



Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Presupuesto					Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CHP13130200141187	Construccion De Una Aula Didactica	069-03-0022	Chiapas	Pijijiapan	Coapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Educación y deporte	Terminado	2013	\$369,894	\$369,894	\$369,893	\$369,893	\$369,893	\$369,893	100.00	\$0	Obra	20	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141207	Rehabilitacion De Red De Agua Potable	069-03-0023	Chiapas	Pijijiapan	Agua Tendida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$303,432	\$303,432	\$285,032	\$285,032	\$285,032	\$285,032	93.94	\$0	Obra	80	100.00	93.94	Financiera / Física: / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141225	Construcción De Dos Aulas Didácticas	069-03-0024	Chiapas	Pijijiapan	Santa Virginia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$648,946	\$648,946	\$557,801	\$557,801	\$557,801	\$557,801	85.95	\$0	Obra	80	100.00	85.95	Financiera / Física: / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141250	Pavimento Mixto	069-03-0025	Chiapas	Pijijiapan	Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$453,439	\$453,439	\$447,111	\$447,111	\$447,111	\$447,111	98.60	\$0	Kilometros	133	100.00	98.60	Financiera / Física: / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141265	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Introducción De La Red De Drenaje	069-03-0026	Chiapas	Pijijiapan	El Mangal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$600,001	\$600,001	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	50.00	\$0	Documento	325	100.00	50.00	Financiera / Física: / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141283	Construcción De Pavimento Hidraulico	069-03-0027	Chiapas	Pijijiapan	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$250,052,454	\$2,500,525	\$2,500,525	\$2,500,525	\$2,500,525	\$2,500,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,443	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141303	Rehabilitacion De Caminos	069-03-0028	Chiapas	Pijijiapan	Las Tortugas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$194,532	\$194,532	\$189,524	\$189,524	\$189,524	\$189,524	97.43	\$0	Kilómetro	183	100.00	97.43	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141320	Construccion De Domo Estructural	069-03-0029	Chiapas	Pijijiapan	La Esperanza (El Zapotal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$710,048	\$710,048	\$639,588	\$639,588	\$639,588	\$639,588	90.08	\$0	Obra	279	100.00	90.08	Financiera / Física: / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141333	Revestimiento De Caminos	069-03-0030	Chiapas	Pijijiapan	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$326,227	\$326,227	\$326,227	\$326,227	\$326,227	\$326,227	100.00	\$0	Kilómetros	133	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141366	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Puente Vehicular Sobre El Rio Pijijiapan	069-03-0033	Chiapas	Pijijiapan	San Pedrito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,392,000	\$1,392,000	\$1,182,862	\$1,182,862	\$1,182,862	\$1,182,862	84.98	\$0	Documento	15,443	100.00	84.98	Financiera / Física: / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141373	Construccion De Pavimento Hidraulico	069-03-0034	Chiapas	Pijijiapan	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$992,092	\$992,092	\$992,092	\$992,092	\$992,092	\$992,092	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,443	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141460	Construccion De Pavimento Hidraulico	069-03-0035	Chiapas	Pijijiapan	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$337,612	\$337,612	\$337,612	\$337,612	\$337,612	\$337,612	100.00	\$0	Metro Cuadrado	15,443	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141466	Rehabilitación De Caminos	069-03-0037	Chiapas	Pijijiapan	Las Brisas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$383,652	\$383,652	\$191,826	\$191,826	\$191,826	\$191,826	50.00	\$0	Kilómetros	1,575	100.00	50.00	Financiera / Física: / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141485	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	069-03-0038	Chiapas	Pijijiapan	El Fransboýén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$618,199	\$618,199	\$618,199	\$618,199	\$618,199	\$618,199	100.00	\$0	Metros Lineales	15,443	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141490	Rehabilitacion De Caminos	069-03-0039	Chiapas	Pijijiapan	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$407,841	\$407,841	\$203,920	\$203,920	\$203,920	\$203,920	50.00	\$0	Metro Lineal	124	100.00	50.00	Financiera / Física: / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141498	Construccion De Pavimento Hidraulico	069-03-0040	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$991,086	\$991,086	\$991,086	\$991,086	\$991,086	\$991,086	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,443	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141503	Construccion De Pavimento Hidraulico	069-03-0041	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$663,755	\$663,755	\$663,755	\$663,755	\$663,755	\$663,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,443	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141507	Construccion De Cancha De Usos Múltiples	069-03-0042	Chiapas	Pijijiapan	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$403,419	\$403,419	\$201,709	\$201,709	\$201,709	\$201,709	50.00	\$0	Obra	378	100.00	50.00	Financiera / Física: / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141512	Construcción De Pavimento Hidraulico	069-03-0044	Chiapas	Pijijiapan	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$992,092	\$992,092	\$992,092	\$992,092	\$992,092	\$992,092	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,443	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141517	Rehabilitación Del Alumbrao Publico	069-03-0045	Chiapas	Pijijiapan	Tapachultita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Energía	En Ejecución	2013	\$41,293	\$41,293	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	94.45	\$0	-1	220	100.00	94.45	Financiera / Física: / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141523	Construccion De Cancha De Usos Múltiples	069-03-0046	Chiapas	Pijijiapan	Villahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$403,419	\$403,419	\$201,709	\$201,709	\$201,709	\$201,709	50.00	\$0	Cancha	110	100.00	50.00	Financiera / Física: / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141531	Construccion De Dos Aulas Didácticas Estructural En La Sra. Tere Felipe Carrillo Puerto Clave 074bh0064q	069-03-0049	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Educación y deporte	Terminado	2013	\$648,946	\$648,946	\$648,946	\$648,946	\$648,946	\$648,946	100.00	\$0	Aula	15,443	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141649	Revestimiento De Caminos	069-03-0058	Chiapas	Pijijiapan	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$306,088	\$306,088	\$306,088	\$306,088	\$306,088	\$306,088	100.00	\$0	Kilómetros	173	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141651	Revestimiento De Caminos	069-03-0059	Chiapas	Pijijiapan	El Amatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$213,653	\$213,653	\$213,653	\$213,653	\$213,653	\$213,653	100.00	\$0	Kilómetros	173	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200141652	Revestimiento De Calles	069-03-0060	Chiapas	Pijijiapan	San Pedrito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$107,376	\$107,376	\$103,928	\$103,928	\$103,928	\$103,928	96.79	\$0	Metro Lineal	15,443	100.00	96.79	Financiera / Física: / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013