

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Comprometido	Devengado									Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
CHP00130300202100	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Lázaro Cárdenas- Las Palmas-Río Los Angeles Incluye Mejoramiento Del Camino A Base De Material	001	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,426,372	\$2,426,372	\$2,426,372	\$2,426,372	\$1,455,823	\$1,455,823	\$1,455,823	60.00	\$0	Kilómetro	607	100.00	60.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202105	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San José Chapajal-Año De Juárez	002	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Año de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,297,864	\$1,297,864	\$1,297,864	\$1,297,864	\$1,297,864	\$1,297,864	\$1,297,864	100.00	\$0	Kilómetro	655	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202155	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	003	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	80.00	\$0	Metro Cuadrado	697	100.00	80.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202164	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	004	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,301,844	\$1,301,844	\$1,301,844	\$1,301,844	\$1,301,844	\$1,301,844	\$1,301,844	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,172	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202184	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	005	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lindavieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$801,250	\$801,250	\$801,250	\$801,250	\$801,250	\$801,250	\$801,250	100.00	\$0	Metro Cuadrado	377	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202213	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	006	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Monte Olivo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,242,734	\$2,242,734	\$2,242,734	\$2,242,734	\$1,121,367	\$1,121,367	\$1,121,367	50.00	\$0	Metro Cuadrado	419	100.00	50.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202219	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	007	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	La Planada San Luis Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,073	\$500,073	\$500,073	\$500,073	\$500,073	\$500,073	\$500,073	100.00	\$0	Metro Cuadrado	55	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202225	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En El Barrio De Los Pinos	008	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,248	\$500,248	\$500,248	\$500,248	\$500,248	\$500,248	\$500,248	100.00	\$0	Metro Cuadrado	10,043	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202229	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	009	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Cacateal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,316,184	\$4,316,184	\$4,316,184	\$4,316,184	\$4,316,184	\$4,316,184	\$4,316,184	100.00	\$0	Kilómetro	83	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202232	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	010	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,895	\$500,895	\$500,895	\$500,895	\$500,895	\$500,895	\$500,895	100.00	\$0	Metro Cuadrado	142	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202238	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	011	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	La Sidra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$502,540	\$502,539	\$502,539	\$502,539	\$502,539	\$502,539	\$502,539	100.00	\$0	Metro Cuadrado	171	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202242	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	012	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Palo Blanco (Ahuac)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,306,255	\$1,306,255	\$1,306,255	\$1,306,255	\$1,045,004	\$1,045,004	\$1,045,004	80.00	\$0	Metro Cuadrado	499	100.00	80.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202246	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	013	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,250	\$700,250	\$700,250	\$700,250	\$700,250	\$700,250	\$700,250	100.00	\$0	Metro Cuadrado	818	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202249	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	014	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San José Chapajal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,059	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202252	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	015	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	La Planada San Luis Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,067	\$300,067	\$300,067	\$300,067	\$300,067	\$300,067	\$300,067	100.00	\$0	Metro Cuadrado	10,043	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202255	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	016	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,243	\$700,243	\$700,243	\$700,243	\$700,243	\$700,243	\$700,243	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,592	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202259	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	017	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,106	\$600,106	\$600,106	\$600,106	\$600,106	\$600,106	\$600,106	100.00	\$0	Metro Cuadrado	61	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202262	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	018	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Socomucú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	80.00	\$0	Metro Cuadrado	401	100.00	80.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202267	Construcción De Cancha Con Domo Estructural En Bar. Primaria 20 De Noviembre Clave 0768001750	019	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Lote	163	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202271	Construcción De Cancha Con Domo Estructural En Escuela Primaria Rural	020	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Satoraque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	50.00	\$0	Lote	490	100.00	50.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202373	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En La Localidad De San Felipe	021	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,592	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP001303002023801	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Primaria Alfonso Caso Clave 0768001151	022	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Antonio la Quinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$455,364	\$455,364	\$455,364	\$455,364	\$455,364	\$455,364	\$455,364	100.00	\$0	Obra	50	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP001303002023821	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Rural Federal	023	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Avellano Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$857,534	\$857,534	\$857,534	\$857,534	\$857,534	\$857,534	\$857,534	100.00	\$0	Aula	349	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP001303002023838	Construcción De Esmalado Perimetral En Jardín De Niños	024	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Los Lotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$338,101	\$338,101	\$338,101	\$338,101	\$338,101	\$338,101	\$338,101	100.00	\$0	Metro Cuadrado	281	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP001303002023853	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En El Barrio San Juan	025	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,029	\$500,029	\$500,029	\$500,029	\$500,029	\$500,029	\$500,029	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,592	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP001303002023868	Construcción De Salón De Usos Múltiples	026	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Lote	10,043	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP001303002023881	Rehabilitación De Camino Rural	027	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Ehual	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	60.00	\$0	Kilómetro	214	100.00	60.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP001303002023907	Construcción De Salón De Usos Múltiples	028	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Los Lotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$478,565	\$478,565	\$478,565	\$478,565	\$239,282	\$239,282	\$239,282	50.00	\$0	Lote	281	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP001303002023952	Apertura De Camino Rural	029	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$634,645	\$634,645	\$634,645	\$634,645	\$634,645	\$634,645	\$634,645	100.00	\$0	Kilómetro	5,592	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP001303002023965	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico, Red De Drenaje Sanitaria	030	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,763,011	\$1,763,011	\$1,763,011	\$1,763,011	\$1,763,011	\$1,763,011	\$1,763,011	\$1,763,011	100.00	\$0	Metro Cuadrado	10,043	100.00	

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Comprometido							Devegado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130300204100	Construccion De Cancha Con Domo En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave: 07Apr370c	038	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	30.00	\$0	Lote	128	100.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP00130300204107	Construccion De Cancha Con Domo Estructural	039	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	30.00	\$0	Lote	150	100.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP00130300204120	Revestimiento	040	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Cacateal	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,359,552	\$1,359,552	\$1,359,552	\$1,359,552	\$1,359,552	\$1,359,552	\$1,359,552	100.00	\$0	Kilómetro	83	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP00130300204130	Rehabilitacion De Camino Rural Km 4 Mas 500 Al Km 7 Mas 100	041	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,200,140	\$1,200,140	\$1,200,140	\$1,200,140	\$960,112	\$960,112	\$960,112	80.00	\$0	Kilómetro	845	100.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP00130300204146	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	042	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$129,000	\$129,000	\$129,000	30.00	\$0	Metro Lineal	5,592	100.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP00130300204155	Dotacion De Lamina	043	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San José Chapayal	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	100.00	\$0	Vivienda	2,057	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300204165	Rehabilitacion De Camino Chapayal Tramo: Cerro Blanco -San Jose Chapayal	044	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San José Chapayal	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	50.00	\$0	Kilómetro	2,059	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP00130300204180	Rehabilitacion De Linea De Conduccion Captacion Y Tanque De Almacenamiento De 10 M3 De Agua Potable	045	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$397,445	\$397,445	\$397,445	\$397,445	\$198,722	\$198,722	\$198,722	50.00	\$0	Metro Lineal	5,592	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP00130300204191	Pavimento De Calles	046	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,094	\$500,094	\$500,094	\$500,094	\$150,028	\$150,028	\$150,028	30.00	\$0	Metro Cuadrado	10,043	100.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP00130300204200	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Santos Degollados	047	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Lote	300	100.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP00130300210260	Gastos Indirectos 2013	048	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,290,699	\$2,290,699	\$2,290,699	\$2,290,699	\$1,279,425	\$1,279,425	\$1,279,425	55.85	\$0	Informe	10,043	100.00	55.85	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP00130300210409	Prodim (Adquisicion De Software Mobiliario Y Equipo De Administracion)	049	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$239,884	\$239,884	\$239,884	\$239,884	\$119,942	\$119,942	\$119,942	50.00	\$0	Informe	10,043	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: