

Total: 2388

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.		
CHP13130200144840	Reconstrucción De Camino Rural Tramo Cristóbal Colón-Atoyac Naylum	HAMSC-DOP-UB-FISM-001-2013	Chiapas	Sabanilla	Atoyac Naylum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,791,133	\$1,791,133	\$1,433,997	\$1,433,997	\$1,433,997	\$1,433,997	\$1,433,997	\$1,433,997	80.06	\$0	Kilómetro	784	100.00	0.75	Financiera / Física / Registro: X	
CHP13130200144915	Construccion Puente De Tubo	HAMSC-DOP-UB-FISM-002-2013	Chiapas	Sabanilla	Atoyac Naylum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,423,272	\$2,423,272	\$1,942,127	\$1,942,127	\$1,942,127	\$1,942,127	\$1,942,127	\$1,942,127	80.14	\$0	Puente	784	100.00	0.75	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200144950	Construccion De Techado Esc. Primaria Federal Rafael Ramirez Guatemala	HAMSC-DOP-SJ-FISM-003-2013	Chiapas	Sabanilla	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,793,761	\$1,793,761	\$1,228,895	\$1,228,895	\$1,228,895	\$1,228,895	\$1,228,895	\$1,228,895	68.51	\$0	Metro Cuadrado	671	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200144972	Construccion De Dos Aulas 6 X 8 Mts Estructura Rc Esc. Primaria Bilingue Benito Juárez García C.C.T.	HAMSC-DOP-SJ-FISM-004-2013	Chiapas	Sabanilla	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$681,437	\$681,437	\$322,843	\$322,843	\$322,843	\$322,843	\$322,843	\$322,843	47.38	\$0	Metro Cuadrado	425	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200145055	Construccion De Techado De Cancha Esc. Primaria Cristóbal Colón C.C.T.	HAMSC-DOP-SJ-FISM-005-2013	Chiapas	Sabanilla	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,857,733	\$1,857,733	\$1,545,973	\$1,545,973	\$1,545,973	\$1,545,973	\$1,545,973	\$1,545,973	83.22	\$0	Metros Cuadrados	457	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200145074	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Segunda Etapa)	HAMSC-DOP-SE-FISM-006-2013	Chiapas	Sabanilla	Moyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$313,587	\$313,587	\$94,076	\$94,076	\$94,076	\$94,076	\$94,076	\$94,076	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,500	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200145099	Construccion De Bardeado Perimetral (Esc. Secundaria Técnica 97 C.C.T.	HAMSC-DOP-SJ-FISM-007-2013	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,149,547	\$1,149,547	\$775,865	\$775,865	\$775,865	\$775,865	\$775,865	\$775,865	67.49	\$0	Metro Lineal	548	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200145117	Construccion De Canchas De Usos Múltiples (Esc. Telesecundaria 942 Sor Juana Inés De La Cruz C.C.T.	HAMSC-DOP-SJ-FISM-008-2013	Chiapas	Sabanilla	Majastic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$474,232	\$474,232	\$406,782	\$406,782	\$406,782	\$406,782	\$406,782	\$406,782	85.78	\$0	Metro Cuadrado	984	100.00	81.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200145136	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	HAMSC-DOP-SE-FISM-009-2013	Chiapas	Sabanilla	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,514,259	\$1,514,259	\$1,364,894	\$1,364,894	\$1,364,894	\$1,364,894	\$1,364,894	\$1,364,894	90.14	\$0	Metro Cuadrado	524	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200145151	Construccion De Bardeado Perimetral (Esc. Primaria Bilingue Jaime Muno C.C.T.	HAMSC-DOP-SJ-FISM-010-2013	Chiapas	Sabanilla	Majastic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,225,943	\$1,225,943	\$551,592	\$551,592	\$551,592	\$551,592	\$551,592	\$551,592	44.99	\$0	Metro Lineal	320	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200145163	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	HAMSC-DOP-SE-FISM-011-2013	Chiapas	Sabanilla	Lázaro Cárdenas del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,586,392	\$1,586,392	\$1,129,342	\$1,129,342	\$1,129,342	\$1,129,342	\$1,129,342	\$1,129,342	71.19	\$0	M2, Concreto hidráulico	652	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200145169	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural Tierra Blanca	HAMSC-DOP-UB-FISM-012-2013	Chiapas	Sabanilla	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,022,510	\$3,022,510	\$2,445,850	\$2,445,850	\$2,445,850	\$2,445,850	\$2,445,850	\$2,445,850	80.92	\$0	Metro Lineal	428	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200145199	Construccion De Dos Aulas 6 X 8 Mts Estructura Rc(Esc. Telesecundaria 942 Sor Juana Inés De La Cruz C.C.T.	HAMSC-DOP-SJ-FISM-013-2013	Chiapas	Sabanilla	Majastic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$862,075	\$862,075	\$456,195	\$456,195	\$456,195	\$456,195	\$456,195	\$456,195	52.92	\$0	Metro Cuadrado	421	100.00	55.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200145205	Construccion De Dos Aulas De 6.48 X 8 Mts Estructura U1-C (Colegio De Bachilleres De Chiapas Platanal 135 C.C.T.	HAMSC-DOP-SJ-FISM-014-2013	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$993,451	\$993,451	\$867,024	\$867,024	\$867,024	\$867,024	\$867,024	\$867,024	87.27	\$0	Metro Cuadrado	418	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200145209	Construccion De Techado De Cancha De Uso Múltiples (Esc. Primaria Federal Chantunuc C.C.T.	HAMSC-DOP-SJ-FISM-015-2013	Chiapas	Sabanilla	Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,730,363	\$1,730,363	\$519,109	\$519,109	\$519,109	\$519,109	\$519,109	\$519,109	30.00	\$0	Metro Cuadrado	384	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200145214	Construccion De Servicios Sanitarios (Colegio De Bachilleres De Chiapas Platanal 48 C.C.T.	HAMSC-DOP-SJ-FISM-016-2013	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$901,568	\$901,568	\$440,959	\$440,959	\$440,959	\$440,959	\$440,959	\$440,959	48.91	\$0	Metro Cuadrado	682	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200145219	Construccion De Tres Aulas 6 X 8 Mts Y Dos Anexos (Servicios Sanitarios) Estructura Rc Esc. Telesecundaria 1393 Belisario Domínguez Valencia C.C.T.	HAMSC-DOP-SJ-FISM-017-2013	Chiapas	Sabanilla	Andrés Quintana Roo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,856,676	\$1,856,676	\$557,003	\$557,003	\$557,003	\$557,003	\$557,003	\$557,003	30.00	\$0	Metro Cuadrado	397	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200145223	Construccion De Dos Aulas 6 X 8 Mts Estructura Rc (Esc. Primaria Del Estado Francisco Sarabia C.C.T.	HAMSC-DOP-SJ-FISM-018-2013	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$690,038	\$690,038	\$497,245	\$497,245	\$497,245	\$497,245	\$497,245	\$497,245	72.06	\$0	Metro Cuadrado	289	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200145229	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	HAMSC-DOP-SE-FISM-019-2013	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,153,505	\$3,153,505	\$1,520,211	\$1,520,211	\$1,520,211	\$1,520,211	\$1,520,211	\$1,520,211	48.21	\$0	Metro Cuadrado	1,800	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200145234	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	HAMSC-DOP-SE-FISM-020-2013	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,606,969	\$1,606,969	\$559,027	\$559,027	\$559,027	\$559,027	\$559,027	\$559,027	34.79	\$0	Metro Cuadrado	1,800	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200145240	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	HAMSC-DOP-SE-FISM-021-2013	Chiapas	Sabanilla	Cristóbal Colón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,090,032	\$1,090,032	\$781,811	\$781,811	\$781,811	\$781,811	\$781,811	\$781,811	71.72	\$0	Metro Cuadrado	792	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200145246	Construccion De Techado	HAMSC-DOP-SE-FISM-022-2013	Chiapas	Sabanilla	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,140,160	\$2,140,160	\$1,204,844	\$1,204,844	\$1,204,844	\$1,204,844	\$1,204,844	\$1,204,844	56.30	\$0	Metro Cuadrado	489	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200145248	Construccion De Techado De Cancha De Uso Múltiples Esc. Telesecundaria 941 Veinte de Noviembre C.C.T.	HAMSC-DOP-SJ-FISM-023-2013	Chiapas	Sabanilla	20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,416,725	\$2,416,725	\$725,017	\$725,017	\$725,017	\$725,017	\$725,017	\$725,017	30.00	\$0	Metro Cuadrado	687	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200145251	Construccion De Gradas	HAMSC-DOP-SE-FISM-024-2013	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,433,064	\$1,433,064	\$429,919	\$429,919	\$429,919	\$429,919	\$429,919	\$429,919	30.00	\$0	Metro Lineal	1,800	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130200145257	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	HAMSC-DOP-SC-FISM-025-2013	Chiapas	Sabanilla	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,401,017	\$1,401,017	\$420,305	\$420,305	\$420,305	\$420,305	\$420,305	\$420,305	\$420,305	30.00	\$0	Metro Lineal	752	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.