

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP13130200147287	Rehabilitación de Casas Rurales, Tramos Aislados (Primera Etapa) (Varias Comunidades)	078-03-0032	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,423,729	\$2,423,729	\$2,423,729	\$619,697	\$0	\$1,804,032	\$1,804,032	74.43	\$0	Metro Lineal	898	100.00	74.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33. FISM Y FAFM 2013
CHP13130200147314	Bachos Con Concreto Hidraulico En Diferentes Calles De La Ciudad (1a Etapa)	078-03-0031	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$800,940	\$800,940	\$800,940	\$0	\$0	\$800,940	\$800,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	742	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33. FISM Y FAFM 2013
CHP13130200147328	Centro de Desarrollo Comunitario (Cedece)	078-03-0016	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$673,693	\$673,693	\$673,693	\$50,667	\$0	\$623,026	\$623,026	92.48	\$0	Obra	103	100.00	92.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33. FISM Y FAFM 2013
CHP13130200147336	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Arcoriris (Col. Potrero Hilarco)	078-03-0030	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,253,946	\$1,253,946	\$1,253,946	\$242,424	\$0	\$1,011,521	\$1,011,521	80.67	\$0	Metros Cuadrados	1,161	100.00	81.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33. FISM Y FAFM 2013
CHP13130200147354	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Av. Los Contadores Y Abogados (Col. Prudencio Moscote)	078-03-0029	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,480,205	\$1,480,205	\$1,480,205	\$1,036,143	\$0	\$444,061	\$444,061	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,371	100.00	30.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33. FISM Y FAFM 2013
CHP13130200147357	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario	078-03-0017	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$654,067	\$654,067	\$654,067	\$0	\$0	\$654,067	\$654,067	100.00	\$0	Obra	103	100.00	100.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33. FISM Y FAFM 2013
CHP13130200147379	Construcción De Línea De Agua Potable	078-03-0028	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$549,994	\$549,994	\$549,994	\$3,369	\$0	\$546,625	\$546,625	99.39	\$0	Metro Lineal	325	100.00	99.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33. FISM Y FAFM 2013
CHP13130200147405	Construcción De Dren Pluvial En Calle Umucnats (Col. 31 De Marzo)	078-03-0027	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$248,424	\$248,424	\$248,424	\$173,897	\$0	\$74,527	\$74,527	30.00	\$0	Metro Lineal	1,200	100.00	30.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33. FISM Y FAFM 2013
CHP13130200147412	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Del Arco, Explanada Del Carmen	078-03-0018	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$367,763	\$367,763	\$367,763	\$257,434	\$0	\$110,329	\$110,329	30.00	\$0	Metro Lineal	500	100.00	30.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33. FISM Y FAFM 2013
CHP13130200147432	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	078-03-0026	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$416,317	\$416,317	\$416,317	\$176,693	\$0	\$239,624	\$239,624	57.56	\$0	Metro Lineal	325	100.00	58.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33. FISM Y FAFM 2013
CHP13130200147459	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Av. 19 De Julio (Fracc. Santa María)	078-03-0025	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,805,000	\$1,805,000	\$1,805,000	\$1,263,500	\$0	\$541,500	\$541,500	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,671	100.00	30.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33. FISM Y FAFM 2013
CHP13130200147488	Construcción De 70 M2 De Muro De Contención En Arroyo San Felipe (Col. 078-03-0024 Jardines Del Carmen)	078-03-0024	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,527,585	\$1,527,585	\$1,527,585	\$1,069,310	\$0	\$458,276	\$458,276	30.00	\$0	Metro Lineal	3,819	100.00	30.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33. FISM Y FAFM 2013
CHP13130200147520	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario (Cedece)	078-03-0023	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$683,254	\$683,254	\$683,254	\$46,091	\$0	\$637,163	\$637,163	93.25	\$0	Obra	150	100.00	93.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33. FISM Y FAFM 2013
CHP13130200147554	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Av. Central Antes Av. Moctezuma (Col. Retiro San Martín)	078-03-0022	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,246,472	\$1,246,472	\$1,246,472	\$872,530	\$0	\$373,942	\$373,942	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,154	100.00	30.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33. FISM Y FAFM 2013
CHP13130200147570	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Jerico (Col. Getsemani)	078-03-0020	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$373,356	\$373,356	\$373,356	\$261,350	\$0	\$112,007	\$112,007	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	346	100.00	30.00	Financiera / Física: obra en proceso / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33. FISM Y FAFM 2013
CHP13130200147581	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Primera, Segunda Y Tercera Cerrada (EJ. Santa Cruz X1 Pinar)	078-03-0021	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,369,223	\$1,369,223	\$1,369,223	\$0	\$6,063	\$1,363,160	\$1,363,160	99.56	\$0	M2, Concreto hidráulico	780	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33. FISM Y FAFM 2013