

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
CHP00130200158394	Pavimentación de Acceso Principal A La Comunidad.	112-03-0001	Chiapas	San Juan Cancuc	Rapuz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,376,029	\$2,376,029	\$2,376,029	\$2,376,029	\$2,376,029	\$2,376,029	\$2,376,029	100.00	\$0	Kilómetros	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200165480	Pavimentación de Calles Acceso Principal Con Concreto Hidráulico	112-03-0002	Chiapas	San Juan Cancuc	Chicjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,746,615	\$3,163,528	\$3,163,528	\$3,163,528	\$3,163,528	\$3,121,380	\$3,121,380	98.67	\$0	M2, Concreto hidráulico	415	100.00	100.00	Financiera: / Física: WINGINA / Registro: Obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200165507	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico	112-03-0003	Chiapas	San Juan Cancuc	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,242,735	\$1,891,999	\$1,891,999	\$1,891,999	\$1,891,999	\$1,867,533	\$1,867,533	98.71	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,184	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200165537	Pavimentación de Calles Acceso Principal Con Concreto Hidráulico	112-03-0004	Chiapas	San Juan Cancuc	Juc'Mil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$2,938,031	\$2,938,031	\$2,938,031	\$2,938,031	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	272	30.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200165562	Pavimentación de Calles De Acceso Principal Con Concreto Hidráulico	112-03-0005	Chiapas	San Juan Cancuc	La Falaa Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$2,906,264	\$2,906,264	\$2,906,264	\$2,906,264	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	526	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200165581	Pavimentación de Calle De Acceso Principal Con Concreto Hidráulico (Barrio Ajuwla)	112-03-0006	Chiapas	San Juan Cancuc	La Falaa Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$1,564,946	\$1,564,946	\$1,564,946	\$1,564,946	\$1,564,946	\$1,564,946	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	526	30.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200165589	Pavimentación de Calle De Acceso Principal Con Concreto Hidráulico.	112-03-0007	Chiapas	San Juan Cancuc	Te'Wash	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$2,859,077	\$2,859,077	\$2,859,077	\$2,859,077	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	272	60.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 10% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200165602	Pavimentación de Calle De Acceso Principal (Cda. Bapal) Con Concreto Hidráulico	112-03-0008	Chiapas	San Juan Cancuc	Tranetal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,441,541	\$2,695,890	\$2,695,890	\$2,695,890	\$2,695,890	\$2,446,349	\$2,446,349	90.74	\$0	M2, Concreto hidráulico	591	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200165613	Apertura Y Revestimiento De Camino	112-03-0009	Chiapas	San Juan Cancuc	Chiloljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$2,607,147	\$2,607,147	\$2,607,147	\$2,607,147	\$2,278,055	\$2,278,055	87.38	\$0	Kilómetros	2,415	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200165615	Modernización Y Ampliación Del Camino R. C. Tenejapa - San Juan Cancuc (Chiloljá - El Pozo - Nichteel San Antonio)	112-03-0012	Chiapas	San Juan Cancuc	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,674,333	\$3,730,763	\$3,730,763	\$3,730,763	\$3,730,763	\$3,730,763	\$3,730,763	100.00	\$0	Kilómetro	2,413	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200165651	Conservación De Camino Rural (Tenejapa - San Juan Cancuc) E. C. Chiloljá - Chancolom.	112-03-0013	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$576,028	\$1,170,279	\$876,028	\$1,170,279	\$1,170,279	\$876,028	\$876,028	74.86	\$0	Kilómetro	7,870	49.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200165657	Pavimentación de Acceso Principal A Base De Concreto Hidráulico (B. Baquill)	112-03-0014	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,476,699	\$3,222,439	\$3,222,439	\$3,222,439	\$3,222,439	\$3,180,770	\$3,180,770	98.71	\$0	Kilómetro	2,700	70.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200166478	Apertura Y Revestimiento De Camino Chicja Del Km. 1-000 Al 1-340.	112-03-0016	Chiapas	San Juan Cancuc	Chicjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,261,931	\$2,295,613	\$2,295,613	\$2,295,613	\$2,295,613	\$2,295,613	\$2,295,613	100.00	\$0	Kilómetro	415	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200166482	Apertura Y Revestimiento De Camino Chicja Del Km. 1-000 Al 1-340.	112-03-0016	Chiapas	San Juan Cancuc	Chicjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,261,931	\$2,295,613	\$2,295,613	\$2,295,613	\$2,295,613	\$2,295,613	\$2,295,613	100.00	\$0	Kilómetro	415	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200166715	Apertura, Revestimiento Y Obras De Drenaje De Camino Barrio Chixtetic - Pokna Del Km. 0-000 Al 1-790.	112-03-0017	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,703,193	\$2,744,367	\$2,744,367	\$2,744,367	\$2,744,367	\$2,744,367	\$2,744,367	100.00	\$0	Kilómetro	207	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200166840	Construcción De Muro De Contención En Clínica De Salud	362039.04	Chiapas	San Juan Cancuc	Nichteel San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Salud	En Ejecución	2013	\$0	\$362,039	\$362,039	\$362,039	\$362,039	\$362,039	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200166882	Mejoramiento De Vivienda Rural	112-03-0020	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,079,984	\$2,079,984	\$2,079,984	\$2,079,984	\$2,079,984	\$2,079,984	\$2,079,984	100.00	\$0	Vivienda	6,327	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200166940	Construcción De Gradas Y Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	112-03-0021	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$744,074	\$2,480,245	\$2,053,608	\$2,480,245	\$2,480,245	\$2,053,608	\$2,053,608	82.80	\$0	Metros Cuadrados	6,221	40.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200166967	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico.	112-03-0022	Chiapas	San Juan Cancuc	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,159,829	\$3,866,095	\$1,159,829	\$3,866,095	\$3,866,095	\$1,159,829	\$1,159,829	30.00	\$0	Metros Cuadrados	440	70.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200166996	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	112-03-0023	Chiapas	San Juan Cancuc	Onitlic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$871,814	\$3,065,326	\$2,807,455	\$3,065,326	\$3,065,326	\$2,807,455	\$2,807,455	91.59	\$0	Metros Cuadrados	953	60.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200167495	Construcción De Terracerías Y Obras De Drenaje Del Camino Rural El Pozo - Templo Del Km. 0-000 Al Km. 1-440.	112-03-0024	Chiapas	San Juan Cancuc	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,094,929	\$4,189,859	\$2,094,929	\$4,189,859	\$4,189,859	\$2,094,929	\$2,094,929	50.00	\$0	Kilómetro	1,758	90.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200167529	Construcción De Terracerías Y Obras De Drenaje Del Camino R. C. Edo. Cabecera Municipal - Del Km. 0-000 Al 2-027, Subtramo Del Km. 0-000 Al 0-900 (B. Baquill)	112-03-0025	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,400,839	\$2,801,678	\$1,400,839	\$2,801,678	\$2,801,678	\$1,400,839	\$1,400,839	50.00	\$0	Kilómetro	724	95.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200167578	Construcción De Muro De Contención, Terracerías Y Obras De Drenaje.	112-03-0026	Chiapas	San Juan Cancuc	Chiloljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,715,327	\$5,430,654	\$2,715,327	\$5,430,654	\$5,430,654	\$2,715,327	\$2,715,327	50.00	\$0	Metro cúbico	2,415	90.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200167618	Construcción De Muro De Contención, Gradas Y Enmaldado	112-03-0027	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzajalucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$715,564	\$2,385,212	\$1,381,191	\$2,385,212	\$2,385,212	\$1,381,191	\$1,381,191	57.91	\$0	Metro cúbico	714	70.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130200167681	Construcción De Terracerías, Muro De Contención, Terrales, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural Tramo E. C. Baquelchán - Edo. Nicolas Bravo.	112-03-0029	Chiapas	San Juan Cancuc	Baquelchán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,313,952	\$4,627,904	\$2,313,952	\$4,627,904	\$4,627,904	\$2,313,952	\$2,313,952	50.00	\$0	Kilómetro	509	60.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300217749	Construcción De Terracerías Y Obras De Drenaje Del Camino Rural Del B. Tzetzakil - San Jose Chicté Y Kamal Subtramo Km. 0-000 Al 1.560 (B. Tzetzakil)	112-03-0030	Chiapas	San Juan Cancuc	San José Chicté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,229,787	\$3,229,787	\$2,571,067	\$3,229,787	\$3,229,787	\$2,571,067	\$2,571,067	79.60	\$0	Kilómetro	488	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300217790	Construcción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural En Diferentes Ramales	112-03-0031	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzajalchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,341,749	\$2,341,749	\$2,311,468	\$2,341,749	\$2,341,749	\$2,311,468	\$2,311,468	98.71	\$0	Kilómetro	322	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300217825	Construcción De Cancha Deportiva Techada (Barrio Abajo)	112-03-0032	Chiapas	San Juan Cancuc	Yanch'En	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,020,523	\$3,020,523	\$906,157	\$3,020,523	\$3,020,523	\$906,157	\$906,157	30.00	\$0	Obra	366	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300217864	Construcción De Techado De Cancha Y Rehabilitación De Gradas Existentes	112-03-0033	Chiapas	San Juan Cancuc	Crustón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,810,080	\$1,810,080	\$543,024	\$1,810,080	\$1,810,080	\$543,024	\$543,024	30.00	\$0	Obra	29,016	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300217896	Construcción De Cancha Deportiva Techada	112-03-0034	Chiapas	San Juan Cancuc	Chijil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013</															

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130300218503	Apertura y Revestimiento De Camino Tokis Usum-Trulowitz Tramo Del Km. 0.000 Al 1.965, Subtramo Del Km. 0.000 Al 0.929	112-03-0044	Chiapas	San Juan Cancuc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,548,240	\$2,548,240	\$764,472	\$2,548,240	\$2,548,240	\$764,472	\$764,472	30.00	\$0		Kilómetro	900	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300218531	Apertura De Calle Tramo Del Km. 0.000 Al 0.138 Y Construcción De Plataformas	112-03-0045	Chiapas	San Juan Cancuc	Yocwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,649,151	\$3,649,151	\$1,094,745	\$3,649,151	\$3,649,151	\$1,094,745	\$1,094,745	30.00	\$0		Kilómetro	700	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300218569	Rehabilitación Y Ampliación De Agencia Municipal	112-03-0046	Chiapas	San Juan Cancuc	Oniltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$602,619	\$602,619	\$0	\$602,619	\$602,619	\$0	\$0	0.00	\$0		Obra	849	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300218606	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario	112-03-0047	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzajelucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$428,783	\$428,783	\$0	\$428,783	\$428,783	\$0	\$0	0.00	\$0		Obra	714	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300218653	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario (Nichteel)	112-03-0048	Chiapas	San Juan Cancuc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$917,922	\$917,922	\$275,377	\$917,922	\$917,922	\$275,377	\$275,377	30.00	\$0		Obra	1,726	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300218718	Construcción De Muro De Contención En Clínica De Salud Comunitaria	112-03-0049	Chiapas	San Juan Cancuc	Trulowitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$274,610	\$274,610	\$92,220	\$274,610	\$274,610	\$92,220	\$92,220	33.58	\$0		Metro Lineal	857	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300218778	Construcción De Oficinas Para Servicios Públicos	112-03-0050	Chiapas	San Juan Cancuc	Oniltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$640,000	\$640,000	\$0	\$640,000	\$640,000	\$0	\$0	0.00	\$0		Obra	849	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300218875	Construcción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural Tramo Palma Pajal Umo Del Km 1.780 Al 3.075.88	112-03-0051	Chiapas	San Juan Cancuc	Palma Pajal Umo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,367,684	\$3,367,684	\$0	\$3,367,684	\$3,367,684	\$0	\$0	0.00	\$0		Kilómetro	68	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300218931	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Tramo Aislados De Acceso A Barrio Kanl Del Km 0.000 Al 1.020, Subtramos Del Km 0.000 Al 0.050 - 0.440 Al 0.890	112-03-0052	Chiapas	San Juan Cancuc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,974,312	\$2,974,312	\$892,294	\$2,974,312	\$2,974,312	\$892,294	\$89,294	30.00	\$0		Kilómetro	650	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300218965	Construcción De 2 Tanques Sépticos En Planta De Tratamiento De Aguas Residuales No. 2	112-03-0053	Chiapas	San Juan Cancuc	Nichteel San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$128,555	\$128,555	\$0	\$128,555	\$128,555	\$0	\$0	0.00	\$0		OBRA COMPLEMENTARIA	1,066	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300219088	Construcción Y Ampliación De Cabesote	112-03-0054	Chiapas	San Juan Cancuc	Axultic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$184,601	\$184,600	\$50,750	\$184,600	\$184,600	\$50,750	\$50,750	27.49	\$0		Metro Lineal	220	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300219169	Construcción De Muro De Contención Y Plataforma (B. El Triunfo)	112-03-0055	Chiapas	San Juan Cancuc	Oniltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$894,988	\$894,988	\$0	\$894,988	\$894,988	\$0	\$0	0.00	\$0		Metro Lineal	849	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.