

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora				Tipo de Proyecto	Estatus	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP0013030203361	Construcción De Aula Didáctica en Telebachillerato Plantele No. 41. Clave: 07ech039g (Ra. El Coca)	8	Chiapas	Solosuchiapa	Solosuchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$599,437	\$599,437	\$599,437	\$599,437	\$294,638	\$294,638	\$294,638	49.15	00	Aula	2,065	100.00	50.00	Financiera: CONSTRUCCION DE AULA / Física: / Registro: ESTA OBRA CONSISTE EN CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 41 ASIGN. ALBINO CORDO ACTUALMENTE LLEVA UN 50% FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013030203397	Mejoramiento Vivienda (Techo Digno)	9	Chiapas	Solosuchiapa	Moquimba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$164,250	\$164,250	\$164,250	\$164,250	\$60,893	\$60,893	\$60,893	37.07	00	Vivienda	100	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA BENEFICIANA A 18 FAMILIAS EN LA RANCHERIA MOQUIMBA EL CUAL MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013030203413	Mejoramiento Vivienda (Techo Digno)	10	Chiapas	Solosuchiapa	La Carretera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$428,875	\$428,875	\$428,875	\$428,875	\$172,409	\$172,409	\$172,409	40.20	00	Vivienda	235	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA BENEFICIANA A 47 FAMILIAS EN LA RANCHERIA LA CARRETERA EL CUAL MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013030203423	Mejoramiento Vivienda (Techo Digno)	11	Chiapas	Solosuchiapa	San José del Carmen Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$73,000	\$164,250	\$164,250	\$164,250	\$60,893	\$60,893	\$60,893	37.07	00	Vivienda	52	100.00	40.00	Financiera: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS / Física: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 40% / Registro: ESTA CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA RANCHERIA DE MOQUIMBA EL CUAL BENEFICIANA A 18 VIVIENDAS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013030203506	Mejoramiento De Viviendas	11	Chiapas	Solosuchiapa	San José del Carmen Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$73,000	\$73,000	\$73,000	\$73,000	\$30,447	\$30,447	\$30,447	41.71	00	Vivienda	52	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA CONSISTE EN EL TRAZADO DE PASA BENEFICIA A 8 VIVIENDAS Y ELLO HUBIERAN TENER UN MEJOR CALIDAD DE VIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013030203590	Cursos de Actualización De La Gestion Institucional	12	Chiapas	Solosuchiapa	Solosuchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$80,155	\$80,155	\$80,155	\$80,155	\$30,093	\$30,093	\$30,093	60.00	00	Acción	150	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA CONSISTE EN EL PAGO DE UNA INSTITUCION PARA CAPACITARA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR SUS CAPACIDADES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013030203681	Gastos Indirectos	14	Chiapas	Solosuchiapa	Solosuchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$300,931	\$300,931	\$300,931	\$300,931	\$203,000	\$203,000	\$203,000	67.46	00	Acción	2,065	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA CONSISTE EN LA COMPRA DE ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013030203710	Consultoria E Investigacion Especializada En El Portalecimiento De La Gestion Institucional	13	Chiapas	Solosuchiapa	Solosuchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$150,425	\$150,465	\$150,465	\$150,465	\$98,304	\$98,304	\$98,304	65.33	00	Acción	2,065	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CONSISTE EN MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200139706	Construcción De Domo Para Cancha D Basketball En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria Clave: 07dpr3474y Para Beneficiar A 150 Niños	01	Chiapas	Solosuchiapa	Francisco I. Madero Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$989,913	\$989,913	\$989,913	\$39,913	\$39,913	\$39,913	4.03	00	Metro Cuadrado	441	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% QUEDA UN AMORO DEL \$ 10,087.112 / Física: OBRAS EJECUTA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: ESTA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOMO DE \$40 NO EN LA ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN EL RÍO FRANCISCO I. MADERO, A LA FECHA DE HOY LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERA QUEDANDO UN AMORO DE \$ 10,087.11. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200154380	Reconstrucción De Camino Rural En Tramos Allados, Tramo San Miguel Las Garzas - Ris. Rio Negro 2da. Sección.	02	Chiapas	Solosuchiapa	Rio Negro 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$617,040	\$617,040	\$617,040	\$617,040	\$136,605	\$136,605	\$136,605	22.14	00	Kilómetros	56	100.00	98.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 98% FISICAMENTE / Física: LA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 98% AL 30 DE SEP Y A DE \$ FINANCIERAMENTE / Registro: ESTA OBRA CONSISTE EN LA RECONSTRUCCION 4.2 KM DE CAMINO RURAL A LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO 2 SECCION A LA FECHA LLEVA UN AVANCE DEL 98% FISICAMENTE, POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE QUEDARA FINIQUITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200154415	Construcción De Casa De Salud Rural	03	Chiapas	Solosuchiapa	Jana 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Salud	En Ejecución	2013	\$778,827	\$778,827	\$778,827	\$778,827	\$70,000	\$70,000	\$70,000	8.99	00	Obra	120	100.00	10.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA TERMINADA AL 100% POR LO QUE FALTA PENSAR FINANCIERAMENTE \$ 939.91 DEBIDO A QUE FALTAN POR PAGAR IMPUESTOS Y EN ESTE TRIMESTRE QUEDARA FINIQUITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200154443	Construcción Deaula Didáctica En La Esc. Prim. Gregorio Torres Quintero Clave: 07dpr3473z	04	Chiapas	Solosuchiapa	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$523,291	\$523,291	\$523,291	\$523,291	\$242,654	\$242,654	\$242,654	46.37	00	Aula	151	100.00	50.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERA / Física: OBRA EJECUTA AL 100% / Registro: ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO EL CUAL A LA FECHA DE HOY SE ENCUENTRA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200154481	Rehabilitación Del Agua Potable	05	Chiapas	Solosuchiapa	Siberia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$464,937	\$545,933	\$545,933	\$545,933	\$375,285	\$211,505	\$211,505	38.74	00	Sistema	105	100.00	70.00	Financiera: OBRA AL 70% DE AVANCE FISICO / Física: / Registro: ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA SIBERIA LA FECHA DE HOY LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 70% POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE QUEDARA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200154537	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	06	Chiapas	Solosuchiapa	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$545,933	\$425,703	\$425,703	\$425,703	\$418,323	\$290,613	\$290,613	68.27	00	Sistema	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA DE BUENO SAN ANTONIO . LA CUAL SE ENCUENTRA AL 100% FISICAMENTE Y SOLO RESTA PAGAR LOS IMPUESTOS PARA QUE QUEDA AL 100% FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200154587	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	07	Chiapas	Solosuchiapa	Nuevo San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$464,937	\$464,937	\$464,937	\$464,937	\$455,865	\$223,397	\$223,397	48.05	00	Sistema	105	100.00	50.00	Financiera: OBRA AL 100% FISICAMENTE / Física: ESTA OBRA TIENEN AVANCE DEL 100% / Registro: ESTA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA BUENO SAN ANTONIO EL CUAL SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE Y SOLO RESTA PAGAR LOS IMPUESTOS PARA QUE SOLOS FALTA FINANCIERAMENTE YA QUE FALTA PAGO DE IMPUESTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.