

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130200172410	Promoción de Participación Ciudadana (Prodim 2013)	0989090000300362008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,858,500	\$1,858,500	\$1,858,500	\$1,858,500	\$1,197,000	\$1,197,000	\$1,197,000	64.41	00	Informe	21	100.00	64.00	Financiera: RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. / Física / Registro: RECURSO EJECUTADO PARA EL PROGRAMA PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013.
CHP00130300186273	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De La 11a. Avenida Sur Entre 10a. Y 18a. Calle Oriente	098SD03010300461008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$579,303	\$579,303	\$579,303	\$579,303	\$173,791	\$173,791	\$173,791	30.00	00	Metro Lineal	477	100.00	30.00	Financiera: RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. / Física / Registro: OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186337	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De La 11a. Avenida Sur Entre 18a. Y 24a. Calle Oriente	098SD03010300561008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$773,884	\$773,884	\$773,884	\$773,884	\$626,707	\$626,707	\$626,707	80.98	00	Metro Lineal	635	100.00	81.00	Financiera: RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. / Física / Registro: OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTOS REALIZADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186375	Modernización De La 11a. Avenida Sur Entre 18a. Y 24a. Calle Oriente	098SK07010300661008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,312,946	\$4,312,946	\$4,312,946	\$4,312,946	\$3,609,556	\$3,609,556	\$3,609,556	83.69	00	Metro Cuadrado	3,502	100.00	83.00	Financiera: RECURSO FONDO III FISM 2013, GASTO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. / Física / Registro: OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTOS REALIZADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186980	Modernización De La 11a. Avenida Sur Entre 10a. Y 18a. Calle Oriente	098SK07010300761008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,217,861	\$4,217,861	\$4,217,861	\$4,217,861	\$3,378,302	\$3,378,302	\$3,378,302	80.10	00	Metro Cuadrado	3,425	100.00	80.00	Financiera: RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. / Física / Registro: OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTOS REALIZADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300187051	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De La 11a. Avenida Sur Entre 10a. Calle Oriente Hasta El Inicio Del Boulevard Indeco	098SD03010300861008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$965,320	\$965,320	\$965,320	\$965,320	\$289,596	\$289,596	\$289,596	30.00	00	Metro Lineal	790	100.00	30.00	Financiera: RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. / Física / Registro: OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300187978	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De La 11a. Avenida Sur Entre 24a. Y 32a. Calle Oriente	098SD03010300961008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$900,523	\$900,523	\$900,523	\$900,523	\$270,157	\$270,157	\$270,157	30.00	00	Metro Lineal	738	100.00	30.00	Financiera: RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTOS REALIZADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. / Física / Registro: OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTOS REALIZADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300187980	Modernización De La 11a. Avenida Sur Entre 24a. Y 32a. Calle Oriente	098SK07010301061008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,904,207	\$4,904,207	\$4,904,207	\$4,904,207	\$1,470,409	\$1,470,409	\$1,470,409	29.98	00	Metro Cuadrado	3,425	100.00	30.00	Financiera: RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. / Física / Registro: OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTOS REALIZADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300188105	Construcción de Colector Pluvial (8a. Avenida Sur Entre 12a. Y 16a. Calle Poniente)	098SD01020301061008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,752,984	\$1,752,984	\$1,752,984	\$1,752,984	\$1,266,917	\$1,266,917	\$1,266,917	72.27	00	Metro Lineal	1,428	100.00	72.00	Financiera: RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTOS REALIZADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. / Física / Registro: OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTOS REALIZADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300188445	Construcción De Alcantarillado Entre 1a. Calle Oriente Entre 3a. Y 5a. Norte	098SD01020301261008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,402,265	\$3,402,265	\$3,402,265	\$3,402,265	\$1,701,133	\$1,701,133	\$1,701,133	50.00	00	Metro Lineal	2,234	100.00	50.00	Financiera: RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. / Física / Registro: OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTOS REALIZADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300197991	Pavimentación De La Calle 3a. Av. Norte Desde La Calle 1a. Oriente Hasta La Calle 5a. Oriente	098SK07010301061008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,315,114	\$3,315,114	\$3,315,114	\$3,315,114	\$994,534	\$994,534	\$994,534	30.00	00	Metro Cuadrado	2,481	100.00	30.00	Financiera: RECURSO FONDO III FISM 2013, GASTO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. / Física / Registro: OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013.
CHP00130300197999	Construcción De Alcantarillado Pluvial En La 7a. Calle Oriente Entre 7a. Y 9a. Calle Oriente	098SD01020301061008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,763,580	\$1,763,580	\$1,763,580	\$1,763,580	\$529,074	\$529,074	\$529,074	30.00	00	Metro Lineal	1,323	100.00	30.00	Financiera: RECURSO FONDO III FISM 2013, GASTO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. / Física / Registro: OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTOS REALIZADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013.
CHP00130300197408	Construcción De Alcantarillado Pluvial En La 7a. C. Oriente Entre 5a. Y 7a. Norte	098SD01020301061008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,985,016	\$2,985,016	\$2,985,016	\$2,985,016	\$895,505	\$895,505	\$895,505	30.00	00	Metro Lineal	2,234	100.00	30.00	Financiera: RECURSO FONDO III FISM 2013, DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. / Física / Registro: OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300197696	Modernización De Calles Con Concreto Hidráulico De La 3a. Av. Norte Entre 11a. C. Oriente Y 15a. C. Oriente	098SK07010301061008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,039,413	\$2,039,413	\$2,039,413	\$2,039,413	\$611,824	\$611,824	\$611,824	30.00	00	Metro Cuadrado	927	100.00	30.00	Financiera: RECURSO FONDO III FISM 2013, DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. / Física / Registro: OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTOS REALIZADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300197731	Modernización De Calles Con Concreto Hidráulico De La 3a. Av. Norte Entre 7a. Y 9a. Calle Oriente	098SK07010301061008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,938,555	\$1,938,555	\$1,938,555	\$1,938,555	\$581,567	\$581,567	\$581,567	30.00	00	Metro Cuadrado	1,454	100.00	30.00	Financiera: RECURSOS FONDO III FISM 2013, DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. / Física / Registro: OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300198414	Modernización De Calles Con Concreto Hidráulico De La 3a. Av. Norte Entre 5a. Y 7a. Calle Oriente	098SK07010301061008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,514,245	\$1,514,245	\$1,514,245	\$1,514,245	\$454,274	\$454,274	\$454,274	30.00	00	Metro Cuadrado	1,235	100.00	30.00	Financiera: RECURSO FONDO III FISM 2013, DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. / Física / Registro: OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300198854	Modernización De Calles Con Concreto Hidráulico De La 3a. Av. Norte Entre 15a. Y 17a. Calle Oriente	098SK07010301061008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,157,399	\$2,157,399	\$2,157,399	\$2,157,399	\$647,220	\$647,220	\$647,220	30.00	00	Metro Cuadrado	1,617	100.00	30.00	Financiera: RECURSO FONDO III FISM 2013, DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. / Física / Registro: OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTOS REALIZADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300198957	Modernización De La 12a. Calle Poniente Entre Central Y 2a. Av. Sur	098SK07010302061008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,290,573	\$2,290,573	\$2,290,573	\$2,290,573	\$687,172	\$687,172	\$687,172	30.00	00	Metro Cuadrado	1,863	100.00	30.00	Financiera: RECURSO FONDO III FISM 2013, DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. / Física / Registro: OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013.
CHP00130300199063	Modernización De La 18a. Calle Oriente Entre 5a. Y 7a. Avenida Sur	098SK07010302161008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,393,167	\$2,393,167	\$2,393,167	\$2,393,167	\$717,950	\$717,950	\$717,950	30.00	00	Metro Cuadrado	1,793	100.00	30.00	Financiera: RECURSO FONDO III FISM 2013, DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. / Física / Registro: OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP131000071250	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias, Colonia Rosana	098C030003001001008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,341,517	\$1,341,517	\$1,341,517	\$1,341,517	\$854,594	\$854,594	\$854,594	63.70	00	Metro Lineal	146	100.00	63.00	Financiera: GASTO REALIZADO DEL FONDO III FISM 2013, DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013, COLONIA ROSANA. / Física / Registro: OBRAS QUE CORRESPONDE AL RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP131000071464	Gastos Indirectos 2013, 01	0989091000300262008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,749,836	\$4,749,836	\$4,749,836	\$4,749,836	\$2,502,638	\$2,502,638	\$2,502,638	52.69	00	Informe	42	100.00	52.00	Financiera: GASTO REALIZADO DEL FONDO III FISM 2013, DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. / Física / Registro: RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, GASTOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.