

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
CHP00130300196068	Construcción De Tanque de Almacenamiento De Agua Potable	093-03-11	Chiapas	Tenejapa	Tzajalchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de tenejapa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$457,997	\$457,997	\$457,997	\$457,997	\$457,997	\$457,997	\$457,997	\$457,997	100.00	\$0	Tanque	2,210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300196977	Construcción De 30 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-024	Chiapas	Tenejapa	Pajalón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,408,656	\$1,408,656	\$1,408,656	\$1,408,656	\$1,408,656	\$1,408,656	\$1,408,656	\$1,408,656	100.00	\$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300199945	Construcción De 50 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-48	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,857,723	\$4,857,723	\$4,857,723	\$4,857,723	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	51.46	\$0	Vivienda	400	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200066	Mejoramiento De 15 Viviendas	093-03-49	Chiapas	Tenejapa	Balón Candán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$993,103	\$993,103	\$993,103	\$993,103	\$646,849	\$646,849	\$646,849	\$646,849	65.13	\$0	Vivienda	120	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303002002001	Mejoramiento De 10 Viviendas	093-03-50	Chiapas	Tenejapa	Ranovil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$431,233	\$431,233	\$431,233	\$431,233	65.13	\$0	Vivienda	80	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200790	Mejoramiento De 05 Viviendas	093-03-53	Chiapas	Tenejapa	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$215,616	\$215,616	\$215,616	\$215,616	65.13	\$0	Vivienda	40	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303002001153	Construcción De 07 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-56	Chiapas	Tenejapa	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$680,081	\$680,081	\$680,081	\$680,081	\$463,818	\$463,818	\$463,818	\$463,818	68.20	\$0	Vivienda	80	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303002001295	Mejoramiento De 15 Viviendas	093-03-59	Chiapas	Tenejapa	Winkton	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$993,103	\$993,103	\$993,103	\$993,103	\$851,314	\$851,314	\$851,314	\$851,314	85.72	\$0	Vivienda	120	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO POR PRESION SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE HA PAGADO FINANCIERAMENTE CASI EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303002001386	Mejoramiento De 5 Viviendas	093-03-60	Chiapas	Tenejapa	Yanch'ón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$215,616	\$215,616	\$215,616	\$215,616	65.13	\$0	Vivienda	40	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303002001504	Construcción De 60 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-62	Chiapas	Tenejapa	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,817,312	\$2,817,312	\$2,817,312	\$2,817,312	\$567,503	\$567,503	\$567,503	\$567,503	20.14	\$0	Vivienda	550	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303002001595	Mejoramiento De 90 Viviendas Rurales	093-03-63	Chiapas	Tenejapa	Crucshón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,958,619	\$5,958,619	\$5,958,619	\$5,958,619	\$2,030,708	\$2,030,708	\$2,030,708	\$2,030,708	34.08	\$0	Vivienda	720	100.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE CAPITAL BANCORAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303002001652	Mejoramiento De 90 Viviendas Rurales	093-03-64	Chiapas	Tenejapa	Cruc Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,958,619	\$5,958,619	\$5,958,619	\$5,958,619	\$2,030,708	\$2,030,708	\$2,030,708	\$2,030,708	34.08	\$0	Vivienda	720	100.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303002001729	Construcción De 13 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-065	Chiapas	Tenejapa	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,263,008	\$1,263,008	\$1,263,008	\$1,263,008	\$861,372	\$861,372	\$861,372	\$861,372	68.20	\$0	Vivienda	104	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303002001818	Construcción De 81 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-66	Chiapas	Tenejapa	Kotolte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$380,371	\$3,803,371	\$3,803,371	\$3,803,371	\$2,992,029	\$2,992,029	\$2,992,029	\$2,992,029	78.67	\$0	Vivienda	2,165	100.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303002001847	Mejoramiento De 20 Viviendas Rurales	093-03-67	Chiapas	Tenejapa	Los Mangos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,324,138	\$1,324,138	\$1,324,138	\$1,324,138	\$862,466	\$862,466	\$862,466	\$862,466	65.13	\$0	Vivienda	160	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303002001978	Mejoramiento De 35 Viviendas Rurales	093-03-68	Chiapas	Tenejapa	Shishistoniil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,317,241	\$2,317,241	\$2,317,241	\$2,317,241	\$2,301,399	\$2,301,399	\$2,301,399	\$2,301,399	99.32	\$0	Vivienda	280	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO POR PRESION SOCIAL DE PAGO AL TOTAL FINANCIERO AUNQUE HAY POCO AVANCE FISICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303002001937	Apertura De Camino Saca Coesehas	093-03-70	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$265,211	\$265,211	\$265,211	\$265,211	\$128,445	\$128,445	\$128,445	\$128,445	50.13	\$0	Kilómetro	1,988	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303002001966	Construcción De Losa De Concreto Armado	093-03-71	Chiapas	Tenejapa	Tzajalchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,404,910	\$3,404,910	\$3,404,910	\$3,404,910	\$3,329,645	\$3,329,645	\$3,329,645	\$3,329,645	97.79	\$0	Vivienda	492	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO POR PRESION SOCIAL DE PAGO AL 100% LO FINANCIERO PERO HAY PENDIENTE DE AVANCE FISICO. EXISTE UN ACTA DE LA COMUNIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303002001987	Construcción De Losa De Concreto Armado	093-03-72	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,899,680	\$4,899,680	\$4,899,680	\$4,899,680	\$4,899,680	\$4,899,680	\$4,899,680	\$4,899,680	100.00	\$0	Vivienda	720	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO POR PROBLEMAS DE PRESION SOCIAL DE PAGADON AL 100% LO FINANCIERO PERO AVANCE FISICO. EXISTE UN ACTA DE LA COMUNIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200193	Gastos Indirectos	093-03-78	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,333,289	\$4,333,289	\$4,333,289	\$4,333,289	\$2,428,848	\$2,428,848	\$2,428,848	\$2,428,848	56.05	\$0	Informe	2,000	100.00	56.05	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303002002004	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional Municipal (Prodim)	093-03-80	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,862,000	\$1,862,000	\$1,862,000	\$1,862,000	\$1,117,500	\$1,117,500	\$1,117,500	\$1,117,500	60.02	\$0	Informe	1,900	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE FISM DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303002002016	Cursos De Capacitación Y Actualización (Prodim)	093-03-81	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$722,215	\$722,215	\$722,215	\$722,215	\$433,329	\$433,329	\$433,329	\$433,329	60.00	\$0	Informe	1,900	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303002002022	Adquisición De Software, Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administración (Prodim)	093-03-82	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$304,644	\$304,644	\$304,644	\$304,644	\$198,410	\$198,410	\$198,410	\$198,410	65.13	\$0	Lote	1,900	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE FISM DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130200158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 CON RECURSO DE FISM 2010 AMORRO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130200158356	Rehabilitación De Sanitarios Primaria Bilingüe Lauro Cardenas Del Rio Clave: 07qbb0294e	093-03-07	Chiapas	Tenejapa	Juxalja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$50,997	\$50,997	\$50,997	\$50,997	\$50,997	\$50,997	\$50,997	\$50,997	100.00	\$0	Obra	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2010 AMORRO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130200158384	Construcción De Anexo De Clínica Rural	093-03-08	Chiapas	Tenejapa	José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Salud	En Ejecución	2011	\$75,521	\$75,521	\$75,521	\$75,521	\$75,521	\$75,521	\$75,521	\$75,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	62	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2011 AMORRO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130200158616	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Angel Albino Corzo Cve: 07qbb0393z	093-03-72	Chiapas	Tenejapa	Crucshón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$294,438	\$294,438	\$294,438	\$294,438	\$294,438	\$294,438	\$294,438	\$294,438	100.00	\$0	Metro Lineal	34	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISM 2011 AMORRO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130200158651	Construcción De Barde Perimetral En Clínica Del Ins	093-03-073	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Salud	En Ejecución	2011	\$306,499	\$306,499	\$306,499	\$306,499	\$283,931	\$283,931	\$283,931	\$283,931	92.64	\$0	Metros Lineales	2,210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2011. AMORRO PRESUPUESTAL DE 122,568.41 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130200158674	Emallado Perimetral En Cobach Plantel 078	093-03-74	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$168,078	\$168,078	\$168,078												

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones							
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora			Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
CHP12130200158232	Construccion De Muro De Construccion	093-03-02	Chiapas	Tenejapa	Sibaniñilj Pocolun	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$17,840	\$17,840	\$17,840	\$17,840	\$17,840	\$17,840	\$17,840	100.00	00	Metros Cúbicos	440	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2012 AHORRO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158288	Construccion De Servicios Sanitarios Primaria Amado Nervo Clave: 074b0351	093-03-04	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$504,599	\$504,599	\$504,599	\$504,599	\$504,599	\$504,599	\$504,599	100.00	00	Obra	290	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2012 AHORRO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158313	Construccion De Posa Septica Escuela Primaria Alvarez Obregon Clave: 074b0257y	093-03-05	Chiapas	Tenejapa	Matzam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,108	\$12,107	\$12,107	\$12,107	\$12,107	\$12,107	\$12,107	100.00	00	Metro cúbico	303	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO FISM 2012 AHORRO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158331	Rehabilitacion De Vivienda Rural	093-03-06	Chiapas	Tenejapa	Yaalchuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$10,190	\$10,190	\$10,190	\$10,190	\$10,190	\$10,190	\$10,190	100.00	00	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO FISM 2012 AHORRO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158408	Construccion De Muro De Contencion Primaria Bilingue Angel Albino Corzo Clave: 074b0353z	093-03-09	Chiapas	Tenejapa	Cruzchán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$64,736	\$64,736	\$64,736	\$64,736	\$64,736	\$64,736	\$64,736	100.00	00	Metro cúbico	148	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2012 AHORRO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158430	Construccion De Tanque De 10 M3 De Capacidad	093-03-10	Chiapas	Tenejapa	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$145,839	\$145,839	\$145,839	\$145,839	\$145,839	\$145,839	\$145,839	100.00	00	Tanque	1,159	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2012 AHORRO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158779	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable La. Etapa	093-03-77	Chiapas	Tenejapa	Kulaktik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,343	\$1,999,343	\$1,999,343	99.97	00	Metro Lineal	950	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% REPORTADA EN 2DO TRIMESTRE CON AHORRO DE \$657.07 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158959	Construccion De Techoado En Cancha De Usos Múltiples Escuela Primaria Niños Héroes Cve: 074b0494f	093-03-78	Chiapas	Tenejapa	Majosik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,299,435	\$1,299,435	\$1,299,435	94.79	00	Metro Cuadrado	1,099	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% REPORTADA EN EL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158994	Construccion De Techoado En Cancha De Usos Múltiples Escuela Prim. Erasto Urbina Garcia Cve: 074b0370m	093-03-79	Chiapas	Tenejapa	Pactetón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,291,924	\$1,291,924	\$1,291,924	94.24	00	Metro Cuadrado	729	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% REPORTADA EN EL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159028	Construccion De Techoado En Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Prim. El Templo Del Saber Cve: 074b0370m	093-03-80	Chiapas	Tenejapa	Anequil (Patio Amplio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,316,231	\$1,316,231	\$1,316,231	92.45	00	Metro Cuadrado	596	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% REPORTADA EN EL 2DO TRIMESTRE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159051	Construccion De Techoado En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Rafael Ramirez Catachada Cve: 074b0209z	093-03-81	Chiapas	Tenejapa	Cruz Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	100.00	00	Metro Cuadrado	471	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% REPORTADA EN EL 2DO TRIMESTRE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159076	Construccion De Techoado En Cancha De Usos Múltiples Y Obras Complementarias En Esc. Primaria Guadalupe Victoria Cve: 074b0284f	093-03-82	Chiapas	Tenejapa	Doe Posos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,843,158	\$1,843,158	\$1,843,158	\$1,843,158	\$1,786,751	\$1,786,751	\$1,786,751	96.94	00	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% REPORTADA EN 2DO TRIMESTRE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159095	Construccion De Techoado En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Venustiano Carranza Cve: 074b0292u	93-03-84	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,321,879	\$1,321,879	\$1,321,879	96.42	00	Metro Cuadrado	1,900	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% PRESENTADA EN EL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159118	Construccion De Techoado En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. 24 Febrero Cve: 074b0291i	093-03-85	Chiapas	Tenejapa	Balón Candn	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,286,759	\$1,286,759	\$1,286,759	93.86	00	Metro Cuadrado	510	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% PRESENTADA EN EL 2DO TRIMESTRE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159146	Construccion De Techoado En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Angel Albino Corzo Cve: 074b0353z	03-03-86	Chiapas	Tenejapa	Cruzchán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,495,255	\$1,495,255	\$1,495,255	\$1,495,255	\$1,489,399	\$1,489,399	\$1,489,399	99.61	00	Metro Cuadrado	750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% PRESENTADA EN EL 2DO TRIMESTRE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159179	Construccion De Techoado En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Belisario Aguer. Palencia Cve: 074b0298o	093-03-87	Chiapas	Tenejapa	Ococh	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	100.00	00	Metro Cuadrado	1,321	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% REPORTADA EN EL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159202	Construccion De Techoado En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Miguel Dominguez Cve: 074b0249g	093-03-88	Chiapas	Tenejapa	Chacoma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,402,959	\$1,402,959	\$1,402,959	98.54	00	Metro Cuadrado	1,413	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% REPORTADA EN EL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159229	Construccion De Techoado En Cancha De Usos Múltiples Sec. Prim. Ignacio Manuel Altamirano Cve:074b01925w	093-03-89	Chiapas	Tenejapa	Sibaniñilj Pocolun	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,315,489	\$1,315,489	\$1,315,489	95.96	00	Metro Cuadrado	1,479	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% PRESENTADA EN EL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159259	Construccion De Techoado En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Justo Sierra Mendez 074b0352a	093-03-90	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	100.00	00	Metros Cuadrados	464	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% PRESENTADA EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159284	Construccion De Techoado En Cancha De Usos Múltiples Sec. Prim. 16 De Septiembre Cve: 074b0202k	093-03-91	Chiapas	Tenejapa	Jomanichim	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,806,559	\$1,806,559	\$1,806,559	\$1,806,559	\$1,620,581	\$1,620,581	\$1,620,581	89.71	00	Metro Cuadrado	1,018	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% PRESENTADA EN EL 2DO TRIMESTRE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159313	Construccion De Techoado En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Sec. No. 144 Cve:074at0147b	093-03-92	Chiapas	Tenejapa	Jomanichim	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,270,486	\$1,270,486	\$1,270,486	92.67	00	Metro Cuadrado	1,018	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% REPORTADA EN EL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159355	Construccion De Techoado En Cancha De Usos Múltiples Sec. Prim. Raza De Bronce Cve: 074b0293i	093-03-93	Chiapas	Tenejapa	Kotolte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,239,149	\$1,239,149	\$1,239,149	87.04	00	Metros Cuadrados	2,165	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% REPORTADA EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159377	Construccion De Techoado En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Valentin Gomez Parias Cve: 074b0284i	093-03-94	Chiapas	Tenejapa	Tz'Aquiviljok	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,276,457	\$1,276,457	\$1,276,457	89.66	00	Metros Cuadrados	2,085	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% PRESENTADA EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159399	Construccion De Techoado En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Sec. Tec. Ind. No 150 Cve: 074at0233f	093-03-95	Chiapas	Tenejapa	Matzam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,337,964	\$1,337,964	\$1,337,964	97.60	00	Metro Cuadrado	1,462	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% PRESENTADA EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159415	Construccion De Techoado En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Bili. Cuahateoc Cve: 074b0303m	093-03-96	Chiapas	Tenejapa	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,301,674	\$1,301,674	\$1,301,674	91.43	00	Metro Cuadrado	575	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% PRESENTADA EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148758	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	093-03-12	Chiapas	Tenejapa	Kulaktik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,369,014	\$1,369,014	\$1,369,014	\$1,369,014	\$951,643	\$951,643	\$951,643	69.51	00	Metros Lineales	950	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148775	Construccion De 02 Puentes Vehiculares En Camino El Retiro A Matzam	093-03-13	Chiapas	Tenejapa	Matzam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,119,824	\$2,119,824	\$2,119,824	\$2,119,824	\$1,038,351	\$1,038,351	\$1,038,351	48.98	00	Metros Lineales	1,462	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148808	Construccion De 131 Viviendas De 6.00x6.50 Mts	093-03-14	Chiapas	Tenejapa	Tz'Aquiviljok	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda																

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Presupuesto					Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP13130200148977	Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-27	Chiapas	Tenejapa	Naranjá Seco (Viejo Poblado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200148980	Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-28	Chiapas	Tenejapa	Pach'En	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200148990	Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-29	Chiapas	Tenejapa	Ts'akubilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	100.00	\$0	Vivienda	46	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200148993	Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-30	Chiapas	Tenejapa	Yaalchuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200148998	Construccion De 4 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-31	Chiapas	Tenejapa	Tzajelchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$388,618	\$388,618	\$388,618	\$388,618	\$388,618	\$388,618	\$388,618	\$388,618	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013 CON AUMENTO PRESUPUESTAL \$3.37 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149004	Construccion De 06 Viviendas Rurales De 6.00x6.000 Mts	093-03-32	Chiapas	Tenejapa	Tree Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$281,731	\$281,731	\$281,731	\$281,731	\$281,725	\$281,725	\$281,725	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013 CON AUMENTO PRESUPUESTAL DE 6.60 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149009	Construccion De 15 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-33	Chiapas	Tenejapa	Bajchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,321,063	\$1,321,063	\$1,321,063	90.65	\$0	Vivienda	120	100.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149017	Construccion De 15 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-34	Chiapas	Tenejapa	Balún Canán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,321,063	\$1,321,063	\$1,321,063	90.65	\$0	Vivienda	12	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149023	Construccion De 10 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-35	Chiapas	Tenejapa	Banavil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$889,042	\$889,042	\$889,042	91.61	\$0	Vivienda	80	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149034	Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-36	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$485,722	\$485,722	\$485,722	\$485,722	\$407,021	\$407,021	\$407,021	83.79	\$0	Vivienda	40	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149041	Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-37	Chiapas	Tenejapa	Chixaltontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$406,299	\$406,299	\$406,299	83.64	\$0	Vivienda	40	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149051	Construccion De 15 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-38	Chiapas	Tenejapa	Chujá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,321,063	\$1,321,063	\$1,321,063	90.65	\$0	Vivienda	120	100.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149060	Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-39	Chiapas	Tenejapa	Sivactel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,725,194	\$1,725,194	\$1,725,194	88.79	\$0	Vivienda	160	100.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149068	Construccion De 10 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-40	Chiapas	Tenejapa	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$889,042	\$889,042	\$889,042	91.51	\$0	Vivienda	80	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149074	Construccion De 7 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-41	Chiapas	Tenejapa	Cruz Teibaltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$680,081	\$680,081	\$680,081	\$680,081	\$619,829	\$619,829	\$619,829	91.14	\$0	Vivienda	56	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149080	Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-42	Chiapas	Tenejapa	Sibactel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,725,194	\$1,725,194	\$1,725,194	88.79	\$0	Vivienda	160	100.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149091	Construccion De 25 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-43	Chiapas	Tenejapa	Las Manzanas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,156,493	\$2,156,493	\$2,156,493	88.79	\$0	Vivienda	200	100.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149100	Construccion De 60 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-44	Chiapas	Tenejapa	Mojosik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,829,268	\$5,829,268	\$5,829,268	\$5,829,268	\$3,975,457	\$3,975,457	\$3,975,457	68.20	\$0	Vivienda	480	100.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149105	Construccion De 55 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-45	Chiapas	Tenejapa	Matzam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,343,496	\$5,343,496	\$5,343,496	\$5,343,496	\$4,477,231	\$4,477,231	\$4,477,231	83.79	\$0	Vivienda	440	100.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSOS DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149114	Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-46	Chiapas	Tenejapa	Mercedes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,725,194	\$1,725,194	\$1,725,194	88.79	\$0	Vivienda	160	100.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149180	Mejoramiento De 10 Viviendas	093-03-051	Chiapas	Tenejapa	Chixaltontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$431,233	\$431,233	\$431,233	65.13	\$0	Vivienda	80	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149217	Construccion De 30 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-47	Chiapas	Tenejapa	Navil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,692,126	\$2,692,126	\$2,692,126	92.37	\$0	Vivienda	330	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149225	Mejoramiento De 5 Viviendas	093-03-52	Chiapas	Tenejapa	Chixtonic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$215,616	\$215,616	\$215,616	65.13	\$0	Vivienda	40	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSOS DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149230	Mejoramiento De 30 Viviendas	093-03-54	Chiapas	Tenejapa	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,986,206	\$1,986,206	\$1,986,206	\$1,986,206	\$1,293,699	\$1,293,699	\$1,293,699	65.13	\$0	Vivienda	240	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149334	Mejoramiento De 40 Viviendas	093-03-55	Chiapas	Tenejapa	Jomanichin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,648,275	\$2,648,275	\$2,648,275	\$2,648,275	\$516,923	\$516,923	\$516,923	19.52	\$0	Vivienda	320	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE CAPITAL DE MANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149241	Mejoramiento De 5 Viviendas	093-03-57	Chiapas	Tenejapa	Las Manzanas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$215,616	\$215,616	\$215,616	65.13	\$0	Vivienda	40	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149247	Mejoramiento De 18 Viviendas	093-03-58	Chiapas	Tenejapa	Sibaniljá Pocolun	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,191,724	\$1,191,724	\$1,191,724	\$1,191,724	\$776,219	\$776,219	\$776,219	65.13	\$0	Vivienda	144	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149350	Construccion De 80 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-61	Chiapas	Tenejapa	Achium	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,772,357	\$7,772,357	\$7,772,357	\$7,772,357	\$5,300,776	\$5,300,776	\$5,300,776	68.20	\$0	Vivienda	418	100.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200149352	Mejoramiento De 80 Viviendas Rurales	093-03-69	Chiapas	Tenejapa	Yashanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,296,550	\$5,296,550	\$5,296,550	\$5,296,550	\$5,296,550	\$5,296,550	\$5,296,550	100.00	\$0	Vivienda	640	100.00			