

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora							Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130300187498	Ampliación De Energía Eléctrica Ubicada En Sección Margaritas	30025	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección Margaritas (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$464,320	\$139,296	\$139,296	\$139,296	\$139,296	\$139,296	\$139,296	100.00	\$0	ML. Cable (líneas de conexión)	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300189955	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Av. Diaz Entre Calle Central Hidalgo Y Calle Ocampo Ubicada En Cabeceza Municipal	30012	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$481,697	\$442,909	\$442,909	\$442,909	\$442,909	\$442,909	\$442,909	100.00	\$0	Obra	0	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300189985	Pavimentación De Calles Con Empedrado Mixto Ubicada En El Ejido Manuel Lazos	30013	Chiapas	Tuxtla Chico	Manuel Lazos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,568,733	\$1,088,610	\$1,088,610	\$1,088,610	\$1,088,610	\$1,088,610	\$1,088,610	100.00	\$0	Obra	0	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300190004	Continuidad De Empedrado Mixto En Tramos Aislados Ubicada En La 1a. Sección De Medio Monte.	30014	Chiapas	Tuxtla Chico	1ra. Sección de Medio Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,298,153	\$654,547	\$654,547	\$654,547	\$654,547	\$654,547	\$654,547	100.00	\$0	Obra	0	100.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300190017	Continuación De Empedrado Mixto En Frente De Don Aurelio Camino Miguel Hidalgo Tuxtla Chico Ubicada En El Ejido Miguel Hidalgo	30015	Chiapas	Tuxtla Chico	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$913,029	\$849,938	\$849,938	\$849,938	\$849,938	\$849,938	\$849,938	100.00	\$0	Obra	0	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300190038	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Tramo 11 Del Puente Caracol, Río Tixtillio Al Km 0 171,Tramo 21 10 Mts Antigua Baricoco En Canton El Aguajal	30016	Chiapas	Tuxtla Chico	El Aguajal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$663,153	\$613,638	\$613,638	\$613,638	\$613,638	\$613,638	\$613,638	100.00	\$0	Obra	0	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300190069	Pavimentación Con Empedrado Mixto En Las Bajadas Del Río Sayon Seco Y Ampliación De Puente, Ubicados En Sección Omas	30017	Chiapas	Tuxtla Chico	Omas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$788,688	\$708,421	\$708,421	\$708,421	\$708,421	\$708,421	\$708,421	100.00	\$0	Obra	0	100.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300190084	Pavimentación Mixta De Caminos En 10 Cantones, Tramos Dispersos Ubicada En La 2a. Sección De Medio Monte.	30018	Chiapas	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,501,728	\$450,518	\$450,518	\$450,518	\$450,518	\$450,518	\$450,518	100.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300190118	Construcción De Puente Isapa, Ubicada En Sección Margaritas	30019	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección Margaritas (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$464,305	\$422,599	\$422,599	\$422,599	\$422,599	\$422,599	\$422,599	100.00	\$0	Obra	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300190165	Construcción De Empedrado Mixto, En Tramos De Las Ferriederas, Ubicada En Canton El Sacrificio	30021	Chiapas	Tuxtla Chico	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$912,015	\$585,848	\$585,848	\$585,848	\$585,848	\$585,848	\$585,848	100.00	\$0	Obra	0	100.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300190191	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Av. Aldama Entre Calle Ocampo Y Calle Madero, Ubicada En Cabeceza Municipal	30022	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$260,189	\$230,690	\$230,690	\$230,690	\$230,690	\$230,690	\$230,690	100.00	\$0	Obra	0	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300190215	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Ubicado En Carretera Internacional A Talisman Margen Derecha Sección Toma La Galera	30023	Chiapas	Tuxtla Chico	La Toma Galera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCION DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$525,599	\$462,022	\$462,022	\$462,022	\$462,022	\$462,022	\$462,022	100.00	\$0	Obra	0	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300190734	Rehabilitación De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Mina De La Cabeceza Municipal	30020	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$267,079	\$80,124	\$80,124	\$80,124	\$80,124	\$80,124	\$80,124	100.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP13130200172800	Pavimentación Con Empedrado Mixto En El Camino El Vaite, El Aguacate Y Km 10, Ubicada En 2a. Sección De Irzga	30002	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,064,199	\$1,048,117	\$1,048,117	\$1,048,117	\$1,048,117	\$1,048,117	\$1,048,117	100.00	\$0	Obra	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP13130200172808	Pavimentación De Camino Con Concreto Asfáltico Y Cunetas, Tramo Del Km 5 Ubicado En Sección La Toma	30003	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$680,544	\$680,544	\$680,544	\$680,544	\$680,544	\$680,544	\$680,544	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP13130200172815	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Pablo Salazar Mendiguchía En El Fraccionamiento Vida Mejor, Cabeceza Municipal	30004	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$549,710	\$549,710	\$540,687	\$540,687	\$540,687	\$540,687	\$540,687	98.36	\$0	Obra	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: X
CHP13130200172824	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Y rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Madero, Cabeceza Municipal	30005	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,572,138	\$1,406,396	\$1,406,396	\$1,406,396	\$1,406,396	\$1,406,396	\$1,406,396	100.00	\$0	Obra	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP13130200172831	Pavimentación Mixta De Calles En Avenida Betado De Mexico, Tramo 1,2 Y En La Calle Durango Tramo 3, Ubicada En Frontera Talisman	30006	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$594,445	\$594,445	\$584,144	\$584,144	\$584,144	\$584,144	\$584,144	98.27	\$0	Obra	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: X
CHP13130200172841	Pavimentación De Camino Con Concreto Asfáltico, Tramo Sur De Guillen-Periferico Del Km 6 Y Construcción De Puente Vehicular De Bmta De Claro, Ubicada 2a. Sección De Guillen	30007	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,773,477	\$1,773,477	\$1,773,477	\$1,773,477	\$1,773,477	\$1,773,477	100.00	\$0	Obra	0	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP13130200172847	Pavimentación De Camino Con Concreto Asfáltico, Tramo Guillen Del Km 6 Ubicada En 2a. Sección De Guillen	30008	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,773,494	\$1,773,494	\$1,773,494	\$1,773,494	\$1,773,494	\$1,773,494	100.00	\$0	Obra	0	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.