

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Comprometido								Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.		
CHP0013030206716	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-036	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$681,980	\$681,980	\$681,980	\$681,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,292	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013030206767	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paseo Del Bosque).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-037	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,690,746	\$1,690,746	\$1,690,746	\$1,690,746	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	2,009	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013030206801	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Lomas).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$656,561	\$656,561	\$656,561	\$656,561	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,270	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013030206826	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Delicias).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-038	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$478,483	\$478,483	\$478,483	\$478,483	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	2,244	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013030206861	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Pedregal).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-039	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$482,464	\$482,464	\$482,464	\$482,464	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	2,949	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013030206919	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$951,790	\$951,790	\$951,790	\$951,790	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	6,792	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013030206943	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Barrio Juy Juy).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-041	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$536,016	\$536,016	\$536,016	\$536,016	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,595	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013030206968	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Oriente).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-042	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$743,579	\$743,579	\$743,579	\$743,579	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	658	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013030206992	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 7 De Abril).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-043	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$492,795	\$492,795	\$492,795	\$492,795	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	706	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013030207051	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoya).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-044	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,049,669	\$1,049,669	\$1,049,669	\$1,049,669	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	6,655	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013030207075	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-045	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$862,391	\$862,391	\$862,391	\$862,391	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	3,926	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013030207118	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Bosques Del Sur).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-046	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$746,452	\$746,452	\$746,452	\$746,452	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	386	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013030207137	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Industrial).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-047	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$580,729	\$580,729	\$580,729	\$580,729	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,048	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013030207161	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Linda Vista Shaná).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-048	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$967,201	\$967,201	\$967,201	\$967,201	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	4,836	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013030207183	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Arceas).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-049	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$404,785	\$404,785	\$404,785	\$404,785	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	873	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013030209241	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Popalá).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-050	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$670,340	\$670,340	\$670,340	\$670,340	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,520	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013030209288	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Bonita).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-051	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$102,577	\$102,577	\$102,577	\$102,577	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Decoraga Domiciliaria	280	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013030209314	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Delicias).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-052	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$195,115	\$195,115	\$195,115	\$195,115	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	2,244	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013030209345	Construcción De Muro De Contención A Base De Gaviones En La Colonia Cerro Hueco.	2.2.1.-101-SE-03-03-03-053	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,014,709	\$3,014,709	\$3,014,709	\$3,014,709	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	15,748	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013030209369	Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social Para Vigilancia De Proyectos En Polígonos Habit. Tuxtla Gutiérrez	2.1.1.-101-SD-04-00-04-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$247,684	\$247,684	\$247,684	\$247,684	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estímulo	24	100.00	0.00	Financiera / Física: Mezcla de recursos: 40% Municipal, 60% Federal / Física: Proyecto en proceso / Registro: Los componentes del presente proyecto son: - Promotores Comunitarios por un monto total de \$109,979.00 - Prestadores de Servicio Social por un monto total de \$137,705.00 Mezcla de recursos: 40% Municipal, 60% Federal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP12130200167073	Ampliación De Metas En La Construcción De Bases Para Canchas Deportivas De Usos Múltiples. Tuxtla Gutiérrez.	108-SR-07-01-18-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$2,044,814	\$2,044,814	\$2,044,814	\$2,044,814	\$2,044,814	\$1,680,387	\$1,680,387	\$2.18	\$0	Metros Cuadrados	10,079	100.00	10.00	Financiera / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP12130200154335	Pavimentación Mixta Con Concreto Hidráulico, Avenida Peten Entre Calle Bonampak Y Calle Maya. Colonia La Ideal.	2.2.1.-101-SE-07-03-03-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,383	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154485	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle José Orantes Segovia Entre Boulevard Juan Sabines Y Plumbayot, Forjiste 21 Los Laureles.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,298	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154580	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Avenida Rowey Entre Calzada Del Carmen Y Prolongación Obal, Amelón Castellanos Domínguez, Colonia El Carmen.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	789	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154599	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Callejón Grandes Entre Av. Francisco I. Madero Y Calle San Martín, Colonia Santa Ana.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,864	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154679	Ampliación De Red De Drenaje, Privada Margarita, Colonia Las Delicias.	2.1.3.-101-SD-02-01-03-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,244	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154719	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Callejón Lagunera Entre Calle Girasol Y Calle Jacaranda.	2.1.3.-101-SD-02-01-03-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	277	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154835	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle 7ª, Oriente Sur Entre 3ª Y 4ª, Avenida Sur Oriente, Colonia Ampliación Terán.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	745	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154876	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle 2ª, Oriente Norte Entre 1ª Y 2ª, Avenida Norte, Barrio Santa Cruz, Colonia Copoya.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	6,655	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154896	Ampliación De Red De Drenaje, (2ª Etapa) 1ª, Avenida Sur Oriente Entre 13ª Y 14ª, Calle Oriente Sur, Colonia Tzootumbak.	2.1.3.-101-SD-02-01-03-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,960	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual Acum.
CHP12130200166756	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario. Colonia C.C.I.	108-SD-03-01-03-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,692,160	\$2,962,160	\$2,962,160	\$2,962,160	\$2,962,160	\$1,841,874	\$1,841,874	62.18	\$0	Metros Lineales	357	100.00	100.00	Financiera: En espera de finiquito / Física: Obra terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP12130200166814	Rehabilitación De La Red Sanitaria. Plan De Ayala (Privada Coahuila Entre Libramiento Norte Y Calle San Francisco).	108-SD-03-01-03-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$740,596	\$740,596	\$740,596	\$740,596	\$740,596	\$666,167	\$666,167	89.95	\$0	Metros Lineales	5,593	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP12130200166844	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario. Plan De Ayala (Privada El Roble Entre Calle Oaxaca Y Calle Nuevo León, Callejón Amas, Av. Gardelia Entre Calle El Higo Y Av. Girasol).	108-SD-03-01-03-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$330,832	\$330,832	\$330,832	\$330,832	\$330,832	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	5,593	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico. Obra en proceso / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP12130200166878	Ampliación De Agua Potable. Plan De Ayala. Zona Baja.	108-SD-02-00-03-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$396,416	\$396,416	\$396,416	\$396,416	\$396,416	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	5,593	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico. Obra en proceso / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP12130200167046	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario. Av. Benito Juárez Entre Calzada Samuel León Brindis Y Calle Ignacio Allende. Colonia Bienestar Social.	108-SD-03-01-03-037	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$374,204	\$374,204	\$374,204	\$374,204	\$374,204	\$135,600	\$135,600	36.24	\$0	Metros Lineales	12,462	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200164916	Construcción De Puente Peatonal Sobre Arroyo San Agustín, Andador Cisneros Y Andador Saure. Fovisate Il. Jardín Corona.	2.2.1.-101-SE-06-01-03-021	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$138,469	\$138,469	\$138,469	\$138,469	\$138,469	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,298	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200167035	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario. 15°. Posiente Norte Entre Laureles Y Oñilón. Colonia Pomarosa.	2.1.3.-101-SD-02-01-03-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$328,625	\$328,625	\$328,625	\$328,625	\$328,625	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	880	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra recién empezada / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200150355	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	7,959	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200150374	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$522,447	\$522,447	\$522,447	\$522,447	\$522,447	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	234	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200150405	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$434,704	\$434,704	\$434,704	\$434,704	\$434,704	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,180	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200150433	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,274,538	\$2,274,538	\$2,274,538	\$2,274,538	\$2,274,538	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,803	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200150813	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	14,935	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200150838	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Roble).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$324,930	\$324,930	\$324,930	\$324,930	\$324,930	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,086	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra recién empezada / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200150863	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Torres).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$554,919	\$554,919	\$554,919	\$554,919	\$554,919	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	3,330	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200150900	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,180	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra recién empezada / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200150927	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	14,935	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200151256	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Kamepak Popular).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,010	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.