

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora						Tipo de Proyecto	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual Acum.
CHP00130200173075	Pavimentación De La 2a. Calle Oriente Sur Entre Carretera Comita - Tuxtla Y 12a. Av. Sur Sur Oriente (Barrio Santa Cecilia)	104-03-009	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,599,999	\$1,599,999	\$1,579,309	\$1,599,999	\$1,579,309	\$1,579,309	\$1,579,309	98.71	\$0	Metro Lineal	5,112	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173089	Pavimentación De Calles Con Mezcla Asfáltica En Frio 2a. Etapa Y Obras Complementarias	030003	Chiapas	Tzimol	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,837,152	\$1,837,152	\$987,900	\$1,837,152	\$987,893	\$987,893	\$987,893	53.77	\$0	Metro Lineal	527	100.00	80.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173096	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Barrio Guadalupe (Rehabilitación)	030010	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, TZIMOL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$139,101	\$139,101	\$139,101	\$139,101	\$121,456	\$121,456	\$121,456	87.31	\$0	Metros Cuadrados	5,112	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173106	Rehabilitación De Red De Distribución De Energía Eléctrica 2a. Etapa (Barrio Santísima Trinidad)	104-03-002	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Energía	En Ejecución	2013	\$497,969	\$497,969	\$491,600	\$497,969	\$491,530	\$491,530	\$491,530	98.71	\$0	Poste	132	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173117	Gastos Indirectos	104-03-001	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$664,959	\$664,959	\$334,000	\$664,959	\$333,865	\$333,865	\$333,865	50.21	\$0	Informe	14,009	100.00	50.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173126	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica Del Ejeo Santiago La Mesilla A Laguna Espgal Tramo Del Km. 000 Al 4	030004	Chiapas	Tzimol	Santiago la Mesilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,202,260	\$2,202,260	\$1,687,005	\$2,202,260	\$1,687,005	\$1,687,005	\$1,687,005	76.60	\$0	Kilómetro	212	100.00	90.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173134	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Del Camino Felipe Ángeles A Francisco S. Mejía	030005	Chiapas	Tzimol	Felipe Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,491,186	\$2,491,186	\$1,870,000	\$2,491,186	\$1,860,600	\$1,860,600	\$1,860,600	74.69	\$0	Kilómetro	573	100.00	90.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173140	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica Tramo 0 000 Al Km 0 Al 550	030006	Chiapas	Tzimol	Reforma Agraria Uno Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,482,907	\$1,482,907	\$1,470,000	\$1,482,907	\$1,463,731	\$1,463,731	\$1,463,731	98.71	\$0	Kilómetros	182	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173147	Construcción De Puente Vehicular De Concreto Hidráulico	030007	Chiapas	Tzimol	Reforma Agraria Uno Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$916,150	\$916,150	\$905,000	\$916,150	\$904,303	\$904,303	\$904,303	98.71	\$0	Metros Lineales	182	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173153	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica	030008	Chiapas	Tzimol	Ochusjob	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,204,982	\$2,204,982	\$2,204,982	\$2,204,982	\$2,176,469	\$2,176,469	\$2,176,469	98.71	\$0	Kilómetros	1,173	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300218991	Rehabilitación De 250 M. Del Sistema De Agua Potable En La Avenida Central En La Cabecera Municipal	104-03-0014	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120,007	\$120,007	\$105,000	\$120,007	\$120,007	\$120,007	\$120,007	100.00	\$0	Metro Lineal	511	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219046	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	104-03-0018	Chiapas	Tzimol	Héroes de Chapultepec (El Limón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. YUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	BOMBA	1,015	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219107	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	104-03-0024	Chiapas	Tzimol	Linda Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$178,197	\$178,197	\$100,000	\$178,197	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS - FISM \$ 178,196.64 Y OTROS RECURSOS \$1,603769.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219638	Construcción De 582.25 M.L. De Adador Tramo Carretera Comitas - Pujilitic 2a. Etapa Cabecera Municipal	104-03-0011	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,315,598	\$3,315,598	\$1,828,000	\$3,315,598	\$1,827,113	\$1,827,113	\$1,827,113	55.11	\$0	Metro Lineal	5,112	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% Y NO SE HA CONCLUIDO EL PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219691	Pavimentación De 765.50 M.L. De Calles Con Mezcla Asfáltica En Frio, (Calle De La Casa Dia)	104-03-0012	Chiapas	Tzimol	San Vicente la Mesilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,490,312	\$2,490,312	\$2,459,000	\$2,490,312	\$2,458,109	\$2,458,109	\$2,458,109	98.71	\$0	Metro Lineal	212	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219828	Rehabilitación De Calles De La Comisidón Con Mezcla Mejorada	104-03-0021	Chiapas	Tzimol	Doctor Manuel Velasco Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$417,402	\$417,402	\$401,000	\$417,402	\$400,848	\$400,848	\$400,848	96.03	\$0	Metro Lineal	260	100.00	80.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219922	Construcción De Un Aula, 2 E.R., Bst. D-1c En El Cobach No. 72, Clave 07ecb0073c	104-03-0013	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$570,854	\$570,854	\$430,500	\$570,854	\$430,053	\$430,053	\$430,053	75.34	\$0	Aula	244	100.00	95.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219968	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Jaime Muno Con Calve 07dpr0690c	104-03-0015	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$42,223	\$42,223	\$35,000	\$42,223	\$34,635	\$34,635	\$34,635	82.03	\$0	Aula	438	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300220146	Rehabilitación De Losas De Concreto Hidráulico En Canal De Riego	104-03-0022	Chiapas	Tzimol	San Vicente la Mesilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$302,810	\$302,810	\$100,000	\$302,810	\$90,843	\$90,843	\$90,843	30.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	70.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300220236	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Las Cruces)	104-03-0016	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$161,285	\$161,285	\$128,000	\$127,411	\$127,411	\$127,411	\$127,411	79.00	\$0	Metro Lineal	5,112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300220283	Adquisiciones	104-03-0020	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$50,314	\$50,314	\$50,314	\$50,314	\$50,314	\$50,314	\$50,314	100.00	\$0	Pieza	14,009	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.