

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora			Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130300201874	Pavimentación De Camino Con Conc. Hco. (Tribido Desemlance - Canton San Isidro), Canton San Isidro	105-03-0001	Chiapas	Unión Juárez	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$261,395	\$262,000	\$261,395	\$261,395	\$256,707	\$256,707	\$256,707	97.98	00	Kilómetro	164	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN EJECUCION... MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS...MUN9510181P4
CHP00130300201901	Construccion De Alcantarillado Pluvial (T/Calle El Tewel) De Av. Paraiso-Carretera Principal, Km 21 2001, Ejido Santo Domingo	105-03-0002	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$402,103	\$405,000	\$402,103	\$402,103	\$394,853	\$394,853	\$394,853	97.49	00	Metro Lineal	1,155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN EJECUCION... MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS...MUN9510181P4
CHP00130300201958	Pavimentacion De Calle Con Conc. Hco. (3 Etaps)	105-03-0003	Chiapas	Unión Juárez	Fración Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$303,130	\$305,000	\$303,130	\$303,130	\$269,545	\$269,545	\$269,545	88.38	00	Metro Cuadrado	178	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN EJECUCION... MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS...MUN9510181P4
CHP00130300201972	Pavimentacion De Calle Con Conc. Hco. (Calle Inominada)	105-03-0004	Chiapas	Unión Juárez	Cerro del Carmen (Pico de Loro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$647,933	\$650,000	\$647,933	\$647,933	\$637,799	\$637,799	\$637,799	98.12	00	Metro Cuadrado	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN EJECUCION... MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS...MUN9510181P4
CHP00130300202002	Construccion De Techaro De Cancha De Usos Múltiples, Prim. Ignacio Zaragoza	105-03-0005	Chiapas	Unión Juárez	Córdova Matasanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,010,323	\$1,050,000	\$1,010,323	\$1,010,323	\$530,916	\$530,916	\$530,916	50.56	00	Metro Cuadrado	193	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN EJECUCION... MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS...MUN9510181P4
CHP00130300202012	Pavimentacion De Andadores Con Concreto Hco. Av. Principal Cerro Del Carmen Pico De Loro	105-03-0006	Chiapas	Unión Juárez	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$647,234	\$650,000	\$647,234	\$647,234	\$415,965	\$415,965	\$415,965	63.99	00	Metro Cuadrado	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN EJECUCION... MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS...MUN9510181P4
CHP00130300202023	Pavimentacion De Calle Con Conc. Hco. (Calle Inominada)	105-03-0007	Chiapas	Unión Juárez	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$606,497	\$610,000	\$606,497	\$606,497	\$569,322	\$569,322	\$569,322	93.33	00	Metro Cuadrado	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN EJECUCION... MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS...MUN9510181P4
CHP00130300202032	Pavimentacion De Camino Con Franjas De Concreto	105-03-0008	Chiapas	Unión Juárez	Eureka	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$668,220	\$670,000	\$668,220	\$668,220	\$656,908	\$656,908	\$656,908	98.05	00	Kilómetro	362	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN EJECUCION... MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS...MUN9510181P4
CHP00130300202045	Pavimentacion De Camino Con Conc. Hco., Acceso A La Comunidad	105-03-0009	Chiapas	Unión Juárez	Los Alpes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$200,000	\$220,000	\$200,000	\$200,000	\$177,944	\$177,944	\$177,944	80.88	00	Kilómetro	176	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN EJECUCION... MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS...MUN9510181P4
CHP00130300202061	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hco. Y Rehabilitacion De Drenaje San. (Av. Fco. Villa/Calle 5 De Mayo Y Calle Juarez)	105-03-0010	Chiapas	Unión Juárez	Once de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$929,409	\$930,000	\$929,409	\$929,409	\$914,188	\$914,188	\$914,188	98.30	00	Metro Cuadrado	1,157	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN EJECUCION... MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS...MUN9510181P4
CHP00130300202072	Pavimentacion De Calle Con Conc. Hco. (Av. Los Misterios/Calle Las Cruces Y Nicolas Bravo)	105-03-0011	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,359,704	\$1,400,000	\$1,359,704	\$1,359,704	\$1,335,676	\$1,335,676	\$1,335,676	95.41	00	Metro Cuadrado	680	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN EJECUCION... MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS...MUN9510181P4
CHP001303002020639	Pavimentacion De Calle Con Conc. Hco. (Av. Mexico/Calle Revolucion Y Calle 18 De Abril), Za. Etapa	105-03-0012	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$890,275	\$895,000	\$890,275	\$890,275	\$875,014	\$875,014	\$875,014	97.77	00	Metro Cuadrado	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN EJECUCION... MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS...MUN9510181P4
CHP001303002020645	Construccion De Techaro De Cancha (Prim. Lazaro Cardenas Del Rio, C/78697051)	105-03-0013	Chiapas	Unión Juárez	Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$886,388	\$890,000	\$886,388	\$886,388	\$870,725	\$870,725	\$870,725	97.83	00	Metro Cuadrado	193	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN EJECUCION... MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS...MUN9510181P4
CHP001303002020647	Pavimentacion De Calle Con Conc. Hco. (Av. Hidalgo/Calle Fco. J. Hedero Y Belisario Dominguez Y Calle Bel. Dguez./ Av. Hgo. Y Av. Juarez)	105-03-0014	Chiapas	Unión Juárez	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$824,172	\$830,000	\$824,172	\$824,172	\$689,482	\$689,482	\$689,482	83.07	00	Metro Cuadrado	272	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN EJECUCION... MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS...MUN9510181P4
CHP001303002020650	Ampliacion De Calle Con Conc. Hco. (T/Casa Ejidal A Poblado San Jose)	105-03-0015	Chiapas	Unión Juárez	El Desenlace	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$535,643	\$540,000	\$535,643	\$535,643	\$369,664	\$369,664	\$369,664	68.46	00	Metro Cuadrado	275	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN EJECUCION... MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS...MUN9510181P4
CHP001303002020654	Gastos Indirectos	105-03-0016	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$500,467	\$510,000	\$500,467	\$500,467	\$296,161	\$296,161	\$296,161	58.07	00	Informe	14,089	100.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA CONSERVACION DEL RAMO 33 / Registro: PROYECTO EN EJECUCION... MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS...MUN9510181P4
CHP0013030020215799	Curso De Capacitacion Y Actualizacion A Servidores Publicos Municipales (Fodis)	-	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$84,743	\$85,000	\$84,743	\$84,743	\$67,794	\$67,794	\$67,794	79.76	00	Informe	30	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP0013030020215861	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hco.	-	Chiapas	Unión Juárez	Fración Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$652,410	\$660,000	\$652,410	\$652,410	\$195,723	\$195,723	\$195,723	29.65	00	Kilómetro	175	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP0013030020215967	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hco. (Tramo: Acceso Principal A Cobocera), Fraccion El Obispo)	-	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$240,877	\$245,000	\$240,877	\$240,877	\$200,989	\$200,989	\$200,989	82.04	00	Metro Cuadrado	165	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP0013030020216038	Pavimentacion De Calle Con Conc. Hco. (Acceso)	-	Chiapas	Unión Juárez	Córdova Matasanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$991,422	\$995,000	\$991,422	\$991,422	\$871,776	\$871,776	\$871,776	87.62	00	Metro Cuadrado	1,220	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP0013030020216208	Rehab. De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Av. Hidalgo Entre Calle Mariano Escobedo Y Calle Bel. Dguez.	-	Chiapas	Unión Juárez	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$543,258	\$550,000	\$543,258	\$543,258	\$443,445	\$443,445	\$443,445	80.63	00	Metro Lineal	2,669	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.