

Total: 2388

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------|--|--|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| CHP00130200160502 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Av. Central Norte, Entre La 1a. Y 5a. Calle Poniente) | SR060108071 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL DE VILLACOMALTITLÁN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$2,490,404 | \$2,490,404 | \$1,557,963 | \$1,557,963 | \$1,557,963 | \$1,557,963 | \$1,557,963 | 62.56 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,201 | 100.00 | 50.00 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: ESTE FOLIO NO ME PERMITE ACTUALIZAR CARATULA, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS / Registro: X |
| CHP00130200160535 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Av. Central Norte Entre La Carretera Costera Y 5a. Calle Poniente) | SR0701100710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$2,242,387 | \$2,242,387 | \$1,621,193 | \$1,621,193 | \$1,621,193 | \$1,621,193 | 72.30 | \$0 | Metros Lineales | 7,921 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: ESTA OBRA FÍSICAMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: | |
| CHP00130200160586 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico (3a. Calle Oriente Entre Av. Central Norte Y 2a. Av. Norte) Barrio San Juan | SR0701100710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$999,959 | \$999,959 | \$645,944 | \$645,944 | \$645,944 | \$645,944 | 64.60 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 7,921 | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP00130200160601 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (12a. Av. Sur Entre 2a Y 4a Calle Oriente) Barrio Guadalupe | SR0701100710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$850,490 | \$850,490 | \$850,490 | \$850,490 | \$829,961 | \$829,961 | 97.59 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 7,921 | 100.00 | 97.59 | Financiera: EN LA CAPTURA NO SE REGISTRARON LOS CENTAVOS DESIENDO SER \$850,490.37 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP00130200160670 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (2a. Av. Norte Entre Calle Central (2a Y 3a. Calle Oriente) | SR0701100710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$2,114,063 | \$2,114,063 | \$1,563,636 | \$1,563,636 | \$1,563,636 | \$1,563,636 | 73.96 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 7,921 | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP00130200160700 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (2a. Av. Norte Entre Calle Oriente Y Carretera Costera.) | SR0701100710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLACOMALTITLÁN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$2,351,923 | \$2,351,923 | \$2,351,923 | \$2,351,923 | \$2,299,613 | \$2,299,613 | 97.78 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 7,921 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: FÍSICAMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP00130200163408 | Asfaltado De Camino | UB040210071 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Terziutlán Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Institución municipal | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$3,729,163 | \$3,729,163 | \$3,729,163 | \$3,729,163 | \$3,216,120 | \$3,216,120 | 86.24 | \$0 | Kilómetro | 597 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: LA META ES 1.354 KM Y EL SISTEMA SOLO ME LO PONE COMO 1.35 / Registro: | |
| CHP00130200163438 | Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica | SR0203100710043 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Institución municipal | Energía | En Ejecución | 2013 | \$1,581,230 | \$1,581,230 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 369 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP00130300185985 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (7a. Calle Poniente Entre 1a. Av. Norte Y Av. Central Norte) | SR0701100710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$659,383 | \$659,383 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 7,201 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| CHP00130300186014 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica | SG010308071 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | 2013 | \$100 | \$976,777 | \$855,706 | \$855,706 | \$855,706 | \$855,706 | 85.56 | \$0 | Poste | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| CHP00130300186036 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Procc. Buenos Aires (Cabecera Municipal)) | SG010308071 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | 2013 | \$1,199,565 | \$1,199,565 | \$1,032,164 | \$1,032,164 | \$1,032,164 | \$1,032,164 | 86.04 | \$0 | Poste | 980 | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| CHP00130300186049 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio La Unidad Del Cantón El Progreso | SG020308071 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón el Progreso Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | 2013 | \$326,674 | \$326,674 | \$286,855 | \$286,855 | \$286,855 | \$286,855 | 87.81 | \$0 | Poste | 1,507 | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| CHP00130300186065 | Construcción De Botonda Con Escultura Representativa De La Mujer De Villa Comaltitlán | SR0801100710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$950,779 | \$950,779 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | OBRA | 7,921 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| CHP00130300192312 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Primera Calle Oriente Entre 4a. Avenida Norte Y Carretera Costera.) | SR0701100710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$2,901,625 | \$2,901,625 | \$2,269,071 | \$2,269,071 | \$2,269,071 | \$2,269,071 | 78.20 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 7,921 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| CHP00130300192415 | Rehabilitación Del Techado Estructural Del Auditorio Municipal | SR0802100710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$208,173 | \$208,173 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | M2, Albergue | 7,921 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| CHP00130300193308 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (5a. Calle Oriente Entre 2a. Avenida Norte Y Avenida Central Norte) | SR0701100710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$1,030,120 | \$1,030,120 | \$830,120 | \$830,120 | \$830,120 | \$830,120 | 80.58 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 7,921 | 100.00 | 32.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| CHP00130300195414 | Construcción De Barde Perimetral De 316.10 Metros Lineales, Para La Escuela Secundaria Rosario Castellanos Figueroa Calve O'Leary 773a. Etapa | ST0103100710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$760,142 | \$760,142 | \$741,794 | \$741,794 | \$741,794 | \$741,794 | 97.59 | \$0 | Metros Lineales | 7,972 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| CHP00130300195465 | Construcción De Puente Tipo Alcantarilla | UB0102100710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$2,550,000 | \$2,550,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Lineal | 4,500 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| CHP00130300195991 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (3a. Calle Poniente Norte Entre Avenida Central Norte Y 1a. Calle Poniente) | SR0701100710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$966,340 | \$966,340 | \$745,259 | \$745,259 | \$745,259 | \$745,259 | 77.12 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 7,921 | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP00130300196057 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (5a. C. Poniente Entre Av. Central Norte Y 1a. Av. Norte) | SR0701X0710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$1,155,260 | \$1,155,260 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 7,201 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP00130300209313 | Gastos Indirectos | 071030019 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$1,017,287 | \$1,017,287 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 49.15 | \$0 | Obra | 27,900 | 100.00 | 49.15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |