

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Presupuesto					Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130300198432	Mejoramiento De Vivienda Rural	111-03-0054	Chiapas	Zinacantán	Chiquinivalvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$396,900	\$396,900	\$119,070	\$119,070	\$119,070	\$119,070	\$119,070	\$119,070	30.00	\$0	Vivienda	659	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN LO FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300199092	Mejoramiento De Vivienda Rural	SH0501V111009	Chiapas	Zinacantán	Nachig	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,924,492	\$4,924,492	\$1,518,505	\$1,518,505	\$1,518,505	\$1,518,505	\$1,518,505	\$1,518,505	30.84	\$0	Vivienda	2,580	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200832	Mejoramiento De Vivienda Rural	SH0501V111010	Chiapas	Zinacantán	Navenchau	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,728,505	\$4,728,505	\$4,728,505	\$4,728,505	\$4,728,505	\$4,728,505	\$4,728,505	\$4,728,505	100.00	\$0	Vivienda	3,686	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200970	Mejoramiento De Vivienda Rural	SH0501V111032	Chiapas	Zinacantán	El Páj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$382,197	\$382,197	\$382,197	\$382,197	\$382,197	\$382,197	\$382,197	\$382,197	100.00	\$0	Vivienda	348	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300202845	Mejoramiento De Vivienda Rural	SH0501V111067	Chiapas	Zinacantán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$318,500	\$318,500	\$318,500	\$318,500	\$318,500	\$318,500	\$318,500	\$318,500	100.00	\$0	Vivienda	260	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300202945	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario	111-03-0059	Chiapas	Zinacantán	Navenchau	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,711,653	\$1,711,653	\$513,495	\$513,495	\$513,495	\$513,495	\$513,495	\$513,495	30.00	\$0	Obra	3,686	1.00	60.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300204644	Mejoramiento De Vivienda Rural (Ocotal)	SH0501V111038	Chiapas	Zinacantán	Zinacantán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	100.00	\$0	Vivienda	66	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300204649	Mejoramiento De Vivienda Rural (Jechentic II)	111-03-0061	Chiapas	Zinacantán	Jech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$382,200	\$382,200	\$382,200	\$382,200	\$382,200	\$382,200	\$382,200	\$382,200	100.00	\$0	Vivienda	78	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300204654	Construcción De Servicios Sanitarios En Espacio Público	111-03-0062	Chiapas	Zinacantán	Pinar Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$510,496	\$510,496	\$296,097	\$296,097	\$296,097	\$296,097	\$296,097	\$296,097	58.00	\$0	Obra	224	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA FÍSICA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300204661	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	SH0801V111026	Chiapas	Zinacantán	Jechtroch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$460,634	\$460,634	\$138,190	\$138,190	\$138,190	\$138,190	\$138,190	\$138,190	30.00	\$0	Obra	490	100.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300204666	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado	111-03-0064	Chiapas	Zinacantán	Zinacantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,330,755	\$1,330,755	\$399,226	\$399,226	\$399,226	\$399,226	\$399,226	\$399,226	30.00	\$0	Obra	3,680	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300204671	Construcción De Cancha De Usos Múltiples (Piedra Parada Bajo)	111-03-0065	Chiapas	Zinacantán	Piedra Parada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$523,641	\$523,641	\$523,641	\$523,641	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	279	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300204675	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado	SH0801V111007	Chiapas	Zinacantán	La Granadilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,424,109	\$1,424,109	\$1,424,109	\$1,424,109	\$1,011,117	\$1,011,117	\$1,011,117	\$1,011,117	71.00	\$0	Obra	317	100.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300204677	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	111-03-0067	Chiapas	Zinacantán	Sequentic Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$795,734	\$795,734	\$795,734	\$795,734	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	994	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300204681	Construcción De Muro De Contención	111-03-0068	Chiapas	Zinacantán	Joigilito Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$488,670	\$488,670	\$488,670	\$488,670	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	295	100.00	38.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300204692	Rehabilitación De Centro De Desarrollo Comunitario	111-03-0069	Chiapas	Zinacantán	Shulvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$784,765	\$784,765	\$784,765	\$784,765	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	565	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300204698	Construcción De Espacio Público (Sedco)	SH0801V111014	Chiapas	Zinacantán	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$564,418	\$564,418	\$270,920	\$270,920	\$270,920	\$270,920	\$270,920	\$270,920	48.00	\$0	Obra	399	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300204705	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario	111-03-0071	Chiapas	Zinacantán	Elambó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$686,541	\$686,541	\$686,541	\$686,541	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,110	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300204710	Rehabilitación De Espacio Público	111-03-0072	Chiapas	Zinacantán	Nachig	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,173,709	\$1,173,709	\$352,111	\$352,111	\$352,111	\$352,111	\$352,111	\$352,111	30.00	\$0	Obra	2,580	100.00	62.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300205798	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	111-03-0073	Chiapas	Zinacantán	Bochojo Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$541,659	\$541,659	\$541,659	\$541,659	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,033	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210302	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples	111-03-0074	Chiapas	Zinacantán	Chainatic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$893,817	\$893,817	\$893,817	\$893,817	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	404	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210368	Construcción De Servicios Sanitarios En Espacio Público	111-03-0075	Chiapas	Zinacantán	Patosil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$344,154	\$344,154	\$103,246	\$103,246	\$103,246	\$103,246	\$103,246	\$103,246	30.00	\$0	Obra	1,290	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210390	Mejoramiento De Vivienda Rural (Navenchau Accion)	111-03-0077	Chiapas	Zinacantán	Navenchau	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,038,798	\$1,038,798	\$1,038,798	\$1,038,798	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	224	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210484	Mejoramiento De Vivienda Rural	111-03-0078	Chiapas	Zinacantán	Zinacantán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$611,597	\$611,597	\$611,597	\$611,597	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	358	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210507	Mejoramiento De Vivienda Rural	111-03-0079	Chiapas	Zinacantán	Chiquinivalvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210536	Mejoramiento De Vivienda Rural	111-03-0080	Chiapas	Zinacantán	Piedra Parada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$68,200	\$68,200	\$68,200	\$68,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	31	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210562	Mejoramiento De Vivienda Rural	111-03-0080	Chiapas	Zinacantán	Chajtoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210588	Mejoramiento De Vivienda Rural	111-03-0082	Chiapas	Zinacantán	Elambo Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$409,200	\$409,200	\$409,200	\$409,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	186	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210636	Mejoramiento De Vivienda Rural	111-03-0083	Chiapas	Zinacantán	Ajtetic Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$46,200	\$46,200	\$46,200	\$46,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	21	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210661	Mejoramiento De Vivienda Rural	111-03-0084	Chiapas	Zinacantán	Sequentic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	125	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210698	Mejoramiento De Vivienda Rural (Jechentic II)	111-03-0085	Chiapas	Zinacantán	Jech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	78	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Comprometido	Devolvido							Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
CHP00130300215062	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado	111-03-0127	Chiapas	Zinacantán	Zequentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$901,920	\$901,920	\$901,920	\$901,920	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	994	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300215163	Construcción De Puente Vehicular	111-03-0128	Chiapas	Zinacantán	San Nicolás Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$801,550	\$801,550	\$801,550	\$801,550	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	307	100.00	12.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300215199	Mejoramiento De Vivienda Rural (Bochojco Zinacantan)	111-03-0129	Chiapas	Zinacantán	Zinacantán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,227,600	\$1,227,600	\$1,227,600	\$1,227,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	558	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300215220	Mejoramiento De Vivienda Rural	111-03-0130	Chiapas	Zinacantán	San Nicolás Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$187,000	\$187,000	\$187,000	\$187,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	85	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300215248	Mejoramiento De Vivienda Rural	111-03-0131	Chiapas	Zinacantán	La Selva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$178,200	\$178,200	\$178,200	\$178,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	81	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300215271	Mejoramiento De Vivienda Rural	111-03-0132	Chiapas	Zinacantán	Navenchauc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$448,799	\$448,799	\$448,799	\$448,799	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	204	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300215292	Mejoramiento De Vivienda Rural (Santa Rosa)	111-03-0133	Chiapas	Zinacantán	Zinacantán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$81,400	\$81,400	\$81,400	\$81,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	37	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300215323	Mejoramiento De Vivienda Rural (Petrotz I)	111-03-0134	Chiapas	Zinacantán	Petrotz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$116,600	\$116,600	\$116,600	\$116,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	53	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300217684	Gastos Indirectos	111-03-0076	Chiapas	Zinacantán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,928,790	\$2,928,790	\$2,196,593	\$2,196,593	\$2,196,593	\$2,196,593	\$2,196,593	75.00	\$0	Informe	36,849	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.