

Total: 722

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
CHP00130300222431	Reposición de 200 Metros Lineales De Red De Alcantarillado Sanitario De P.V.C. De 25 Cms. (10"), Callejón La Salle, Atrás De Bodega Aurrerá, (Col. La Salle).	DT-003-2012-AD-FONDEN Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$341,099	\$341,099	\$341,099	\$341,099	\$341,099	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto proviene de PAPEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300222459	Rehabilitación De 100 Ml Con Tubería De Polietileno E Alta Densidad (Pead) De 24" De Diam. Exterior Y 20" Diam. Interior. Brazo Sur Existente Col. Coquelequitlan.	DT-007-2012-AD-FONDEN Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,472,949	\$1,472,949	92.81	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Falta Finiquito / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto proviene de PAPEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300222467	Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 25 Cms. (10"), Y 20 Descargas Domiciliarias. Libramiento Norte Poniente, Canal 10, (Col. Miravalle).	DT-008-2012-AD-FONDEN Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$940,893	\$940,893	\$940,893	\$940,893	\$940,893	\$470,542	\$470,542	50.01	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Falta Finiquito / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto proviene de PAPEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300222483	Reposición De La Red De Drenaje Sanitario De Pvc De 20 Cms. De Diámetro (8") Con Una Longitud De 80 M. Calle Clara Y Avenida Nopal, Col. Albania Alta.	DT-009-2012-AD-FONDEN Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$208,817	\$208,817	\$208,817	\$208,817	\$208,817	\$133,588	\$133,588	63.97	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Falta Finiquito / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto proviene de PAPEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300222491	Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 61 Cms. (24"), Así Como De Los Tres Pozos De Visita. Fraccionamiento Santos.	DT-010-2012-AD-FONDEN Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$163,890	\$163,890	80.41	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Pendiente Finiquito / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto proviene de PAPEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300222509	Reposición De 250 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Centímetros De Diámetro (10.8"), Así Como 30 Descargas Domiciliarias De 4", 3 Pozos De Visita. Col. Francisco I Madero.	DT-012-2012-AD-FONDEN Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$388,963	\$388,963	\$388,963	\$388,963	\$388,963	\$342,867	\$342,867	88.15	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Falta Finiquito / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto proviene de PAPEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300222518	Reposición De Red De Drenaje Sanitario Con Tubería De P.V.C. Serie 25 De 20cm. De Diámetro Con Una Longitud De 134 M.L. Y Descargas Domiciliarias. Col. Juárez.	DT-013-2012-AD-FONDEN Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$360,284	\$360,284	\$360,284	\$360,284	\$360,284	\$324,113	\$324,113	89.96	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Pendiente de Finiquito / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto proviene de PAPEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300222535	Reposición De 36 Ml. De Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De P.V.C. Sanitaria Serie 25 De 60 Cm. De Diámetro, Avenida El Palmar Y Callejón La Salle, Col. 15 De Mayo	DT-015-2012-AD-FONDEN Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$99,834	\$99,834	51.57	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Pendiente Finiquito / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto proviene de PAPEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300222540	Reposición De 150 Metros Lineales Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10.8") De Diámetro, 2 Pozos De Visita Y Descargas Domiciliarias. Col. Burocrática.	DT-016-2012-AD-FONDEN Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$465,310	\$465,310	\$465,310	\$465,310	\$465,310	\$465,310	\$465,310	100.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto proviene de PAPEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300222569	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario En Una Longitud De 80 Ml. Con Tubería De Pvc. Y Descargas Domiciliarias, Andador 1 Entre Andador Los Cocos Y Calle Laurel, Col. Albania Baja.	DT-020-2012-AD-FONDEN Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$500,703	\$500,703	\$500,703	\$500,703	\$500,703	\$494,690	\$494,690	98.80	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Falta Finiquito / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto proviene de PAPEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	