

Total: 722

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CHP00130300218408	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Barrio La Cueva 2a Sección	SC0201991	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$231,621	\$231,621	\$231,621	\$185,291	\$185,291	\$185,291	\$185,291	80.00	\$0	Sistema	550	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ANTES MENCIONADA ESTA CONTRATADA POR LA CANTIDAD DE \$ 463,242.00, EN EL EJERCICIO 2012, Y POR LO TANTO ÚNICAMENTE FUE COMPROBADO EN EL IMPORTE TRIMESTRAL 2012 POR LA CANTIDAD DE \$31,621.00.00, YA QUE LA OBRA QUEDO REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2013, Y SE ESTA INFORMANDO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2013 EL MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE.
CHP00130300222888	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Buenos Aires.	108-SE-07-01-38-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$445,821	\$445,821	\$445,821	\$445,821	\$445,821	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	268	100.00	60.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2012. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222892	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Miravalle (Calle Del Sol Esquina 15ª. Poniente Norte).	108-SE-07-01-38-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,383	100.00	75.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2012. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222893	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Modelo 1. Zona Campesina.	108-SE-07-01-38-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,374,793	\$1,374,793	\$1,374,793	\$1,374,793	\$1,374,793	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	145	100.00	87.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2012. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222895	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Pomarrosa.	108-SE-07-01-38-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	880	100.00	97.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2012. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222897	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Calvarium.	108-SE-07-01-38-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,833,717	\$170,758	\$170,758	9.31	\$0	Metro Cuadrado	845	100.00	42.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2012. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222899	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Miravalle (Avenida Zaragoza Entre Calle Angostura Y Calle Benito Juárez, Calle Angostura Entre Avenida Zaragoza Y Avenida Chilcoasen).	108-SE-07-01-38-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,383	100.00	92.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2012. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222900	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Burocrática.	108-SE-07-01-38-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	540	100.00	78.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2012. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR