

Total: 722

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Presupuesto	Modificado	Recabado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP00130200160220	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Fopedaprie)		Chiapas	Villa Comaltitlán	Cobertura municipal		Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,571,942	\$2,571,942	\$2,571,942	\$2,571,942	85.82	\$0		M2, Concreto hidráulico	0	100.00	85.82	Financiera: / Física: / Registro:
CHP00130300191093	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Cubierta	820801VZ15604	Chiapas	Mitontic	Chishucum	Rural	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$995,452	\$995,452	\$799,995	\$799,995	\$799,995	\$799,995	80.36	\$0		Obra	785	100.00	80.36	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201196	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Cubierta	820801VZ15620	Chiapas	Mitontic	Suyalhó	Rural	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	h. ayuntamiento municipal mitontic	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$995,452	\$995,452	\$497,713	\$497,713	\$497,713	\$497,713	50.00	\$0		Obra	785	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TIENE UN AVANCE DEL 50 PORCIENTO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210258	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.2.1.-101-88-07-01-44-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$898,139	\$898,139	\$898,139	\$898,139	\$0	\$0	0.00	\$0		Metro Cuadrado	14,935	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210297	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamapak Popular).	2.2.1.-101-88-07-01-44-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$504,484	\$504,484	\$504,484	\$504,484	\$0	\$0	0.00	\$0		Metro Cuadrado	2,010	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210324	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Pedregal).	2.2.1.-101-88-07-01-44-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$707,874	\$707,874	\$707,874	\$707,874	\$0	\$0	0.00	\$0		Metro Cuadrado	2,949	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211419	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Asteca).	2.2.1.-101-88-07-01-44-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$634,144	\$634,144	\$634,144	\$634,144	\$0	\$0	0.00	\$0		Metro Cuadrado	873	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211466	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Popular).	2.2.1.-101-88-07-01-44-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$791,636	\$791,636	\$791,636	\$791,636	\$0	\$0	0.00	\$0		Metro Cuadrado	1,520	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211510	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Pedregal).	2.2.1.-101-88-07-01-44-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$745,902	\$745,902	\$745,902	\$745,902	\$0	\$0	0.00	\$0		Metro Cuadrado	2,949	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211544	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Barrio Juy Juy).	2.2.1.-101-88-07-01-44-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$762,159	\$762,159	\$762,159	\$762,159	\$0	\$0	0.00	\$0		Metro Cuadrado	1,595	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211569	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Delicias).	2.2.1.-101-88-07-01-44-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$773,445	\$773,445	\$773,445	\$773,445	\$0	\$0	0.00	\$0		Metro Cuadrado	2,244	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211612	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Oriente).	2.2.1.-101-88-07-01-44-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,388,312	\$1,388,312	\$1,388,312	\$1,388,312	\$0	\$0	0.00	\$0		Metro Cuadrado	658	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211651	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.2.1.-101-88-07-01-44-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,591,334	\$1,591,334	\$1,591,334	\$1,591,334	\$0	\$0	0.00	\$0		Metro Cuadrado	6,792	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211678	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura).	2.2.1.-101-88-07-01-44-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$947,720	\$947,720	\$947,720	\$947,720	\$0	\$0	0.00	\$0		Metro Cuadrado	1,292	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211754	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paseo Del Bosque).	2.2.1.-101-88-07-01-44-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,705,737	\$1,705,737	\$1,705,737	\$1,705,737	\$0	\$0	0.00	\$0		Metro Cuadrado	2,009	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211780	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Bosques Del Sur).	2.2.1.-101-88-07-01-44-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,358,690	\$1,358,690	\$1,358,690	\$1,358,690	\$0	\$0	0.00	\$0		Metro Cuadrado	386	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211803	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente).	2.2.1.-101-88-07-01-44-033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,204,587	\$1,204,587	\$1,204,587	\$1,204,587	\$0	\$0	0.00	\$0		Metro Cuadrado	3,926	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211846	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoya).	2.2.1.-101-88-07-01-44-034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,607,238	\$1,607,238	\$1,607,238	\$1,607,238	\$0	\$0	0.00	\$0		Metro Cuadrado	6,655	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211866	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia 7 De Abril).	2.2.1.-101-88-07-01-44-035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$709,559	\$709,559	\$709,559	\$709,559	\$0	\$0	0.00	\$0		Metro Cuadrado	706	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211889	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Industrial).	2.2.1.-101-88-07-01-44-036	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$977,697	\$977,697	\$977,697	\$977,697	\$0	\$0	0.00	\$0		Metro Cuadrado	1,048	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211903	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Retiro).	2.2.1.-101-88-07-01-44-037	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$416,926	\$416,926	\$416,926	\$416,926	\$0	\$0	0.00	\$0		Metro Cuadrado	890	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 722

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Presupuesto						Modificado	Recabado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP00130200160220	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Popedaprie)	-	Chiapas	Villa Comaltitlán	Cobertura municipal	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,571,942	\$2,571,942	\$2,571,942	\$2,571,942	\$2,571,942	85.82	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	85.82	Financiera: / Física: / Registro:
CHP00130300219133	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Delicias).	2.2.1.-101-08-07-01-44-038	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$207,732	\$207,732	\$207,732	\$207,732	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,244	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300219147	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Linda Vista Shanks).	2.2.1.-101-08-07-01-44-038	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,393,680	\$1,393,680	\$1,393,680	\$1,393,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	4,836	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300219169	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Insurgentes).	2.2.1.-101-08-07-01-44-040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,500,250	\$1,500,250	\$1,500,250	\$1,500,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,889	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300220307	Pavimentación Hidráulica 2da. Calle Oriente Entre 9a. Av. Sur Y 1ta. Sur. Colonia Calcanes Beltran	0988E07012300961000A	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$886,456	\$886,456	\$886,456	\$886,456	\$886,456	\$886,456	\$886,456	100.00	\$0	Metro Cuadrado	395	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS Y O ACCIONES DEL PROGRAMA POPEDAPRIE 2013. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. OBRAS AL 100% FÍSICAMENTE TERMINADAS OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300220667	Pavimentación Mixta De La Calle Camino Al Tubo, Fraccionamiento Las Hortensias	0988E07012300961000A	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,609,172	\$1,609,172	\$1,609,172	\$1,609,172	\$482,463	\$482,463	\$482,463	29.98	\$0	Metro Cuadrado	395	100.00	0.00	Financiera: OBRAS DEL PROGRAMA POPEDAPRIE 2013. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. / Física: NO SE HA REQUIERIDO AVANCES FÍSICOS / Registro: OBRAS Y O ACCIONES DEL PROGRAMA POPEDAPRIE EJECUCIÓN 2013. GASTOS REALIZADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200147568	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, En Los Barrios Emiliano Zapata, San Sebastian, Linda Vista Y Juan Sabines.	-	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,705,908	\$3,705,908	\$3,705,908	\$3,705,908	\$3,705,908	\$422,385	\$422,385	11.40	\$0	M2, Concreto hidráulico	28,128	100.00	100.00	Financiera: estas obras fueron terminadas en tiempo y forma / Física: obras al 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200147645	Construcción De Cancha Y Domo De Usos Múltiples	-	Chiapas	Berriozábal	Efraín A. Gutiérrez Rural	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,018,886	\$1,018,886	\$1,018,886	\$1,018,886	\$1,018,886	\$806,909	\$806,909	79.20	\$0	Cancha	576	100.00	60.00	Financiera: obras terminadas al 100% / Física: obra entregada al 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200150011	Rehabilitación De Energía Eléctrica, Fraccionamiento Santa Fe	01	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H.ayuntamiento	Energía	En Ejecución	2013	\$0	\$1,136,552	\$1,136,552	\$1,136,552	\$1,136,552	\$1,136,552	\$1,136,552	100.00	\$0	Poste	3,655	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP13130200150028	Pavimentación De Calles (Calle San Francisco De Asis), Barrio Ampliación Benito Juárez	2	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,260,138	\$1,260,138	\$1,260,138	\$1,260,138	\$1,260,138	\$1,260,138	100.00	\$0	Metro Cuadrados	325	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP13130200150052	Pavimentación De Calles (Calle Niño Florento), Barrio Ampliación Benito Juárez	3	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$2,048,220	\$2,048,220	\$2,048,220	\$2,048,220	\$2,048,220	\$2,048,220	100.00	\$0	Metro Cuadrados	423	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP13130200150075	Pavimentación De Calle (Prolongación Covadonga A La Unidad Deportiva), Barrio San Jacinto	4	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,552,159	\$1,552,159	\$1,552,159	\$1,552,159	\$1,552,159	\$1,552,159	100.00	\$0	Metro Cuadrados	326	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP13130200150090	Pavimentación De Calle (Calle Tomas Cuata Baja Al Río, Barrio San Miguel	5	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$967,176	\$967,176	\$967,176	\$967,176	\$967,176	\$967,176	100.00	\$0	Metro Cuadrados	427	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP13130200150196	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	01-POPEDAPRIE	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otra obra pública	Terminado	2013	\$1,772,147	\$1,772,147	\$1,772,147	\$1,772,147	\$1,772,147	\$1,772,147	\$1,772,147	100.00	\$0	Metro Cuadrados	15,443	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCE ACTUALIZADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013
CHP13130200151987	Pavimentación En Tramos Aislados Con Concreto Hidráulico	08-01	Chiapas	Masapa de Madero	Nuevo Vergel	Rural	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$624,775	\$624,745	\$624,745	\$624,745	\$624,745	\$624,745	\$615,176	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	220	100.00	100.00	Financiera: UNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD, UNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200151993	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal	08-02	Chiapas	Masapa de Madero	El Horizonte	Rural	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$704,457	\$704,457	\$704,457	\$704,457	\$704,457	\$704,457	\$692,780	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	198	100.00	100.00	Financiera: UNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD, UNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200151994	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	08-03	Chiapas	Masapa de Madero	Nuevo Paraíso	Rural	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MASAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,004,626	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	210	100.00	100.00	Financiera: UNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD, UNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200160320	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	2.2.1.-101-08-07-01-44-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$806,878	\$806,878	\$806,878	\$806,878	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	234	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200160361	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	2.2.1.-101-08-07-01-44-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,823,469	\$3,823,469	\$3,823,469	\$3,823,469	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	1,199	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200160390	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Bonita).	2.2.1.-101-08-07-01-44-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$570,631	\$570,631	\$570,631	\$570,631	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	280	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200160432	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.2.1.-101-08-07-01-44-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,541,751	\$1,541,751	\$1,541,751	\$1,541,751	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	7,959	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 722

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
CHP00130200160220	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Fopedaprie)		Chiapas	Villa Comaltitlán	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,571,942	\$2,571,942	\$2,571,942	\$2,571,942	85.82	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	85.82	Financiera: / Física: / Registro:
CHP11130200160452	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Roble).	2.2.1.-101-S8-07-01-44-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Secretaria de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$500,087	\$500,087	\$500,087	\$500,087	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,086	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP11130200160466	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	2.2.1.-101-S8-07-01-44-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Secretaria de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$456,700	\$456,700	\$456,700	\$456,700	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,180	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP11130200160496	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.2.1.-101-S8-07-01-44-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Secretaria de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$898,139	\$898,139	\$898,139	\$898,139	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14,935	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP11130200160845	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.2.1.-101-S8-07-01-44-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Secretaria de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,060,694	\$2,060,694	\$2,060,694	\$2,060,694	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14,935	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP11130200160919	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Torres).	2.2.1.-101-S8-07-01-44-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Secretaria de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$818,761	\$818,761	\$818,761	\$818,761	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,330	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP11130200160947	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Lomas).	2.2.1.-101-S8-07-01-44-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Secretaria de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,050,766	\$1,050,766	\$1,050,766	\$1,050,766	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,270	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP11130200160981	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	2.2.1.-101-S8-07-01-44-021	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Secretaria de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$461,127	\$461,127	\$461,127	\$461,127	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,520	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP11130200160989	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Barrio San Jacinto)	FO - 001	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,680,922	\$1,680,922	\$1,680,922	\$1,680,922	\$504,276	\$504,276	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	21,045	100.00	100.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE FINANCIERAMENTE FALTA POR FINIQUITAR EL MONTO TOTAL / Registro: ESTA OBRA FISICAMENTE YA ESTA TERMINADA SOLO FALTA POR FINIQUITAR UN MONTO DE \$1,176,646.00 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP111302001609720	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Barrio Ahealon Castellanos)	FO - 002	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,316,077	\$1,316,077	\$1,316,077	\$1,316,077	\$394,823	\$394,823	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	21,045	100.00	100.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE PERO FINANCIERAMENTE FALTA POR FINIQUITAR / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE FALTA POR FINIQUITAR UN MONTO DE \$921,253.96 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP11130200168673	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	S8-04	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,644,395	\$1,644,395	\$1,644,395	\$1,644,395	\$1,644,395	\$1,550,825	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	7,200	100.00	100.00	Financiera: UNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD, UNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

PRELIMINAR