

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
																													Avance Anual	
CHP00130300219915	Pavimentación de Calles Inmondiadas Con Concreto Hidráulico, Colonia Hidalgo	0012013800008	Chiapas	Acacoyagua	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,615,119	\$1,615,119	\$1,615,119	\$1,615,119	\$1,615,119	\$1,615,119	\$1,615,119	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,209	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300219904	Pavimentación de Calles En Calle Jardines Entre Av. Vicente Guerrero Y Av. José Petrócinio, Barrio 15 De Enero (Cabecera Municipal)	0012013800009	Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$458,699	\$458,699	\$458,699	\$458,699	\$458,699	\$458,699	\$458,699	\$458,699	100.00	\$0	Metro Cuadrado	7,515	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300219156	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico (Calle Las Cruces Y Calle Laguna Entre Av. Santa Cecilia Y Av. Playa Iner, Cabecera Municipal, Fraccionamiento 08 De Septiembre.	0012013800010	Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$734,398	\$734,398	\$734,398	\$734,398	\$734,398	\$734,398	\$734,398	\$734,398	100.00	\$0	Metro Cuadrado	7,515	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300219391	Pavimentación de Camino Con Concreto Misto, Ejido Las Golondrinas	0012013800011	Chiapas	Acacoyagua	Las Golondrinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$844,763	\$844,763	\$844,763	\$844,763	\$844,763	\$844,763	\$844,763	100.00	\$0	Metro Cuadrado	358	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300219701	Introducción De La Red De Drenaje (a Riego) Rancharía Los Amates	0012013800012	Chiapas	Acacoyagua	Los Amates	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,307,357	\$1,307,357	\$1,307,357	\$1,307,357	\$1,307,357	\$1,307,357	\$1,307,357	100.00	\$0	Metro Lineal	527	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300219824	Construcción De Techado En La Escuela Telesecundaria No. 429, Josefa Ortiz De Domínguez, Clave 0706002024, Ejido Nueva Libertad	0012013800013	Chiapas	Acacoyagua	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$749,044	\$749,044	\$749,044	\$749,044	\$749,044	\$749,044	\$749,044	\$749,044	100.00	\$0	Metro Cuadrado	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219947	Construcción De Cancha De Uso Múltiple, Ejido Magnolia	0012013800014	Chiapas	Acacoyagua	Magnolia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$493,544	\$493,544	\$493,544	\$493,544	\$493,544	\$493,544	\$493,544	100.00	\$0	Metro Cuadrado	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300220070	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico (Calle Yucatan Entre Av. Vicente Guerrero Y Av. Morelos II (Cabecera Municipal)	0012013800015	Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,325,584	\$1,325,584	\$1,325,584	\$1,325,584	\$1,325,584	\$1,325,584	\$1,325,584	\$1,325,584	100.00	\$0	Metro Cuadrado	710	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300220151	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, Ubicado En El Ejido María Esther Zuno De Echeverría	0012013800016	Chiapas	Acacoyagua	María Esther Zuno de Echeverría	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$710,328	\$710,328	\$710,328	\$710,328	\$710,328	\$710,328	\$710,328	100.00	\$0	Metro Cuadrado	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300220244	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Av. Vicente Guerrero Barrio Morelos II, Cabecera Municipal	0012013800017	Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$207,030	\$207,030	\$207,030	\$207,030	\$206,970	\$206,970	\$206,970	\$206,970	99.97	\$0	Metro Lineal	7,515	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300220306	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, Ejido Satélite Morelia	0012013800018	Chiapas	Acacoyagua	Satélite Morelia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$708,289	\$708,289	\$708,289	\$708,289	\$708,289	\$708,289	\$708,289	100.00	\$0	Obra	138	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300220384	Introducción De La Red De Energía Eléctrica (Rancharía El Paraíso)	0012013800019	Chiapas	Acacoyagua	Calicjón del Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$898,542	\$898,542	\$898,542	\$898,542	\$898,542	\$898,542	\$898,542	100.00	\$0	Poste	63	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300220453	Construcción De 02 Aulas En Cobach Unidad 219 Clave 0706002024, Ejido Los Cacoses	0012013800020	Chiapas	Acacoyagua	Los Cacoses	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$977,230	\$977,230	\$977,230	\$977,230	\$977,230	\$977,230	\$977,230	100.00	\$0	Aula	111	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300220501	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, Ejido Constitución	0012013800021	Chiapas	Acacoyagua	Constitución	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$552,308	\$552,308	\$552,308	\$552,308	\$552,308	\$552,308	\$552,308	100.00	\$0	Metro Cuadrado	444	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300220565	Construcción De 446.00 Ml De Camino Rural (Ejido Acacoyagua)	0012013800022	Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$864,078	\$864,078	\$864,078	\$864,078	\$864,078	\$864,078	\$864,078	\$864,078	100.00	\$0	Kilómetro	7,515	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300220613	Pavimentación Hidráulica De Calle Venustus Entre Av. Benito Juárez Y Av. 16 De Septiembre, Barrio Morelos I	0012013800023	Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$604,840	\$604,840	\$604,840	\$604,840	\$604,840	\$604,840	\$604,840	\$604,840	100.00	\$0	Metro Cuadrado	810	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300220653	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (C. José Petrócinio Entre Av. Patriciano Y Av. Sin Nombre), Colonia Hidalgo	0012013800024	Chiapas	Acacoyagua	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$562,945	\$562,945	\$562,945	\$562,945	\$562,945	\$562,945	\$562,945	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,209	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300220699	Construcción De Cancha De Uso Múltiple En Escuela Primaria "Milliano Zapata Salazar" Clave: 0706010330, Rancharía El Tumbador	0012013800025	Chiapas	Acacoyagua	El Tumbador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$405,586	\$405,586	\$405,586	\$405,586	\$405,586	\$405,586	\$405,586	100.00	\$0	Metro Cuadrado	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013040022061204	Construcción De Puente Vehicular, Colonia Hidalgo.	0012013800026	Chiapas	Acacoyagua	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$408,146	\$408,146	\$408,146	\$408,146	\$408,146	\$408,146	\$408,146	100.00	\$0	Metro Lineal	1,340	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013040022062094	Construcción De Puente Vehicular, Colonia Hidalgo.	0012013800027	Chiapas	Acacoyagua	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$408,146	\$408,146	\$408,146	\$408,146	\$408,146	\$408,146	\$408,146	100.00	\$0	Metro Lineal	1,340	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013040022063002	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (C. Jardines Entre Av. 16 De Septiembre Y Río) Barrio Río Grande.	0012013800028	Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$177,324	\$177,324	\$177,324	\$177,324	\$177,324	\$177,324	\$177,324	\$177,324	100.00	\$0	Metro Cuadrado	7,515	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013040022062599	Pavimentación De Camino Con Concreto Misto (Tramo Entrompe Camino Al Ejido Los Cacoses Del Km.0 00 Al 0 100)	0012013800029	Chiapas	Acacoyagua	Magnolia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$429,350	\$429,350	\$429,350	\$429,350	\$429,350	\$429,350	\$429,350	100.00	\$0	Metro Cuadrado	26	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013040022062723	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	0012013800030	Chiapas	Acacoyagua	Las Brisas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$862,356	\$862,356	\$862,356	\$862,356	\$862,356	\$862,356	\$862,356	100.00	\$0	Poste	73	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013040022062883	Ampliación De Presidencia Municipal	0012013800031	Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,166,445	\$1,166,445	\$1,166,445	\$1,166,445	\$1,166,445	\$1,166,445	\$1,166,445	\$1,166,445	100.00	\$0	Metro Cuadrado	7,515	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013040022063033	Construcción De Techado Estructural Tipo Domo, Fraccionamiento Vista Maya	0012013800032	Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$967,656	\$967,656	\$967,656	\$967,656	\$967,656	\$967,656	\$967,656	\$967,656	100.00	\$0	Metro Cuadrado	7,515	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013040022063104	Construcción De Puente Vehicular Ejido Los Andes De Zapata	0012013800033	Chiapas	Acacoyagua	Los Andes de Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$431,653	\$431,653	\$431,653	\$431,653	\$431,653	\$431,653	\$431,653	100.00	\$0	Metro Lineal	320	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013040022063265	Construcción De Enmaldado Perimetral En Esc. Primaria Rural 15 De Septiembre, Clave: 07064039, Ejido 15 De Septiembre.	0012013800033	Chiapas	Acacoyagua	Quince de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$244,796	\$244,796	\$244,796	\$244,796	\$244,796	\$244,796	\$244,796	100.00	\$0	Metro Lineal	167	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013040022063379	Rehabilitación De Camino, Tramo: Pasadizo-Barrio Las Cruces.	0012013800035	Chiapas	Acacoyagua	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$442,313	\$442,313	\$442,313	\$442,313	\$442,313	\$442,313	\$442,313	100.00	\$0	Kilómetros	450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013040022063712	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Calle Carretera Costera Entre Av. Vicente Guerrero Y Av. Miguel Hidalgo) Cabecera Municipal (Barrio 15 De Enero)	0012013800036	Chiapas																											

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP00130200218915	Pavimentación de Calles Innomiadas Con Concreto Hidráulico, Colonia Hidalgo	0012013800008	Chiapas	Acacoyagua	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,615,119	\$1,615,119	\$1,615,119	\$1,615,119	\$1,615,119	\$1,615,119	\$1,615,119	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,209	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1330200166374	Pavimentación de Calles Con Concreto Misto En (Calle Innomiadas), Ejido Nueva Reforma	0012013800004	Chiapas	Acacoyagua	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$859,411	\$859,411	\$859,411	\$859,411	\$859,411	\$859,411	\$859,411	100.00	\$0	Metros Cuadrados	347	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1330200166395	Pavimentación Hidráulica De Calle Veracruz Entre Av. Miguel Hidalgo Y Av. Morelos, Barrio Morelos III (Cabecera Municipal)	0012013800005	Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$447,844	\$447,844	\$447,844	\$447,844	\$447,844	\$447,844	\$447,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	810	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1330200166431	Rehabilitación De Puente De Ramaca De 135 Metros De Claro, Ejido Rosario Zacatonal	0012013800006	Chiapas	Acacoyagua	Rosario Zacatonal	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$374,817	\$374,817	\$374,817	\$374,817	\$374,817	\$374,817	\$374,817	100.00	\$0	Metro Lineal	127	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.