

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum		
HP00130400244317	Construcción De 94 Viviendas De 6x6	00044-2013	Chiapas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$0,367,545	\$0,367,545	\$0,367,545	\$0,367,545	\$0,367,545	\$0,367,545	\$0,367,545	\$0,367,545	100.00	\$0	Vivienda	106	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDA / Registro: ESTE PROYECTO SE CONCLUYE EN TIEMPO Y FORMA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP00130400244428	Contruccion De 26 Viviendas De 6x6	0004472013	Chiapas	Aldama	Juxtón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$2,314,427	\$2,314,427	\$2,314,427	\$2,314,427	\$2,314,427	\$2,314,427	\$2,314,427	\$2,314,427	100.00	\$0	Vivienda	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE CUMPLIO AL 100% / Registro: SE CONCLUYE FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP00130400273256	Apertura De Camino Rural Del 450 Ml	2012013	Chiapas	Aldama	San Pedro Cotzilan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$564,000	\$564,000	\$564,000	\$564,000	\$564,000	\$564,000	\$564,000	\$564,000	100.00	\$0	Metros Lineales	790	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP00130400273295	Contruccion De Puente Vehicular Y Peatonal	2042013	Chiapas	Aldama	Tavac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$235,132	\$235,132	\$235,132	\$235,132	\$235,132	\$235,132	\$235,132	\$235,132	100.00	\$0	Metro Lineal	525	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP00130400273320	Revestimiento De Camino Rural	4492013	Chiapas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$230,400	\$230,400	\$230,400	\$230,400	\$230,400	\$230,400	\$230,400	\$230,400	100.00	\$0	Metro Lineal	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP00130400273349	Apertura De Camino Rural Tramo 404.14	2022013	Chiapas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$630,300	\$630,300	\$630,300	\$630,300	\$630,300	\$630,300	\$630,300	\$630,300	100.00	\$0	Metros Lineales	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.