

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP001300029729	Construcción de 5 Unidades Básicas de Vivienda Rural de 6.00 X 6.00 Mts. (Village San Luis)	004-03-0039	Chiapas	Altamirano	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$457,479	\$457,479	\$17,594	\$17,594	\$17,594	\$17,594	\$17,594	3.85	\$0	Vivienda	5	100.00	5.49	Financiera: pago finiquito de obra / Física: pago finiquito de obra / Registro: pago finiquito de obra - pago de finiquito de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP001300020025	Construcción de Cancha de Usos Múltiples En Rac. Tolesecandaria 916 Albert Einstein, Clave 976x09276	004-03-0072	Chiapas	Altamirano	Morelia (Vicetrío Rodolfo Orjales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$513,323	\$513,323	\$320,546	\$320,546	\$320,546	\$320,546	\$320,546	62.45	\$0	Obra	330	100.00	100.00	Financiera: finiquito de obra con aborro presupuestal \$34,609.53 / Física: finiquito de obra con aborro presupuestal \$34,609.53 / Registro: finiquito de obra con aborro presupuestal \$34,609.53 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP001300022011	Rehabilitación de Canal Pluvial (Varios Barrios)	004-03-0073	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$450,000	\$450,000	\$1,632	\$1,632	\$1,632	\$1,632	\$1,632	0.36	\$0	Metro Lineal	300	100.00	0.37	Financiera: finiquito de la obra por administración / Física: finiquito de obra / Registro: finiquito de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP001300020275	Rehabilitación de Drenaje Sanitario (Varios Barrios)	004-03-0074	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$600,000	\$600,000	\$1,900	\$1,900	\$1,900	\$1,900	\$1,900	0.32	\$0	Metro Lineal	527	100.00	0.33	Financiera: finiquito de obra / Física: finiquito de obra / Registro: obra por administración - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP001300020476	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico P6-200 Kg/m2	004-03-0071	Chiapas	Altamirano	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$250,897	\$250,897	\$3,989	\$3,989	\$3,989	\$3,989	\$3,989	1.59	\$0	Metro Cuadrado	217	100.00	0.00	Financiera: PAGO DE DEDUCTIVAS EN HACIENDA DEL ESTADO / Física: PAGO DE DEDUCTIVAS EN HACIENDA DEL ESTADO / Registro: PAGO DE DEDUCTIVAS EN HACIENDA DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP001300022052	Rehabilitación Del Dif Municipal	004-03-0077	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,775,141	\$1,775,141	\$27,711	\$27,711	\$27,711	\$27,711	\$27,711	1.56	\$0	Obra	6,320	100.00	0.00	Financiera: PAGO DE RETENCIONES EN HACIENDA DEL ESTADO / Física: PAGO DE RETENCIONES EN HACIENDA DEL ESTADO / Registro: PAGO DE RETENCIONES EN HACIENDA DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000220587	Construcción de 35 Pie de Casas Incluye: cimentación A Base de Zapatas Alindas, Cadenas y Castillos Armado Con Armas Y Muros De Bloques de 6.00 X 6.00 Mts	004-03-0057	Chiapas	Altamirano	Nueva Galicia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,242,850	\$1,242,850	\$1,242,850	\$1,242,850	\$113,632	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Vivienda	240	100.00	0.00	Financiera: OBRA REPRENDIDA / Física: OBRA REPRENDIDA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPRENDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013000220723	Construcción de 10 Unidades Básicas de Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Mts	004-03-0038	Chiapas	Altamirano	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$5,647,510	\$5,647,510	\$3,953,257	\$3,953,257	\$3,953,257	\$3,953,257	\$3,953,257	70.00	\$0	Vivienda	385	100.00	100.00	Financiera: pago de estimación 02(dos)-finiquito y retenciones en hacienda del estado / Física: pago de estimación 02(dos)-finiquito y retenciones en hacienda del estado / Registro: pago de estimación 02(dos)-finiquito y retenciones en hacienda del estado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000220831	Construcción de 50 Unidades Básicas de Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Mts (Implicación Luis Espinoza)	004-03-0053	Chiapas	Altamirano	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$5,647,510	\$5,647,510	\$3,953,257	\$3,953,257	\$3,953,257	\$3,953,257	\$3,953,257	70.00	\$0	Vivienda	385	100.00	100.00	Financiera: pago de finiquito de obra con mezcla de recurso del fiam-fonhpo / Física: pago de finiquito de obra con mezcla de recurso del fiam-fonhpo / Registro: pago de finiquito de obra con mezcla de recurso del fiam-fonhpo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000220948	Mejoramiento De 8 Viviendas De 6.00 X 5.00 Mts.	004-03-0060	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$361,302	\$361,302	\$252,911	\$252,911	\$252,911	\$252,911	\$252,911	70.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: finiquito de la obra / Física: finiquito de la obra / Registro: finiquito de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000221001	Mejoramiento De 30 Viviendas De 6.00 X 5.00 Mts. (Barrio Arenal)	004-03-0061	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,354,882	\$1,354,882	\$442,641	\$442,641	\$442,641	\$442,641	\$442,641	32.67	\$0	Vivienda	285	100.00	45.42	Financiera: pago de estimación 02 (dos)-finiquito y retenciones en hacienda del estado / Física: pago de estimación 02 (dos)-finiquito y retenciones en hacienda del estado / Registro: pago de estimación 02 (dos)-finiquito y retenciones en hacienda del estado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000221046	Mejoramiento De 22 Viviendas	004-03-0063	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$993,580	\$993,580	\$993,580	\$993,580	\$143,340	\$143,340	\$143,340	14.43	\$0	Vivienda	285	100.00	18.84	Financiera: pago de estimación 03(tres)-finiquito y retenciones en hacienda del estado / Física: pago de estimación 03(tres)-finiquito y retenciones en hacienda del estado / Registro: pago de estimación 03(tres)-finiquito y retenciones en hacienda del estado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000221102	Mejoramiento De 80 Viviendas (Barrio Centro)	004-03-0065	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$3,103,891	\$3,103,891	\$1,055,178	\$1,055,178	\$1,055,178	\$1,055,178	\$1,055,178	34.00	\$0	Vivienda	304	100.00	47.34	Financiera: pago de estimación 02 (dos)-finiquito y retenciones en hacienda del estado / Física: pago de estimación 02 (dos)-finiquito y retenciones en hacienda del estado / Registro: pago de estimación 02 (dos)-finiquito y retenciones en hacienda del estado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000221234	Bacheo Profundo Con Carpeta Asfáltica En Boulevard 20 De Noviembre Del Km 0 900 Al Km 1 200	004-03-0097	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012		\$999,974	\$999,974	\$999,974	\$999,974	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	25,000	100.00	0.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - FIDM 2012 REFERENCIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130002267876	Suministro Y Colocación De Techumbre A Base De Laminas Zintro Alum Oxidada De 3.46 M De Largo Y Canal Monton De 3x1/2	004-03-0084	Chiapas	Altamirano	Nueva Galicia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$370,726	\$370,726	\$185,363	\$185,363	\$185,363	\$185,363	\$185,363	50.00	\$0	Vivienda	245	100.00	0.00	Financiera: PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA / Física: PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130002267885	Construcción De Cancha Deportiva Emesa 149 Clave 976m064	004-03-0086	Chiapas	Altamirano	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$827,330	\$827,330	\$248,199	\$248,199	\$248,199	\$248,199	\$248,199	30.00	\$0	Obra	300	100.00	0.00	Financiera: PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA / Física: PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA / Registro: PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130002267891	Construcción Del Sistema De Agua Potable	004-03-0104	Chiapas	Altamirano	San Juan del Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$462,127	\$462,127	\$231,064	\$231,064	\$231,064	\$231,064	\$231,064	50.00	\$0	Sistema	208	100.00	0.00	Financiera: PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA / Física: PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130002267896	Apertura Y Revestimiento De 1,679.00 Ml De Calles	8004-03-0101	Chiapas	Altamirano	La Grandeza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,599,336	\$1,599,336	\$1,599,336	\$1,599,336	\$1,587,371	\$1,587,371	\$1,587,371	99.25	\$0	Metro Lineales	402	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO DE OBRA CON ABORRO PRESUPUESTAL DE \$11,964.89 / Física: FINIQUITO DE OBRA / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DE BANORRAS Y CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE POR EL DEPÓSITO REALIZADO POR BANORRAS EMPRESTITOS Y FINANCIAMIENTOS Y TIENE DE ABORRO PRESUPUESTAL DE \$11,964.89 PESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130002267876	Pavimentación De 984.32 M2 De Calle Con Concreto Hidráulico	8004-03-0089	Chiapas	Altamirano	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$904,111	\$904,111	\$904,111	\$904,111	\$452,056	\$452,056	\$452,056	50.00	\$0	Metro Cuadrados	850	100.00	0.00	Financiera: PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA - EJECUTADA CON RECURSO DE BANORRAS / Física: SIN AVANCE PÉDICO POR SER PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DE BANORRAS Y CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE POR EL DEPÓSITO REALIZADO POR BANORRAS EMPRESTITOS Y FINANCIAMIENTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130002267872	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica	8004-03-0088	Chiapas	Altamirano	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,768,685	\$1,768,685	\$1,492,464	\$1,492,464	\$1,492,464	\$1,492,464	\$1,492,464	84.38	\$0	Poste	287	100.00	84.37	Financiera: PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA - ESTIMACION 01 Y RETENCIONES EN HACIENDA DEL ESTADO / Física: PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANORRAS / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DE BANORRAS Y CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE POR EL DEPÓSITO REALIZADO POR BANORRAS EMPRESTITOS Y FINANCIAMIENTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130002267876	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	8004-03-0103	Chiapas	Altamirano	Joaquín Miguel Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$5,576,111	\$5,576,111	\$5,576,111	\$5,576,111	\$2,788,056	\$2,788,056	\$2,788,056	50.00	\$0	Poste	287	100.00	0.00	Financiera: PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA - EJECUTADA CON RECURSO DE BANORRAS / Física: SIN AVANCE POR SER PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DE BANORRAS Y CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE POR EL DEPÓSITO REALIZADO POR BANORRAS EMPRESTITOS Y FINANCIAMIENTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130002267867	Mejoramiento De 100 Viviendas De 6.00 X 5.00 Mts	8004-03-0094	Chiapas	Altamirano	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$5,508,643	\$5,508,643	\$5,508,643	\$5,508,643	\$2,754,322	\$2,754,322	\$2,754,322	50.00	\$0	Metro Cuadrado	285	100.00	0.00	Financiera: PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA - EJECUTADA CON RECURSO DE BANORRAS / Física: SIN AVANCE POR SER PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DE BANORRAS Y CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE POR EL DEPÓSITO REALIZADO POR BANORRAS EMPRESTITOS Y FINANCIAMIENTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP001300022678817	Mejoramiento De 50 Viviendas De 6.00 X 5.00 Mts	8004-03-0096	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,258,137	\$2,258,137	\$2,258,137	\$2,258,137	\$1,129,068	\$1,129,068	\$1,129,068	50.00	\$0	Vivienda	210	100.00	0.00	Financiera: PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA - EJECUTADA CON RECURSO DE BANORRAS / Física: SIN AVANCE POR SER PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSO DE BANORRAS Y CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE POR EL DEPÓSITO REALIZADO POR BANORRAS EMPRESTITOS Y FINANCIAMIENTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP001300022678899	Construcción De 25 Unidades Básicas de Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Mts (Grupo 3)	8004-03-0092	Chiapas	Altamirano	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,311,121	\$2,311,121	\$2,311,121	\$2,311,121	\$2,311,121	\$2,311,121	\$2,311,121	100.00	\$0	Vivienda	210	25.00	100.00	Financiera: FINIQUITO DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE REPORTEADO / Física: FINIQUITO DE LA OBRA / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DE BANORRAS Y CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE POR EL DEPÓSITO REALIZADO POR BANORRAS EMPRESTITOS Y FINANCIAMIENTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP001300022678957	Construcción De 30 Unidades Básicas de Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Mts (Grupo 2)	8004-03-0097	Chiapas	Altamirano	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,773,346	\$2,773,346	\$2,773,346	\$2,773,346	\$2,773,346	\$2,773,346	\$2,773,346	100.00	\$0	Vivienda	250	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO DE LA OBRA CORRESPONDIENTE EN EL TRIMESTRE / Física: FINIQUITO DE LA OBRA / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DE BANORRAS Y		

