

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130200172979	Rehabilitación De Caminos Rurales	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2011	2011	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Obra	4,661	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200172991	Apertura y Revestimiento De Camino	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	Mansanillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$11,971	\$11,971	\$11,971	\$11,971	\$11,971	\$11,971	\$11,971	100.00	\$0	Obra	4,661	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200172994	Construcción De Canchas De Usos Múltiples (Barrio La Grandeza)	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$6,409	\$6,409	\$6,409	\$6,409	\$6,409	\$6,409	\$6,409	100.00	\$0	Cancha	4,661	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200172998	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Pista Vicente Guerrero	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	San José la Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$223,156	\$223,156	\$223,156	\$223,156	\$223,156	\$223,156	\$223,156	100.00	\$0	Cancha	4,661	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173006	Revestimiento De Camino Saca Coesechas	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	El Madroal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$390,327	\$390,324	\$390,324	\$390,324	\$390,324	\$390,324	\$390,324	100.00	\$0	Obra	4,661	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173010	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$17,518	\$17,518	\$17,518	\$17,518	\$17,518	\$17,518	\$17,518	100.00	\$0	Obra	4,661	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173017	Construcción De Unidad Basica De Vivienda Tu Casa	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	Bentio Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$678,434	\$678,434	\$669,912	\$669,912	\$669,912	\$669,912	\$669,912	98.74	\$0	Obra	4,661	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y EL RECURSO NO EJERCIDO CORRESPONDE A UN ANOHO PRESUPUESTAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173021	Construcción De Unidad Basica De Vivienda Rural	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$200,867	\$200,867	\$185,772	\$185,772	\$185,772	\$185,772	\$185,772	92.49	\$0	Obra	4,661	100.00	1.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y EL RECURSO NO EJERCIDO CORRESPONDE A UN ANOHO PRESUPUESTAL. / Física: OBRA REPRENDIDA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173034	Ampliación De Red De Drenaje Y Sanitario	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Obra	4,661	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203077	Gastos Indirectos	007-03-0008	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$775,200	\$775,200	\$645,180	\$645,180	\$645,180	\$645,180	\$645,180	83.23	\$0	Informe	4,661	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA REPRENDIDA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203109	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional	007-03-0011	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$387,797	\$387,797	\$387,797	\$387,797	\$387,797	\$387,797	\$387,797	100.00	\$0	Informe	4,661	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206698	Cursos De Capacitación Y Actualización	007-03-0012	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$129,266	\$129,266	\$129,266	\$129,266	\$129,266	\$129,266	\$129,266	100.00	\$0	Informe	4,661	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207020	Pavimentación De Calle Innomiada Con Concreto Hidráulico (B. Santa Cruz)	007-03-0015	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$373,980	\$373,980	\$373,980	\$373,980	\$373,980	\$373,980	\$373,980	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,661	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207816	Apertura Y Revestimiento De 2.50 Kms De Camino Saca Coesecha (El Limón)	007-03-0016	Chiapas	Amatenango del Valle	San Caralampio Chavín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,605,402	\$1,605,402	\$1,542,454	\$1,542,454	\$1,542,454	\$1,542,454	\$1,542,454	96.08	\$0	Kilómetro	456	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA REPRENDIDA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207997	Construcción De Cancha Y Techado	007-03-0031	Chiapas	Amatenango del Valle	San Vicente la Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,233,459	\$1,233,459	\$1,096,659	\$1,096,659	\$1,096,659	\$1,096,659	\$1,096,659	88.91	\$0	Obra	4,661	100.00	90.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA REPRENDIDA PARA EL EJERCICIO FISCAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300213455	Ampliación De Línea Y Red De Energía Eléctrica	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$434,875	\$434,875	\$434,875	\$434,875	\$434,875	\$434,875	\$434,875	100.00	\$0	Proyecto	4,661	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002063572	Construcción De Tanque Superficial De Almacenamiento De 20 M3 De Capacidad	007-03-0014	Chiapas	Amatenango del Valle	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$305,566	\$305,566	\$305,566	\$305,566	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	38	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA REPRENDIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002063742	Revestimiento De Camino De 1,000 Ml De Calles (Yanclulú)	007-03-0018	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$373,686	\$373,686	\$373,686	\$373,686	\$373,686	\$373,686	\$373,686	100.00	\$0	Metro Lineal	4,661	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA. / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002063889	Construcción De 8 Viviendas Rurales	007-03-0019	Chiapas	Amatenango del Valle	Bentio Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$204,086	\$204,086	\$204,086	\$204,086	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA REPRENDIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002063961	Construcción De 20 Viviendas Rurales	007-03-0020	Chiapas	Amatenango del Valle	El Madroal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$510,215	\$510,215	\$510,215	\$510,215	\$510,215	\$510,215	\$510,215	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CON RECURSO DEL FIM Y CON ADAPTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002064123	Construcción De 21 Viviendas Rurales	007-03-0021	Chiapas	Amatenango del Valle	San Caralampio Chavín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$601,489	\$601,489	\$601,489	\$601,489	\$601,489	\$601,489	\$601,489	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FIM 2013 Y CON ADAPTACION DE LOS BENEFICIARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002064227	Construcción De 15 Viviendas Rurales	007-03-0022	Chiapas	Amatenango del Valle	San Miguel el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$382,661	\$382,661	\$382,661	\$382,661	\$382,661	\$382,661	\$382,661	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: LA OBRA PUE EJECUTADA CON RECURSO DEL FIM 2013 Y CON ADAPTACION DE LOS BENEFICIARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002064369	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	007-03-0029	Chiapas	Amatenango del Valle	Campo Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$858,407	\$858,407	\$858,407	\$858,407	\$858,407	\$858,407	\$858,407	100.00	\$0	Cancha	70	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINIQUITADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002064474	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	007-03-0030	Chiapas	Amatenango del Valle	San Caralampio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$939,309	\$939,309	\$939,309	\$939,309	\$939,309	\$939,309	\$939,309	100.00	\$0	Obra	124	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002064535	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	007-03-0032	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,108,851	\$1,108,851	\$449,133	\$449,133	\$449,133	\$449,133	\$449,133	40.50	\$0	Obra	250	1.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE REPRENDIDA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002064617	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	007-03-0033	Chiapas	Amatenango del Valle	La Merced	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,108,851	\$1,108,851	\$379,361	\$379,361	\$379,361	\$379,361	\$379,361	34.21	\$0	Obra	217	100.00	40.00	Financiera: LA OBRA SE REPRENDIDA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002064754	Pavimentación De Calle Innomiada Con Concreto Hidráulico (B. Cipresal Centro)	007-03-0034	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$358,461	\$358,461	\$358,461	\$358,461	\$358,461	\$358,461	\$358,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,661	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002064840	Mantenimiento Y Conservación De 4.80 Kilómetros De Camino Rural (Alpumar)	007-03-0009	Chiapas	Amatenango del Valle	San Caralampio Chavín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$164,700	\$164,700	\$164,700	\$164,700	\$164,700	\$164,700	\$164,700	100.00	\$0	Kilómetro	456	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002064923	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario	007-03-0017	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																					

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Status	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
CHP1330200171944	Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Rurales Y Obras De Drenaje	007-03-0024	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,392,181	\$4,392,181	\$3,936,049	\$3,936,049	\$3,936,049	\$3,936,049	\$3,936,049	\$3,936,049	89.61	\$0	Obra	4,661	100.00	90.00	Financiera: LA OBRA SUFRIO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL Y QUEDA REPRERANDADA PARA EL PROXIMO EJERCICIO FISCAL / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1330200171960	Conservacion De 2.60 Kms Decomino Rural De Acceso Al Barrio Municipal	007-03-0013	Chiapas	Amatenango del Valle	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$898,644	\$898,644	\$898,644	\$898,644	\$898,644	\$898,644	\$898,644	\$898,644	100.00	\$0	Obra	4,661	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1330200171990	Pavimentación De Calle Inclinada Con Concreto Hidráulico (Barrio K1 Cigresaal 2da. Sección)	007-03-0035	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$580,343	\$580,343	\$580,343	\$580,343	\$580,343	\$580,343	\$580,343	\$580,343	100.00	\$0	Obra	4,661	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1330200172284	Estudio Y Proyecto De La Modernización Y Ampliación De Camino	007-03-0010	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	\$0	Proyecto	4,661	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.