

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130300210737	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De Fiii-019-2013 La Gestión Institucional (Prodia)		Chiapas	Chanal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$740,135	\$740,135	\$740,135	\$740,135	\$740,135	\$740,135	\$740,135	\$740,135	100.00	\$0	Informe	9,050	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210903	Gastos Indirectos	FIII-020-2013	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,480,270	\$1,480,270	\$1,480,270	\$1,480,270	\$1,480,270	\$1,480,270	\$1,480,270	\$1,480,270	100.00	\$0	Informe	3,618	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211898	Suministro De Materiales Para La Construcción De Pie De Casa	FIII-022-2013	Chiapas	Chanal	Saguilichón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$353,861	\$353,861	\$353,861	\$353,861	\$353,861	\$353,861	\$353,861	\$353,861	100.00	\$0	Vivienda	491	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211949	Construcción De Boulevard	FIII-021-2013	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,763,347	\$2,763,347	\$2,763,347	\$2,763,347	\$2,763,347	\$2,763,347	\$2,763,347	\$2,763,347	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,581	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212019	Construcción De Boulevard (Cabecera Municipal)	FIII-021-2013	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,763,347	\$2,763,347	\$2,763,347	\$2,763,347	\$2,763,347	\$2,763,347	\$2,763,347	\$2,763,347	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,581	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212110	Suministro De Materiales Para La Construcción De Pie De Casa	FIII-023-2013	Chiapas	Chanal	Tesajlich	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$548,549	\$548,549	\$548,549	\$548,549	\$548,549	\$548,549	\$548,549	\$548,549	100.00	\$0	Vivienda	203	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212233	Suministro De Materiales Para La Construcción De Pie De Casa	FIII-024-2013	Chiapas	Chanal	Natitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$610,754	\$610,754	\$610,754	\$610,754	\$610,754	\$610,754	\$610,754	\$610,754	100.00	\$0	Vivienda	954	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212583	Construcción De Pie De Casa	FIII-025-2013	Chiapas	Chanal	Chanalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$462,222	\$462,222	\$462,222	\$462,222	\$462,222	\$462,222	\$462,222	\$462,222	100.00	\$0	Vivienda	88	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212823	Construcción De Pie De Casa (Barrio La Montaña)	FIII-026-2013	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,097,956	\$1,097,956	\$1,097,956	\$1,097,956	\$1,070,201	\$1,070,201	\$1,070,201	97.47	\$0	Vivienda	361	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300212607	Construcción De Losas De Concreto	FIII-027-2013	Chiapas	Chanal	Frontera Mexiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$274,783	\$274,783	\$274,783	\$274,783	\$274,783	\$274,783	\$274,783	\$274,783	100.00	\$0	Vivienda	260	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212620	Construcción De Pie De Casa	FIII-029-2013	Chiapas	Chanal	Siberia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,617,111	\$1,617,111	\$1,617,111	\$1,617,111	\$1,617,111	\$1,617,111	\$1,617,111	\$1,617,111	100.00	\$0	Vivienda	570	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212870	Construcción De Rodadas (localidades Varias)	FIII-028-2013	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,620,531	\$2,620,531	\$2,620,531	\$2,620,531	\$2,620,531	\$2,620,531	\$2,620,531	\$2,620,531	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,581	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212877	Pavimentación De Calles (Barrio Bajo)	FIII-030-2013	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,949,386	\$1,949,386	\$1,949,386	\$1,949,386	\$1,949,386	\$1,949,386	\$1,949,386	\$1,949,386	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,581	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212948	Pavimentación De Calles (Barrio Nuevo)	FIII-031-2013	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,369,287	\$1,369,287	\$1,369,287	\$1,369,287	\$1,369,287	\$1,369,287	\$1,369,287	\$1,369,287	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,581	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212921	Construcción De Vivienda	FIII-032-2013	Chiapas	Chanal	Kaktaal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$99,998	\$99,998	\$99,998	\$99,998	\$99,998	\$99,998	\$99,998	\$99,998	100.00	\$0	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212936	Construcción De Losas De Concreto	FIII-033-2013	Chiapas	Chanal	Naranjal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$283,887	\$283,887	\$283,887	\$283,887	\$283,887	\$283,887	\$283,887	\$283,887	100.00	\$0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212974	Pavimentación De Calles(Barrio Centro Yandichil)	FIII-034-2013	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,704,540	\$2,704,540	\$2,704,540	\$2,704,540	\$2,704,540	\$2,704,540	\$2,704,540	\$2,704,540	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,581	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212912	Apertura De Camino Saca Cochecha (Barrio La Montaña)	FIII-035-2013	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$875,420	\$875,420	\$875,420	\$875,420	\$875,420	\$875,420	\$875,420	\$875,420	100.00	\$0	Kilómetro	570	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212969	Construcción De Puentes (Barrio Baño)	FIII-0362013	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,244,522	\$1,244,522	\$1,244,522	\$1,244,522	\$1,244,522	\$1,244,522	\$1,244,522	\$1,244,522	100.00	\$0	Metro Lineal	3,581	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212992	Construcción De Techo De Cancha Deportiva En La Asc. Prim. Indígena Centro Revolución Clave 078b2420m	FIII-037-2013	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,377,917	\$1,377,917	\$1,377,917	\$1,377,917	\$1,377,917	\$1,377,917	\$1,377,917	\$1,377,917	100.00	\$0	Cancha	381	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212986	Construcción De Cancha De Hoop Múltiples Prim. Comunitaria Hefras Aranda Odris Clave 078b1770m	FIII-038-2013	Chiapas	Chanal	Crustana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$659,193	\$659,193	\$659,193	\$659,193	\$659,193	\$659,193	\$659,193	\$659,193	100.00	\$0	Cancha	77	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300220053	Construcción De Bardeado En La Escuela Primaria Comafe Indígena 078b2010d	FIII-039-2013	Chiapas	Chanal	Saguilichón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$184,314	\$184,314	\$184,314	\$184,314	\$184,313	\$184,313	\$184,313	\$184,313	100.00	\$0	Metros Lineales	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300220300	Construcción De Bardeado En La Escuela Primaria Indígena Adolfo Lopez Mateos Clave 078b1061d (Barrio La Isla)	FIII-040-2013	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$153,250	\$153,250	\$153,250	\$153,250	\$153,249	\$153,249	\$153,249	\$153,249	100.00	\$0	Metro Lineales	135	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% EL SALDO DE 1.18 CORRESPONDE AMORO PRESUPUESTAL / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% EL SALDO DE 1.18 CORRESPONDE AMORO PRESUPUESTAL / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% EL SALDO DE 1.18 CORRESPONDE AMORO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300220366	Construcción De Bardeado En La Escuela Primaria Centro Revolución Clave 078b2420m	FIII-041-2013	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$140,686	\$140,686	\$140,686	\$140,686	\$140,686	\$140,686	\$140,686	\$140,686	100.00	\$0	Metro Lineal	103	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300220451	Construcción De Bardeado En La Escuela Primaria Indígena Carmen G. Baruzio Clave 07 8b20511k (Barrio Bajo)	FIII-042-2013	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$203,076	\$203,076	\$203,076	\$203,076	\$203,068	\$203,068	\$203,068	\$203,068	100.00	\$0	Metros Lineales	135	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% EL SALDO DE 7.78 CORRESPONDE AMORO PRESUPUESTAL / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% EL SALDO DE 7.78 CORRESPONDE AMORO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300220601	Pavimentación De Calles (Barrio Pamel Aguil)	FIII-043-2013	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$3,349,744	\$3,349,744	\$3,349,744	\$3,349,744	\$3,349,744	\$3,349,744	\$3,349,744	\$3,349,744	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,581	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

