

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130200164221	Rehabilitación De Vivienda	26SH0302000016100	Chiapas	Chenalhó	Belisario Dominguez Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$7,642,886	\$7,642,886	\$7,642,886	\$7,642,886	\$7,642,886	\$7,642,886	\$7,642,886	\$7,642,886	100.00	\$0	Vivienda	472	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130200164304	Rehabilitación De Vivienda	26SH0302000026100	Chiapas	Chenalhó	Chenalhó Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$4,912,170	\$4,912,170	\$4,912,170	\$4,912,170	\$4,912,170	\$4,912,170	\$4,912,170	\$4,912,170	100.00	\$0	Vivienda	307	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130200164385	Construccion De Talleres Comunitarios	026700305000046100	Chiapas	Chenalhó	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,449,626	\$2,449,626	\$2,449,626	\$2,449,626	\$2,449,626	\$2,449,626	\$2,449,626	\$2,449,626	100.00	\$0	Obra	830	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020015076	Rehabilitación De Vivienda	26SH0302000086100	Chiapas	Chenalhó	San Pedro Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,618,376	\$1,618,376	\$1,618,376	\$1,618,376	\$1,618,376	\$1,618,376	\$1,618,376	\$1,618,376	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020015149	Rehabilitación De Vivienda	26SH0302000066100	Chiapas	Chenalhó	Chenalhó Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$4,205,501	\$4,205,501	\$4,205,501	\$4,205,501	\$4,205,501	\$4,205,501	\$4,205,501	\$4,205,501	100.00	\$0	Vivienda	260	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020015200	Rehabilitación De Vivienda	26SH0302000076100	Chiapas	Chenalhó	Canolal Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$4,320,110	\$4,320,110	\$4,320,110	\$4,320,110	\$4,320,110	\$4,320,110	\$4,320,110	\$4,320,110	100.00	\$0	Vivienda	276	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020015255	Construccion De Salon Comunitario	26T00305000086100	Chiapas	Chenalhó	Titotitl Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,856,677	\$1,856,677	\$1,856,677	\$1,856,677	\$1,856,677	\$1,856,677	\$1,856,677	\$1,856,677	100.00	\$0	Obra	217	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020015457	Construccion De Taller Comunitario	26T0030500016100	Chiapas	Chenalhó	Tzebalhó Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$4,679,551	\$4,679,551	\$4,679,551	\$4,679,551	\$4,679,551	\$4,679,551	\$4,679,551	\$4,679,551	100.00	\$0	Obra	743	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020015516	Pavimentacion De Camino Chenalhó - Atzamilho, Subtramo Del Km 13.900 Al 15.900	26UB0402000126100	Chiapas	Chenalhó	Atzamilho Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$5,141,903	\$5,141,903	\$5,141,903	\$5,141,903	\$5,141,903	\$5,141,903	\$5,141,903	\$5,141,903	100.00	\$0	Kilómetro	224	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020015563	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico Y Rehabilitacion De Puente	26UB0401000136100	Chiapas	Chenalhó	Naranjatic Bajo Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$5,828,297	\$5,828,297	\$5,828,297	\$5,828,297	\$5,828,297	\$5,828,297	\$5,828,297	\$5,828,297	100.00	\$0	Kilómetro	218	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020015690	Mejoramiento De Viviendas	26SH0302000186100	Chiapas	Chenalhó	Tepeyac Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,136,279	\$1,136,279	\$1,136,279	\$1,136,279	\$1,136,279	\$1,136,279	\$1,136,279	\$1,136,279	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020015730	Mejoramiento De Viviendas	26SH0302000186100	Chiapas	Chenalhó	Chintic Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$3,300,108	\$3,300,108	\$3,300,108	\$3,300,108	\$3,300,108	\$3,300,108	\$3,300,108	\$3,300,108	100.00	\$0	Vivienda	207	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020015769	Mejoramiento De Viviendas	26SH0302000196100	Chiapas	Chenalhó	Chixilón Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,487,038	\$2,487,038	\$2,487,038	\$2,487,038	\$2,487,038	\$2,487,038	\$2,487,038	\$2,487,038	100.00	\$0	Vivienda	156	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020015832	Construccion De 1 Aulas Y 2 Amones Escolares Prim. Jose Maria Morelos Y Favon Cve! 07qb3176y	26S0102000206100	Chiapas	Chenalhó	Duhó Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,009,392	\$2,009,392	\$2,009,392	\$2,009,392	\$2,009,392	\$2,009,392	\$2,009,392	\$2,009,392	100.00	\$0	Aula	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020015897	Construccion De Cancha De Uso Multiples, Gradas Y Techado En Prim. B11, Francisco Javier Mico Cve! 07qb1262j	26S0102000216100	Chiapas	Chenalhó	Acteal Alto Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,851,183	\$1,851,183	\$1,851,183	\$1,851,183	\$1,851,183	\$1,851,183	\$1,851,183	\$1,851,183	100.00	\$0	Cancha	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020015974	Construccion De Cancha De Uso Multiples, Gradas Y Techado Prim. B11 Niños Heroes Cve! 07qb0338a	26S0102000226100	Chiapas	Chenalhó	Yaxemel Unión Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,597,599	\$1,597,599	\$1,597,599	\$1,597,599	\$1,597,599	\$1,597,599	\$1,597,599	\$1,597,599	100.00	\$0	Cancha	87	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020016029	Construccion De Cancha De Uso Multiples, Gradas Y Techado Prim. B11, Kiotococál Cve! 07qb0457f	26S0102000236100	Chiapas	Chenalhó	Chojohó Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,927,373	\$1,927,373	\$1,927,373	\$1,927,373	\$1,927,373	\$1,927,373	\$1,927,373	\$1,927,373	100.00	\$0	Cancha	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020016087	Construccion De Cancha De Uso Multiples, Gradas Y Techado Prim. B11, Venustiano Carranza Cve! 07qb0287g	26S0102000246100	Chiapas	Chenalhó	Majumpeen Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,941,714	\$1,941,714	\$1,941,714	\$1,941,714	\$1,941,714	\$1,941,714	\$1,941,714	\$1,941,714	100.00	\$0	Cancha	205	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020016133	Apertura Y Revestimiento De Calles, Construccion De Puente Vehicular Y Puente Peatonal	26UB0104000256100	Chiapas	Chenalhó	Miguel Urrilla (Los Chorroes) Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$3,950,755	\$3,950,755	\$3,950,755	\$3,950,755	\$3,950,755	\$3,950,755	\$3,950,755	\$3,950,755	100.00	\$0	Metro Lineal	830	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020016167	Apertura De Camino De Acceso Bajovetic	26UB0104000266100	Chiapas	Chenalhó	Bajovetic Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,813,694	\$2,813,694	\$2,813,694	\$2,813,694	\$2,813,694	\$2,813,694	\$2,813,694	\$2,813,694	100.00	\$0	Metro Lineal	307	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020016198	Mejoramiento De Viviendas	26SH0302000276100	Chiapas	Chenalhó	Tzajalucum Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,118,632	\$1,118,632	\$1,118,632	\$1,118,632	\$1,118,632	\$1,118,632	\$1,118,632	\$1,118,632	100.00	\$0	Vivienda	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. - NINGUNA
CHP0013020016231	Ampliacion De Curvas En Tramo Aislados Tramo Yabteclun - Puebla	26UB0104000286100	Chiapas	Chenalhó	Puebla Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$998,786	\$998,786	\$998,786	\$998,786	\$998,786	\$998,786	\$998,786	\$998,786	100.00	\$0	Metro Lineal	1,125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020016272	Mejoramiento De Viviendas	26SH0302000296100	Chiapas	Chenalhó	Shumuch Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,624,896	\$2,624,896	\$2,624,896	\$2,624,896	\$2,624,896	\$2,624,896	\$2,624,896	\$2,624,896	100.00	\$0	Vivienda	162	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020016345	Mejoramiento De Viviendas	26SH0302000306100	Chiapas	Chenalhó	Bajxulum Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,834,771	\$2,834,771	\$2,834,771	\$2,834,771	\$2,834,771	\$2,834,771	\$2,834,771	\$2,834,771	100.00	\$0	Vivienda	175	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020016388	Mejoramiento De Viviendas	26SH0302000316100	Chiapas	Chenalhó	Yabteclun Fracción Tres Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,303,853	\$2,303,853	\$2,303,853	\$2,303,853	\$2,303,853	\$2,303,853	\$2,303,853	\$2,303,853	100.00	\$0	Vivienda	142	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020016428	Mejoramiento De Viviendas	26SH0302000326100	Chiapas	Chenalhó	Yabteclun Fracción Uno Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,927,016	\$1,927,016	\$1,927,016	\$1,927,016	\$1,927,016	\$1,927,016	\$1,927,016	\$1,927,016	100.00	\$0	Vivienda	121	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020016460	Mejoramiento De Viviendas	26SH0302000336100	Chiapas	Chenalhó	Puebla Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$6,416,545	\$6,416,545	\$6,416,545	\$6,416,545	\$6,416,545	\$6,416,545	\$6,416,545	\$6,416,545	100.00	\$0	Vivienda	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013020016524	Construccion De Sistema De Agua Potable	26SC0100000346100	Chiapas	Chenalhó	Yibeljoj Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$3,915,427	\$3,915,427	\$3,9												