

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CHP00130200140708	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico Calle Inominada (Barrio San 003 Pedro)	003	Chiapas	Chiapilla	Chiapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal Chiapilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$308,623	\$308,623	\$308,623	\$308,623	\$308,623	\$308,623	\$308,623	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: El proyecto se termino al 100% / Registro:
CHP00130200140719	Muro de Contención (Brio Fátima)	004	Chiapas	Chiapilla	Chiapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chiapilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$345,924	\$345,924	\$345,924	\$345,924	\$345,924	\$345,924	\$345,924	100.00	\$0	Metro cúbico	0	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400234435	Construcción De Techado De Cancha Deportiva En La Esc. Primaria Niños Heróes Clave: 074gr2338	005	Chiapas	Chiapilla	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chiapilla	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$717,429	\$717,429	\$717,429	\$717,429	\$717,429	\$717,429	\$717,429	100.00	\$0	Obra	340	14.47	100.00	Financiera: se termino al 100% el proyecto / Física: se termino al 100% la obra / Registro:
CHP00130400234452	Ampliación Del Sistema De Red De Drenaje Sanitario (Ampliación El Carmen)	006	Chiapas	Chiapilla	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chiapilla	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$302,331	\$302,331	\$302,331	\$302,331	\$302,331	\$302,331	\$302,331	100.00	\$0	Metro Lineal	55	6.10	100.00	Financiera: se termino al 100% / Física: se ejecuto al 100% el proyecto / Registro:
CHP00130400234481	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Av. Dr. Belisario Domínguez Entre C. Álvaro Obregón Y C. Benito Juárez	007	Chiapas	Chiapilla	Chiapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chiapilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,267,735	\$1,267,735	\$1,267,735	\$1,267,735	\$1,267,735	\$1,267,735	\$1,267,735	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	5,100	26.34	100.00	Financiera: Se termino al 100% / Física: se finiquito al 100% / Registro:
CHP00130400234502	Revestimiento Del Camino Rural El Iguanero	008	Chiapas	Chiapilla	Chiapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chiapilla	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$531,113	\$531,113	\$531,113	\$531,113	\$531,113	\$531,113	\$531,113	100.00	\$0	Kilómetro	5,100	10.71	100.00	Financiera: se termino en tiempo y forma el proyecto / Física: / Registro:
CHP00130400234520	Gastos Indirectos 2013	009	Chiapas	Chiapilla	Chiapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chiapilla	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$148,704	\$148,704	\$148,704	\$148,704	\$148,704	\$148,704	\$148,704	100.00	\$0	Informe	5,100	3.00	100.00	Financiera: De finiquito al 100% la obra / Física: / Registro:
CHP00130400234555	Curso de Capacitación Y Actualización Prodia	010	Chiapas	Chiapilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chiapilla	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$24,784	\$24,784	\$24,784	\$24,784	\$24,784	\$24,784	\$24,784	100.00	\$0	Informe	5,100	0.50	100.00	Financiera: / Física: se termino al 100% / Registro:
CHP00130400234582	Creación Y Actualización Del Plan Municipal De Desarrollo	011	Chiapas	Chiapilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chiapilla	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$74,352	\$74,352	\$74,352	\$74,352	\$74,352	\$74,352	\$74,352	100.00	\$0	Plan	5,100	1.50	100.00	Financiera: se termino al 100% el plan / Física: / Registro: