

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130200141687	Construcción De Cancha De Uso Múltiples Y 2 Letrinas	FISM-006-2013	Chiapas	Chilón	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. Ayuntamiento Municipal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$520,417	\$520,417	\$520,417	\$520,417	\$520,417	\$520,417	\$520,417	100.00	\$0	Cancha	205	80.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200141718	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM-009-2013	Chiapas	Chilón	Horizonte Amavits	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. Ayuntamiento Municipal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILO, CHIAPAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,942,741	\$2,942,741	\$2,942,741	\$2,942,741	\$2,703,451	\$2,703,451	\$2,703,451	91.87	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	243	70.00	91.87	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200142067	Construcción De 31 Letrinas	FISM-015-2013	Chiapas	Chilón	Cajante'El (K'ajante'el lra. Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. Ayuntamiento Municipal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$945,134	\$945,134	\$945,134	\$945,134	\$470,313	\$470,313	\$470,313	49.76	\$0	Letrina, Metro Cúbicos	106	100.00	49.76	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200144787	Construcción De 74 Letrinas	fism-019-2013	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,463,408	\$2,463,408	\$2,463,408	\$2,463,408	\$2,463,408	\$2,463,408	\$2,463,408	100.00	\$0	Letrina, Metro Cúbicos	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200144805	Construcción De Cancha De Uso Múltiples En La Escuela Primaria Comunitaria Republica De Cuba Clave: 07q90326	fism-020-2013	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$559,287	\$559,287	\$559,287	\$559,287	\$501,760	\$501,760	\$501,760	89.71	\$0	Cancha	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200144818	Construcción De 60 Letrinas	fism-021-2013	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,829,284	\$1,997,895	\$1,997,895	\$1,997,895	\$1,997,895	\$1,997,895	\$1,997,895	100.00	\$0	Letrina, Metro Cúbicos	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200144858	Construcción De Cancha De Uso Múltiples De 32.00 X 18.00 Mts. En La Escuela Primaria Bilingue Motecuma Tluboatoma Clave: 07q9b370v	fism-023	Chiapas	Chilón	Damaso Majasil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$516,791	\$516,791	\$516,791	\$516,791	\$516,468	\$516,468	\$516,468	99.94	\$0	Cancha	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200144902	Construcción De 57 Letrinas	fism-025-2013	Chiapas	Chilón	Beminas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,849,928	\$1,849,928	\$1,849,928	\$1,849,928	\$1,769,272	\$1,769,272	\$1,769,272	95.64	\$0	Letrina, Metro Cúbicos	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200145306	Construcción De 59 Letrinas	fism-028-2013	Chiapas	Chilón	Jotola	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,964,064	\$1,964,064	\$1,964,064	\$1,964,064	\$1,862,822	\$1,862,822	\$1,862,822	94.85	\$0	Letrina, Metro Cúbicos	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200145348	Construcción De 47 Letrinas	fism-036-2013	Chiapas	Chilón	Aldo Bolontin	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,564,605	\$1,564,605	\$1,564,605	\$1,564,605	\$1,158,566	\$1,158,566	\$1,158,566	74.05	\$0	Letrina, Metro Cúbicos	140	100.00	74.05	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200145363	Construcción De 52 Letrinas	fism-038-2013	Chiapas	Chilón	Mepil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,585,373	\$1,585,373	\$1,585,373	\$1,585,373	\$1,432,995	\$1,432,995	\$1,432,995	90.39	\$0	Letrina, Metro Cúbicos	140	100.00	90.39	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200145370	Construcción De Anexo De La Casa De Salud	fism-039-2013	Chiapas	Chilón	Jet-J6	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,085,358	\$1,085,358	\$1,085,358	\$1,085,358	\$1,085,358	\$1,085,358	\$1,085,358	100.00	\$0	obra	1,300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200145458	Construcción De 12 Letrinas	fism-047-2013	Chiapas	Chilón	Najchejeb	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$399,462	\$399,462	\$399,462	\$399,462	\$382,666	\$382,666	\$382,666	95.80	\$0	Letrina, Metro Cúbicos	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200145480	Construcción De 70 Letrinas	fism-049-2013	Chiapas	Chilón	Tlaquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,184,622	\$2,184,622	\$2,184,622	\$2,184,622	\$2,134,083	\$2,134,083	\$2,134,083	97.69	\$0	Letrina, Metro Cúbicos	130	100.00	97.69	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200145484	Construcción De 40 Letrinas	fism-050-2013	Chiapas	Chilón	San José el Chappuyul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,345,500	\$1,345,500	\$1,345,500	\$1,345,500	\$1,264,313	\$1,264,313	\$1,264,313	93.97	\$0	Letrina, Metro Cúbicos	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200147779	Construcción De 24 Letrinas	fism-074-2013	Chiapas	Chilón	Bulusivac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$785,457	\$785,457	\$785,457	\$785,457	\$760,426	\$760,426	\$760,426	96.81	\$0	Letrina, Metro Cúbicos	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200147789	Construcción De 17 Letrinas	fism-075-2013	Chiapas	Chilón	Piquinteel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$565,931	\$565,931	\$565,931	\$565,931	\$531,105	\$531,105	\$531,105	93.85	\$0	Letrina, Metro Cúbicos	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200147812	Construcción De 49 Letrinas	fism-076-2013	Chiapas	Chilón	Jolchutalije	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,631,172	\$1,631,172	\$1,631,172	\$1,631,172	\$1,384,539	\$1,384,539	\$1,384,539	84.88	\$0	Letrina, Metro Cúbicos	140	100.00	84.88	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200147930	Construcción De 47 Letrinas	fism-077-2013	Chiapas	Chilón	Buenavista San José Napiá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,614,211	\$1,614,211	\$1,614,211	\$1,614,211	\$1,210,236	\$1,210,236	\$1,210,236	74.97	\$0	Letrina, Metro Cúbicos	140	100.00	74.97	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200148062	Construcción De 58 Letrinas	fism-082-2013	Chiapas	Chilón	Paxilá Antioquia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,930,772	\$1,930,772	\$1,930,772	\$1,930,772	\$1,666,529	\$1,666,529	\$1,666,529	86.31	\$0	Letrina, Metro Cúbicos	130	100.00	86.31	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200148274	Construcción De 70 Letrinas	fism-089-2013	Chiapas	Chilón	K'Anjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$795,913	\$795,913	\$795,913	\$795,913	\$795,913	\$795,913	\$795,913	100.00	\$0	Letrina, Metro Cúbicos	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200148296	Construcción De 70 Letrinas	fism-090-2013	Chiapas	Chilón	Caxanil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,330,239	\$2,330,239	\$2,330,239	\$2,330,239	\$2,263,379	\$2,263,379	\$2,263,379	97.13	\$0	Letrina, Metro Cúbicos	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200148308	Construcción De 67 Letrinas	fism-091-2013	Chiapas	Chilón	Muc'Aquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,230,381	\$2,230,381	\$2,230,381	\$2,230,381	\$1,221,787	\$1,221,787	\$1,221,787	54.78	\$0	Letrina, Metro Cúbicos	130	100.00	54.78	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200152882	Construcción De Cancha De Uso Múltiples En La Escuela Primaria Bilingue "Jose Vasconcelos Calderon" Clave 07q9b26361	fism-105-2013	Chiapas	Chilón	Malba'Antil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$750,682	\$750,682	\$750,682	\$750,682	\$225,205	\$225,205	\$225,205	30.00	\$0	Cancha	250	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP0013020015704	Construcción De 35 Letrinas	fism-113-2013	Chiapas	Chilón	Yoc'He Xhamil lra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,067,102	\$1,067,102	\$1,067,102	\$1,067,102	\$730,317	\$730,317	\$730,317	68.44	\$0	Letrina, Metro Cúbicos	280	100.00	68.44	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200157466	Construcción De Cancha De Uso Múltiples En La Esc. Prim. 5 De Mayo Clave C.C.T. 07q9b7991	fism-114-2013	Chiapas	Chilón	Canal Ulub	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$885,685	\$885,685	\$885,685	\$885,685	\$649,731	\$649,731	\$649,731	73.36	\$0	Cancha	200	100.00	73.36	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP0013020016147	Construcción De 52 Letrinas	fism-222-2013	Chiapas	Chilón	Chutalijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,731,025	\$1,731,025	\$1,731,025	\$1,731,025	\$1,731,025	\$1,731,025	\$1,731,025	100.00	\$0	Letrina, Metro Cúbicos	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130200161884	Construcción De Cancha De Uso Múltiples En La Esc. Prim. "Mar Juana Inas De La Cruz Con Clave 07q9b3279v	fism-123-2013	Chiapas	Chilón	Saguil-Ulub	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$676,491	\$676,491	\$676,491	\$676,491	\$489,509	\$489,509	\$489,509	72.36	\$0	Cancha	300	100.00	72.36	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP0013020016575	Construcción De 48 Letrinas (Tierra Blanca)	fism-129-2013	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	h. ayuntamiento municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,597,965	\$1,597,965	\$1,597,965	\$1,597,965	\$479,389	\$479,389	\$479,389	30.00	\$0	Letrina, Metro Cúbicos	200	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP0013020016655																													