

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130400212247	Gastos Indirectos	017-03-0029	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,625,852	\$2,625,852	\$2,625,852	\$2,625,852	\$2,625,852	\$2,625,852	\$2,625,852	\$2,625,852	100.00	\$0	Informe	78,114	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP00130400213172	Capacitación Y Actualización Prodim	017-03-0038	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$235,342	\$437,642	\$437,642	\$437,642	\$437,642	\$437,642	\$437,642	\$437,642	100.00	\$0	Informe	73,668	\$3.77	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400213142	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico De La Av. Central	01-03-0006	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,083,708	\$2,083,708	\$2,083,708	\$2,083,708	\$2,083,708	\$2,083,708	\$2,083,708	\$2,083,708	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,677	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP001304002131470	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico De La Calle Pinar, Barrio Tepeyac	017-03-0007	Chiapas	Cintalapa	Villamorvelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$3,088,589	\$3,088,589	\$3,088,589	\$3,088,589	\$3,088,589	\$3,088,589	\$3,088,589	\$3,088,589	100.00	\$0	Metro Cuadrado	42,467	100.00	100.00	Financiera: QUEDO UN ANHORO DE \$0.14 / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP001304002131540	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico (Calle Aguajón de Turbide, Barrio Abasco-Antelanas)	017-03-0008	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,079,910	\$2,348,037	\$2,348,037	\$2,348,037	\$2,348,021	\$2,348,021	\$2,348,021	\$2,348,021	100.00	\$0	Metro Cuadrado	42,467	45.99	100.00	Financiera: QUEDO UN ANHORO DE \$8,015.72 / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP001304002131569	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico (Calle 11ª Poniente Y 4º Av. Sur, Barrio Santa Cruz	017-03-0009	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,158,627	\$2,158,627	\$2,158,627	\$2,158,627	\$2,158,627	\$2,158,627	\$2,158,627	\$2,158,627	100.00	\$0	Metro Cuadrado	42,467	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP001304002131818	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico Del Acceso Principal Al Parque	017-03-0010	Chiapas	Cintalapa	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO (OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,730,844	\$2,730,844	\$2,730,844	\$2,730,844	\$2,730,844	\$2,730,844	\$2,730,844	\$2,730,844	100.00	\$0	Metro Cuadrado	58,640	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP001304002131926	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico De La 2ª Av. Norte Entre 4ª Y 11ª Ote, Barrio Sanfrancisco	017-03-0011	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,026,115	\$2,578,944	\$2,578,944	\$2,578,944	\$2,578,944	\$2,578,944	\$2,578,944	\$2,578,944	100.00	\$0	Metro Cuadrado	42,467	78.56	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP001304002131931	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico En El Ejido Nueva Tenochtitlan	017-03-0012	Chiapas	Cintalapa	Nueva Tenochtitlan (Riso de Oro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,869,200	\$1,869,200	\$1,869,200	\$1,869,200	\$1,869,200	\$1,869,200	\$1,869,200	\$1,869,200	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP001304002131940	Pavimentación De Calles	017-03-0015	Chiapas	Cintalapa	Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,241,626	\$3,141,123	\$3,141,123	\$3,141,123	\$3,138,749	\$3,138,749	\$3,138,749	\$3,138,749	99.92	\$0	Metro Cuadrado	3,002	39.53	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP001304002131950	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico, Barrio Seguro Social	017-03-0016	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,787,094	\$2,787,094	\$2,787,094	\$2,787,094	\$2,787,094	\$2,787,094	\$2,787,094	\$2,787,094	100.00	\$0	Metro Cuadrado	492	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP001304002131957	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico De La Av. 3ª Norte Poniente, Barrio El Rosario	017-03-0017	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,220,377	\$2,220,377	\$2,220,377	\$2,220,377	\$2,220,377	\$2,220,377	\$2,220,377	\$2,220,377	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,444	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP001304002131968	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico, En El Ejido Mérida	017-03-0020	Chiapas	Cintalapa	Mérida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,976,210	\$1,976,210	\$1,976,210	\$1,976,210	\$1,976,210	\$1,976,210	\$1,976,210	\$1,976,210	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,412	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP001304002131973	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico, Barrio Santa Cecilia	017-03-0021	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,950,476	\$1,950,476	\$1,950,476	\$1,950,476	\$1,950,476	\$1,950,476	\$1,950,476	\$1,950,476	100.00	\$0	Metro Cuadrado	58,604	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP001304002131979	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico De Las Calles Antillas Y O Y 017-03-0022	017-03-0022	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$0	\$1,592,245	\$1,592,245	\$1,592,245	\$1,504,741	\$1,504,741	\$1,504,741	\$1,504,741	94.50	\$0	Metro Cuadrado	42,467	0.00	84.74	Financiera: OBRA REFERENDADA AL 2014 / Física: OBRA REFERENDADA / Registro:
CHP001304002131990	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico De La Calle 18ª Pte Sur, Barrio Salomon Glez Blanco	017-03-0023	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$670,416	\$1,340,832	\$1,340,832	\$1,340,832	\$1,247,189	\$1,247,189	\$1,247,189	\$1,247,189	93.02	\$0	Metro Cuadrado	42,467	50.00	70.00	Financiera: OBRA REFERENDADA AL 2014 / Física: OBRA REFERENDADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP001304002131999	Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Mercado Público Municipal "Lic. José Castillo Tielman"	017-03-0032	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$841,000	\$841,000	\$841,000	\$841,000	\$841,000	\$841,000	\$841,000	\$841,000	100.00	\$0	Documento	42,467	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP001304002132007	Pavimentación De Calles, Barrio Emergencia	017-03-0037	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$972,896	\$972,896	\$972,896	\$972,896	\$972,896	\$972,896	\$972,896	\$972,896	100.00	\$0	Metro Cuadrado	58,604	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP001304002132012	Pavimentación De Calles, Barrio Urbana Sur	017-03-0044	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO (OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$0	\$1,159,972	\$1,159,972	\$1,159,972	\$1,159,972	\$1,159,972	\$1,159,972	\$1,159,972	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,437	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP001304002132019	Pavimentación De Calles, Barrio San Marcos	017-03-0045	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,254,406	\$1,254,406	\$1,254,406	\$1,254,406	\$1,254,406	\$1,254,406	\$1,254,406	\$1,254,406	100.00	\$0	Metro Cuadrado	42,467	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP001304002132026	Pavimentación De Calles, Barrio Urbana Norte	017-03-0046	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,235,224	\$1,235,224	\$1,235,224	\$1,235,224	\$1,235,224	\$1,235,224	\$1,235,224	\$1,235,224	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,528	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP001304002132052	Pavimentación De Calles, Barrio San Martín	017-03-0047	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$0	\$1,238,959	\$1,238,959	\$1,238,959	\$1,238,959	\$1,238,959	\$1,238,959	\$1,238,959	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,536	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP001304002132085	Construcción De Muro De Contención (Parque Municipal)	017-03-0054	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$182,039	\$182,039	\$182,039	\$182,039	\$182,039	\$182,039	\$182,039	\$182,039	100.00	\$0	Metro Lineal	4,500	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP001304002132091	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	017-03-0025	Chiapas	Cintalapa	El Chichonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,246,103	\$2,492,206	\$2,492,206	\$2,492,206	\$2,492,206	\$2,492,206	\$2,492,206	\$2,492,206	100.00	\$0	Poste	85	\$0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP001304002132096	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	017-03-0030	Chiapas	Cintalapa	Los Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$0	\$2,771,456	\$2,771,456	\$2,771,456	\$2,771,456	\$2,771,456	\$2,771,456	\$2,771,456	100.00	\$0	Poste	120	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP001304002132100	Introducción De La Red De Energía Eléctrica	017-03-0036	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,976,345	\$2,120,786	\$2,120,786	\$2,120,786	\$2,120,786	\$2,120,786	\$2,120,786	\$2,120,786	100.00	\$0	Poste	104	93.19	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400																														

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CHP00130400233318	Rehabilitación De La Línea De Conducción (Primera Etapa)	017-03-0002	Chiapas	Cintalapa	Corazón del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$3,246,207	\$3,246,207	\$3,246,207	\$3,246,207	\$3,246,207	\$3,246,207	\$3,246,207	100.00	\$0	Metro Lineal	350	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233346	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable 2a Etapa	017-03-0031	Chiapas	Cintalapa	Esperanza de Los Pobres	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA (OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,217,929	\$2,435,859	\$2,435,859	\$2,435,859	\$2,435,859	\$2,435,859	\$2,435,859	100.00	\$0	Metro Lineal	1,625	50.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233361	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	017-03-0033	Chiapas	Cintalapa	Unidad Modelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA (OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$840,756	\$840,756	\$840,756	\$840,756	\$840,756	\$840,756	\$840,756	100.00	\$0	Metro Lineal	148	100.00	100.00	Financiera: QUEDO UN ANHORO DE \$0.01 / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233462	Construcción Del Sistema De Agua Potable	017-03-0034	Chiapas	Cintalapa	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,740,000	\$2,740,001	\$2,740,001	\$2,740,001	\$274,000	\$274,000	\$274,000	10.00	\$0	Sistema	696	100.00	100.00	Financiera: QUEDO UN ANHORO DE \$0.14 / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233473	Ampliación De La Red De Agua Potable	017-03-0035	Chiapas	Cintalapa	Jacinto Tirado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA (OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,267,436	\$1,267,436	\$1,267,436	\$1,267,436	\$1,267,436	\$1,267,436	\$1,267,436	100.00	\$0	Metro Lineal	766	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233478	Ampliación De La Red De Agua Potable, Barrio Juan Sabines Guerrero	017-03-0055	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$0	\$336,957	\$336,957	\$336,957	\$336,957	\$336,957	\$336,957	100.00	\$0	Metro Lineal	792	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233489	Ampliación De La Red De Tubería De Agua Potable, Barrio 4 De Octubre	017-03-0056	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA (OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$0	\$256,548	\$256,548	\$256,548	\$256,548	\$256,548	\$256,548	100.00	\$0	Metro Lineal	617	0.00	100.00	Financiera: QUEDO UN ANHORO DE \$0.61 / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233503	Construcción Del Sistema De Agua Potable	017-03-0059	Chiapas	Cintalapa	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA (OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$0	\$226,401	\$226,401	\$226,401	\$226,401	\$226,401	\$226,401	100.00	\$0	Sistema	215	0.00	100.00	Financiera: QUEDO UN ANHORO DE \$0.01 / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233541	Const De 1 Aula Didáctica 2-0 E.R. C/U Est. 0-1c Tipo Imfocm, Esc. Prim. 1º De Mayo Cve 079p0970c, Barrio El Mirador De La Cabeza De Cintalapa	017-03-0043	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$540,924	\$540,924	\$540,924	\$540,924	\$540,924	\$540,924	\$540,924	100.00	\$0	Aula	664	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233564	Construcción De Viviendas	017-03-0061	Chiapas	Cintalapa	Bethel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$0	\$586,800	\$586,800	\$586,800	\$586,800	\$586,800	\$586,800	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233584	Construcción De Viviendas	017-03-0062	Chiapas	Cintalapa	Valle Dorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA (OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$0	\$293,400	\$293,400	\$293,400	\$293,400	\$293,400	\$293,400	100.00	\$0	Vivienda	24	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233606	Construcción De Viviendas	017-03-0063	Chiapas	Cintalapa	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA (OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$0	\$733,500	\$733,500	\$733,500	\$733,500	\$733,500	\$733,500	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233622	Construcción De Viviendas, N.C.P. Coyoacán	017-03-0064	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA (OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$0	\$635,700	\$635,700	\$635,700	\$635,700	\$635,700	\$635,700	100.00	\$0	Vivienda	52	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233632	Construcción De Viviendas	017-03-0065	Chiapas	Cintalapa	Monte Sinas Dos (Los Horcones)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA (OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$0	\$195,600	\$195,600	\$195,600	\$195,600	\$195,600	\$195,600	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233655	Construcción De Viviendas	017-03-0066	Chiapas	Cintalapa	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA (OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$0	\$440,100	\$440,100	\$440,100	\$440,100	\$440,100	\$440,100	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233736	Construcción De Viviendas	017-03-0067	Chiapas	Cintalapa	14 de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA (OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$0	\$293,400	\$293,400	\$293,400	\$293,400	\$293,400	\$293,400	100.00	\$0	Vivienda	24	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233748	Construcción De Viviendas	017-03-0068	Chiapas	Cintalapa	Etoración	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA (OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$0	\$489,000	\$489,000	\$489,000	\$489,000	\$489,000	\$489,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233758	Construcción De Viviendas	017-03-0069	Chiapas	Cintalapa	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA (OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$0	\$440,100	\$440,100	\$440,100	\$440,100	\$440,100	\$440,100	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233775	Construcción De Viviendas	017-03-0070	Chiapas	Cintalapa	La Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA (OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$0	\$537,900	\$537,900	\$537,900	\$537,900	\$537,900	\$537,900	100.00	\$0	Vivienda	44	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233790	Construcción De Viviendas	017-03-0071	Chiapas	Cintalapa	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA (OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$0	\$244,500	\$244,500	\$244,500	\$244,500	\$244,500	\$244,500	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233801	Construcción De Viviendas	017-03-0072	Chiapas	Cintalapa	Constitución (El Chaytal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA (OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,008,106	\$2,016,213	\$2,016,213	\$2,016,213	\$2,016,213	\$2,016,213	\$2,016,213	100.00	\$0	Vivienda	100	\$0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233844	Proyecto Productivo	017-03-0003	Chiapas	Cintalapa	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$0	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Unidad de producción rural	16	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233850	Proyecto Productivo, C.A.G. México	017-03-0004	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$0	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Unidad de producción rural	16	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400233864	Proyecto Productivo, Ranchería Laguna Seca	017-03-0005	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA (OBRAS PUBLICAS)	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$0	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Unidad de producción rural	28	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233897	Rehabilitación De Edificio Casa Ame (Hospital Integral)	017-03-0027	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$162,482	\$162,482	\$162,482	\$162,482	\$162,482	\$162,482	\$162,482	100.00	\$0	Unidad médica	52,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN SU EJERCICIO 2013
CHP00130400233977	Actualización Del Padrón De Contribuyentes Y/O Tarifas	017-03-0039	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA (PLANEACION)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$0	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	100.00	\$0	Informe	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400233989	Creación Y Actualización Del Plan Municipal De Desarrollo	017-03-0040	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA (OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$0	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	60.00	\$0	Plan	73,668	0.00	100.00	Financiera: QUEDO UN ANHORO DE \$100.00.00 / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400234000	Asistencia Técnica	017-03-0041	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA (PLANEACION)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$0	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	100.00	\$0	Informe	73,668	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP00130400234007	Actualización De Catastro Municipal	017-03-0042	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$0	\$18,926	\$18,926	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	73,668	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO NO EJERCIDO / Física: PROYECTO NO EJERCIDO / Registro:
CHP00130400240385	Rehabilitación De Instalaciones Para Acondicionador Climatiza, Telesec. No. 395	017-03-X201	Chiapas	Cintalapa</																								