

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130400236860	Mejoramiento de Vivienda	SH0303001613	Chiapas	El Bosque	Altigracia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Vivienda	513	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYE EN TIEMPO Y FORMA / Física: SE CONCLUYE AL 100 / Registro: CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400237640	Mejoramiento de Viviendas.	sh0303002613	Chiapas	El Bosque	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Ayuntamiento Municipal de El Bosque, Chiapas.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$830,000	100.00	\$0	Vivienda	399	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400237789	Mejoramiento de Vivienda.	SH0303003613	Chiapas	El Bosque	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Ayuntamiento Municipal de El Bosque, Chiapas.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400238176	Mejoramiento de Vivienda.	SH0303006613	Chiapas	El Bosque	San Isidro Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Ayuntamiento Municipal de El Bosque, Chiapas.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$568,000	\$568,000	\$568,000	\$568,000	\$568,000	\$568,000	\$568,000	100.00	\$0	Vivienda	405	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400239545	Mejoramiento de Vivienda.	sh0303007613	Chiapas	El Bosque	Unión Tierra Tzotzil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Ayuntamiento Municipal de El Bosque, Chiapas-	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Vivienda	127	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400239197	Mejoramiento de Vivienda	SH0303008613	Chiapas	El Bosque	Nueva Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	100.00	\$0	Vivienda	63	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400252675	Mejoramiento de Vivienda	SH0303010613	Chiapas	El Bosque	San Antonio el Brillante	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Vivienda	326	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYE AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. / Física: SE CONCLUYE AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400252850	Mejoramiento de Vivienda	SH0303011613	Chiapas	El Bosque	Argentina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	100.00	\$0	Vivienda	156	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYE AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. / Física: SE CONCLUYE AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. / Registro:	
CHP00130400253844	Mejoramiento de Vivienda	SH0303012613	Chiapas	El Bosque	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Vivienda	621	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYE AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. / Física: SE CONCLUYE AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. / Registro:	
CHP00130400255816	Mejoramiento de Vivienda	SH0303013613	Chiapas	El Bosque	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Vivienda	393	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400255884	Mejoramiento de Vivienda	SH0303014613	Chiapas	El Bosque	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	100.00	\$0	Vivienda	390	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400256000	Mejoramiento de Vivienda	SH0303015613	Chiapas	El Bosque	San Francisco Comó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$217,508	\$217,508	\$217,508	\$217,508	\$217,508	\$217,508	\$217,508	100.00	\$0	Vivienda	326	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400256072	Mejoramiento de Vivienda	SH0303016613	Chiapas	El Bosque	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400256137	Mejoramiento de Vivienda	SH0303017613	Chiapas	El Bosque	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Vivienda	81	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400256184	Mejoramiento de Vivienda	SH0303018613	Chiapas	El Bosque	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$974,000	\$461,545	\$461,545	\$461,545	\$461,545	\$461,545	\$461,545	100.00	\$0	Vivienda	815	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP00130400257978	Construccion De Tejado Estructural En Cancha Deportiva	SH0303046614	Chiapas	El Bosque	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$921,904	\$921,904	\$921,904	\$921,904	\$921,904	\$921,904	\$921,904	\$921,904	100.00	\$0	Obra	393	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP00130400258017	Remodelación De Aula En Escuela Telesecundaria	SH0303049423	Chiapas	El Bosque	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$93,238	\$93,238	\$93,238	\$93,238	\$93,238	\$93,238	\$93,238	\$93,238	100.00	\$0	Aula	72	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP00130400258047	Construccion De Muro De Contención	SH030300516141	Chiapas	El Bosque	Pistano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$367,018	\$367,018	\$367,018	\$367,018	\$367,018	\$367,018	\$367,018	100.00	\$0	Metro cúbico	1,992	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP00130400258068	Construccion De Tanque De Almacenamiento	SH0303055611	Chiapas	El Bosque	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$197,500	\$197,500	\$197,500	\$197,500	\$197,500	\$197,500	\$197,500	100.00	\$0	Tanque	214	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP00130400258088	Mejoramiento de Vivienda	SH0303058613	Chiapas	El Bosque	San Pedro Nictalium	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$461,545	\$461,545	\$461,545	\$461,545	\$461,545	\$461,545	\$461,545	100.00	\$0	Vivienda	1,881	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP00130400258112	Mejoramiento de Vivienda	SH0303059613	Chiapas	El Bosque	San Pedro Nictalium	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$461,545	\$461,545	\$461,545	\$461,545	\$461,545	\$461,545	\$461,545	100.00	\$0	Vivienda	1,881	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP00130400258167	Construccion De Puente Vehicular	UB0103060611	Chiapas	El Bosque	Chabajal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$135,570	\$135,570	\$135,570	\$135,570	\$135,570	\$135,570	\$135,570	100.00	\$0	Metro Lineal	746	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP00130400258188	Construccion De Puente Vehicular	UB0103061611	Chiapas	El Bosque	San Cayetano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$174,218	\$174,218	\$174,218	\$174,218	\$174,218	\$174,218	\$174,218	100.00	\$0	Metro Lineal	1,833	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP00130400258206	Construccion De Muro De Contención	SH03030626141	Chiapas	El Bosque	San Cayetano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$55,882	\$55,882	\$55,882	\$55,882	\$55,882	\$55,882	\$55,882	100.00	\$0	Metro Lineal	1,833	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP00130400258218	Construccion De Cunetas En Acceso Principal	SH03030636141	Chiapas	El Bosque	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$353,322	\$353,322	\$353,322	\$353,322	\$353,322	\$353,322	\$353,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	399	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP00130400258228	Mejoramiento de Vivienda	SH0303064613	Chiapas	El Bosque	San Pedro Nictalium	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,076,910	\$2,076,910	\$2,076,910	\$2,076,910	\$2,076,910	\$2,076,910	\$2,076,910	100.00	\$0	Vivienda	1,881	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP00130400258237	Construccion De Muro De Contención	SH03030656141	Chiapas	El Bosque	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$301,160	\$301,160	\$301,160	\$301,160	\$301,160	\$301,160	\$301,160	100.00	\$0	Metro Lineal	475	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP00130400258249	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario (3a. Etapa)	SH03030706134	Chiapas	El Bosque	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,214,480	\$2,214,480	\$2,214,480	\$2,214,480	\$2,214,480	\$2,214,480	\$2,214,480	100.00	\$0	Metro Lineal	867	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP00130400258258	Construccion De Muro De Contención (8.º Sn Isidro)	SH03030716141	Chiapas																											

