

Información General del Proyecto																Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130300220607	Construcción de Cancha de Usos Múltiples En La Esc. Telesecundaria Justo Sierra Méndez 07ev0339x	FISM008	Chiapas	El Porvenir	Chimalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	100.00	00	Cancha	13,201	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130300220654	Construcción de Techaro de Cancha de Usos Múltiples En La Esc. Prim. Federal Ilic Adolfo Lopez Mateos 07bc1830d	FISM011	Chiapas	El Porvenir	Mexicalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$1,192,988	\$1,192,988	\$1,192,988	\$1,192,988	\$1,192,988	\$1,192,988	\$1,192,988	100.00	00	Cancha	13,201	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130300220703	Construcción de Techaro de Cancha de Usos Múltiples En La Esc. Telesecundaria No. 199 José Vasconcelos Calderón 07ev41241	FISM015	Chiapas	El Porvenir	Las Salvia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	100.00	00	Cancha	13,201	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130300220752	Construcción de Techaro de Cancha de Usos Múltiples En La Esc. Prim. Victor FISM012 Manuel Aranda de León 07evr0508c	FISM012	Chiapas	El Porvenir	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	100.00	00	Cancha	13,201	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130300220786	Construcción de Techaro de Cancha de Usos Múltiples En La Esc. Prim. Bil. Benemérito De Las Américas 07qb1525z	FISM018	Chiapas	El Porvenir	Unión Buenavista 2	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	100.00	00	Cancha	13,201	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130300220828	Construcción de Cancha de Usos Múltiples En La Esc. Prim. Bil. Guadalupe Victoria 07qb2846f	FISM009	Chiapas	El Porvenir	Capilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	100.00	00	Cancha	13,201	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130300220860	Construcción de Cancha de Usos Múltiples En La Esc. Prim. Del Estado José María Morelos y Pavón 07qrc041a	FISM010	Chiapas	El Porvenir	Las Salvia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	100.00	00	Cancha	13,201	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130300220890	Construcción de Dos Aulas 6x8 Estructura Rc En La Esc. Prim. Bil. Cristóbal Colón 07qb3172p	FISM014	Chiapas	El Porvenir	Chimalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$909,135	\$909,135	\$909,135	\$909,135	\$909,135	\$909,135	\$909,135	100.00	00	Aula	13,201	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130300220931	Construcción de Cancha de Usos Múltiples En La Esc. Telesecundaria No. 626 Tierra Y Libertad 07ev0659h	FISM016	Chiapas	El Porvenir	Zapotillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	100.00	00	Metro Cuadrado	389	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130300220969	Construcción de Cancha de Usos Múltiples En La Esc. Prim. Rural Prof. Arturo Abrego Petris 07qtr3764c	FISM017	Chiapas	El Porvenir	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	100.00	00	Metro Cuadrado	321	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130300221004	Construcción de Dos Aulas Estructura Rc En La Esc. Prim. 14 De Septiembre 07qtr0309o	FISM021	Chiapas	El Porvenir	Canadé	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$897,483	\$897,483	\$897,483	\$897,483	\$897,483	\$897,483	\$897,483	100.00	00	Aula	13,201	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130300221034	Construcción de Dos Aulas 6x8 Ma Estructura Rc En La Esc. Prim. Bil. Benito Juárez García 07qb07712a	FISM026	Chiapas	El Porvenir	Mojón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$813,622	\$813,622	\$813,622	\$813,622	\$813,622	\$813,622	\$813,622	100.00	00	Aula	344	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130300221066	Construcción de Dos Aulas En La Esc. Sec. Del Bdo. Juan Sabines Guerrero 07ee0204c	FISM029	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$1,078,817	\$1,078,817	\$1,078,817	\$1,078,817	\$1,078,817	\$1,078,817	\$1,078,817	100.00	00	Aula	1,436	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130300221097	Construcción de Cancha de Usos Múltiples En La Esc. Prim. Justo Sierra Méndez 07qtr0431b	FISM035	Chiapas	El Porvenir	Male Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$491,086	\$491,086	\$491,086	\$491,086	\$491,086	\$491,086	\$491,086	100.00	00	Metro Cuadrado	466	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130300221125	Construcción de Techaro de Cancha de Usos Múltiples En La Esc. Prim. Fed. Miguel Alemán Valdés 07qtr3665o	FISM019	Chiapas	El Porvenir	Miravalle	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	100.00	00	Metro Cuadrado	419	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130300221149	Construcción de Techaro de Cancha de Usos Múltiples En La Esc. Prim. Dr. Rodolfo Figueroa Requena 07qtr418r	FISM031	Chiapas	El Porvenir	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	100.00	00	Metro Cuadrado	126	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130300221202	Construcción de Usos Múltiples En La Esc. Prim. Leoná Vicario 07qtr0012v	FISM033	Chiapas	El Porvenir	Jorge de la Vega Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	100.00	00	Metro Cuadrado	83	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130300221253	Construcción de Salon De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Pval. 10 De Noviembre 07qtr0846a	FISM032	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$1,205,723	\$1,205,723	\$1,205,723	\$1,205,723	\$1,205,723	\$1,205,723	\$1,205,723	100.00	00	Pieza	1,436	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130300221274	Construcción de Un Aula En La Esc. Prim. Comunitaria 14 De Septiembre 07qtr4752z	FISM030	Chiapas	El Porvenir	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$396,124	\$396,124	\$396,124	\$396,124	\$396,124	\$396,124	\$396,124	100.00	00	Aula	377	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400266141	Construcción de Banda Perimetral En El Jardín De Niños Y Niñas Melitón Kleincoot07qtr0285v	fiem07	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal el porvenir, chiapas	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$396,124	\$740,697	\$740,697	\$740,697	\$740,697	\$740,697	\$740,697	100.00	00	Bardas	201	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400266190	Construcción de Una Banda Perimetral La Escuela Secundaria Sierra Madre De Chiapas Oct 07ee0019g	fiem013	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal el porvenir, chiapas	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$923,667	\$923,667	\$923,667	\$923,667	\$923,667	\$923,667	\$923,667	100.00	00	Bardas	220	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400266248	Construcción de Una Banda Perimetral La Esc. Prim. Juan Sacutia Oct 07qb2232	fiem027	Chiapas	El Porvenir	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal el porvenir, chiapas	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$951,292	\$951,292	\$951,292	\$951,292	\$951,292	\$951,292	\$951,292	100.00	00	Bardas	256	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400266320	Construcción de Cocina Escolar En La Esc. Ignacio José de Aldeña Y Unzuaga Oct 07qb0233a	fiem036	Chiapas	El Porvenir	Jerió	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal el porvenir, chiapas	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$459,331	\$459,331	\$459,331	\$459,331	\$459,331	\$459,331	\$459,331	100.00	00	Pieza	356	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400266396	Construcción de Una Banda Perimetral En El Albergue Escolar Enrique Peñalosa 07ta0813c	fiem028	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal el porvenir, chiapas	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$999,848	\$999,848	\$999,848	\$999,848	\$999,848	\$999,848	\$999,848	100.00	00	Bardas	422	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400266448	Construcción de Cancha de Usos Múltiples Con Tribunas	fiem034	Chiapas	El Porvenir	San José las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal el porvenir, chiapas	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$886,133	\$886,133	\$886,133	\$886,133	\$886,133	\$886,133	\$886,133	100.00	00	Cancha	546	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400266513	Curso de Capacitación Y Actualización Prodim	fiem prodim	Chiapas	El Porvenir	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal el porvenir, chiapas	Otra obra pública En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$260,422	\$260,422	\$260,422	\$260,422	\$260,422	\$260,422	\$260,422	100.00	00	Informe	13,208	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400266567	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional	fiem-asistencia tecnica	Chiapas	El Porvenir	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal el porvenir, chiapas	Otra obra pública En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$781,265	\$781,265	\$781,265	\$781,265	\$781,265	\$781,265	\$781,265	100.00	00	Informe	13,208	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400267024	Construcción de Techaro D3 Cancha de Usos Múltiples, Telaco. José Vasconcelos Calderón	fiem040	Chiapas	El Porvenir	Las Salvia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal el porvenir, chiapas	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	100.00	00	Obra	650	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400267071	Construcción de Do Canchas En La Esc. Sec. Del Estado Juan Sabines Guerrero	fiem041	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal el porvenir, chiapas	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$10,788,117	\$1,078,817	\$1,078,817	\$1,078,817	\$1,078,817	\$1,078,817	\$1,078,817	100.00	00	Obra	452	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400267135	Construcción de Techaro de Can																												

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CHP00130400267572	Rehabilitación De Vivienda	fiar59	Chiapas	El Porvenir	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento unicipal el porvenir	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$921,136	\$921,136	\$921,136	\$921,136	\$921,136	\$921,136	\$921,136	100.00	\$0	Obra	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400267584	Rehabilitación De Vivienda	fiar060	Chiapas	El Porvenir	El Roble	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento municipal el porvenir	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$603,200	\$603,200	\$603,200	\$603,200	\$603,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	450	100.00	0.00	Financiera: obra referendada / Física: obra referendada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400267610	Apertura Y Rebestimio De Camino Rural	fiar061	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Nolasco Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento municipal el porvenir	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$2,233,336	\$2,233,336	\$2,233,336	\$2,233,336	\$2,233,336	\$2,167,904	\$2,167,904	97.07	\$0	Obra	1,980	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.