

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP0013040023896	Apertura de Calle y Revestimiento	047-03-0036	Chiapas	Jitotol	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$544,963	\$544,963	\$544,963	\$544,963	\$544,963	\$544,963	\$544,963	\$544,963	100.00	\$0	Metro Lineal	36	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400233907	Construcción de Aula de Conafe En Esc. Prim. Benito Juárez. Clave: 07Apr6938	047-03-0045	Chiapas	Jitotol	Monterrey Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$371,500	\$371,500	\$371,500	\$371,500	\$371,500	\$371,500	\$371,500	\$371,500	100.00	\$0	Obra	43	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
CHP00130400233917	Construcción de Una Aula Conafe En La Esc. Prim. Agustín Melgar Clave! 07Apr6938	047-03-0044	Chiapas	Jitotol	Trénsito Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$480,670	\$480,670	\$480,670	\$480,670	\$480,670	\$480,670	\$480,670	\$480,670	100.00	\$0	Obra	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400233924	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	047-03-0042	Chiapas	Jitotol	San Antonio la Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metro Lineal	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
CHP00130400233938	Ampliación Del Sistema Del Drenaje Sanitario A. Etapa	047-03-0020	Chiapas	Jitotol	Matasano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Obra	166	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400233945	Conservación De Calle En Diferentes Localidades	047-03-0023	Chiapas	Jitotol	Cobertura municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Metro Lineal	4,811	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
CHP00130400233953	Construcción De Salon De Usos Múltiples	047-03-0056	Chiapas	Jitotol	Laguna de Pájaros Anzures	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$178,861	\$178,861	\$178,861	\$178,861	\$178,861	\$178,861	\$178,861	\$178,861	100.00	\$0	Obra	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
CHP00130400233958	Construcción De Letrinas	047-03-0025	Chiapas	Jitotol	Congregación el Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$306,500	\$306,500	\$306,500	\$306,500	\$306,500	\$306,500	\$306,500	\$306,500	100.00	\$0	Letrina, Metros Cubicos	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400233964	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	047-03-0012	Chiapas	Jitotol	Salitral	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$306,500	\$306,500	\$306,500	\$306,500	\$306,500	\$306,500	\$306,500	\$306,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	69	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
CHP00130400233972	Construcción De Letrinas	047-03-0024	Chiapas	Jitotol	Paraje San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$302,801	\$302,801	\$302,801	\$302,801	\$302,801	\$302,801	\$302,801	\$302,801	100.00	\$0	Letrina, Metros Cubicos	37	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
CHP00130400233983	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	047-03-0061	Chiapas	Jitotol	Cobertura municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$300,061	\$300,061	\$300,061	\$300,061	\$300,061	\$300,061	\$300,061	\$300,061	100.00	\$0	Metros Lineales	3,701	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
CHP00130400233991	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	047-03-0031	Chiapas	Jitotol	El Chen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$306,500	\$306,500	\$306,500	\$306,500	\$306,500	\$306,500	\$306,500	\$306,500	100.00	\$0	Metro Lineal	73	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
CHP00130400234002	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	047-03-0032	Chiapas	Jitotol	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	100.00	\$0	Metro Lineal	39	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
CHP00130400234010	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	047-03-0037	Chiapas	Jitotol	Cobertura municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$112,888	\$112,888	\$112,888	\$112,888	\$112,888	\$112,888	\$112,888	\$112,888	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,701	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
CHP00130400234015	Conservación De Camino En Tramo Aislados Buena Vista - Campo Alegre	047-03-0062	Chiapas	Jitotol	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Metro Lineal	216	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400234019	Ampliación De Línea De Distribución De La Energía Eléctrica	047-03-0051	Chiapas	Jitotol	San Antonio la Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$177,500	\$177,500	\$177,500	\$177,500	\$177,500	\$177,500	\$177,500	\$177,500	100.00	\$0	Obra	85	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
CHP00130400234023	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	047-03-0056	Chiapas	Jitotol	Plan Faredón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$101,931	\$101,931	\$101,931	\$101,931	\$101,931	\$101,931	\$101,931	\$101,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	325	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400234027	Rehabilitación De La Casa Ejidal	047-03-0063	Chiapas	Jitotol	Cobertura municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$177,984	\$177,984	\$177,984	\$177,984	\$177,984	\$177,984	\$177,984	\$177,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,811	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
CHP00130400234036	Suministro E Instalación De Módulos Solares	047-03-0057	Chiapas	Jitotol	Monterrey Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$297,700	\$297,700	\$297,700	\$297,700	\$297,700	\$297,700	\$297,700	\$297,700	100.00	\$0	Obra	39	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
CHP00130400234039	Suministro E Instalación De Módulos Solares	047-03-0067	Chiapas	Jitotol	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$183,200	\$183,200	\$183,200	\$183,200	\$183,200	\$183,200	\$183,200	\$183,200	100.00	\$0	Obra	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
CHP00130400234045	Construcción De Un Aula De Conafe En La Esc. Prim. José María Morelos	047-03-0048	Chiapas	Jitotol	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$306,800	\$306,800	\$306,800	\$306,800	\$306,800	\$306,800	\$306,800	\$306,800	100.00	\$0	Obra	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400251487	Rehabilitación De Vivienda	047-03-0039	Chiapas	Jitotol	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Vivienda	161	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400251582	Construcción De Casa De Salud 2a Etapa	047-03-0052	Chiapas	Jitotol	Las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Salud	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Unidad médica	1,629	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400251857	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario 2a Etapa	047-030065	Chiapas	Jitotol	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$6,762,629	\$6,762,629	\$6,762,629	\$6,762,629	\$6,762,629	\$6,762,629	\$6,762,629	\$6,762,629	100.00	\$0	Sistema	2,497	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400251973	Enmallado Perimetral 2a Etapa	047-03-0007	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$66,705	\$66,705	\$66,705	\$66,705	\$66,705	\$66,705	\$66,705	\$66,705	100.00	\$0	Escuela	4,811	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400252194	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional	047-03-0033	Chiapas	Jitotol	Cobertura municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	\$0	Informe	15,005	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORME ANUAL AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400252364	Adquisición De Software Mobiliario Y Equipo De Administración	047-03-0035	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$39,373	\$39,373	\$39,373	\$39,373	\$39,373	\$39,373	\$39,373	\$39,373	100.00	\$0	Lote	15,005	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EJERCICIO 2013 AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400252453	Gastos Indirectos	047-03-0038	Chiapas	Jitotol	Cobertura municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOTOL	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,340,071	\$1,340,071	\$1,340,071	\$1,340,071	\$1,340,071	\$1,340,071	\$1,340,071	\$1,340,071	100.00	\$0	Informe	15,005	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EJERCICIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.