

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP0013030020256	Revestimiento De Camino	020-03-0023	Chiapas	La Concordia	Nuevo Resplandor	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$3,440,702	\$5,338,328	\$3,731,819	\$3,731,819	\$3,731,819	\$3,731,819	\$3,731,819	\$3,731,819	69.91	\$0	Kilómetro	44,082	80.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA TIENE UN ANORO PRESUPUESTAL DE \$ 1,636,599.18 - ASIMISMO LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300202726	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora	020-03-0024	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$744,375	\$841,531	\$841,531	\$841,531	\$841,531	\$841,531	\$841,531	\$841,531	100.00	\$0	Planta	7,123	85.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300202796	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	020-03-0025	Chiapas	La Concordia	Hijos Héroos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,092,808	\$1,693,597	\$1,539,757	\$1,539,757	\$1,539,757	\$1,539,757	\$1,539,757	\$1,539,757	90.92	\$0	Sistema	805	64.52	90.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300202921	Proyecto Productivo Acuicola (Pescadores La Colilla)	020-03-0026	Chiapas	La Concordia	Rizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	100.00	\$0	Viveros	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% ANORO PRESUPUESTAL DE \$ 0.45 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203044	Proyecto Productivo Acuicola (Pescadores Del Centro)	020-03-0027	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	100.00	\$0	Viveros	541	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% ANORO PRESUPUESTAL DE \$ 0.45 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203357	Pavimentación De Calles	020-03-0029	Chiapas	La Concordia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,691,089	\$1,773,936	\$1,773,936	\$1,773,936	\$1,773,936	\$1,773,936	\$1,773,936	\$1,773,936	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	1,127	97.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203396	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	020-03-0030	Chiapas	La Concordia	El Espinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$535,442	\$800,861	\$800,861	\$800,861	\$800,861	\$800,861	\$800,861	\$800,861	100.00	\$0	Sistema	225	78.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203438	Revestimiento De Camino	020-03-0031	Chiapas	La Concordia	Monte Verde Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$380,716	\$501,967	\$380,716	\$380,716	\$380,716	\$380,716	\$380,716	\$380,716	75.84	\$0	Kilómetro	167	80.00	80.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203517	Pavimentación De Calles	020-03-0033	Chiapas	La Concordia	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$322,119	\$395,261	\$395,261	\$395,261	\$395,261	\$395,261	\$395,261	\$395,261	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	851	90.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203554	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	020-03-0034	Chiapas	La Concordia	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$400,805	\$513,239	\$513,239	\$513,239	\$513,239	\$513,239	\$513,239	\$513,239	100.00	\$0	Sistema	851	80.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203578	Pavimentación De Calles	020-03-0035	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,323,484	\$1,644,500	\$1,644,500	\$1,644,500	\$1,644,500	\$1,644,500	\$1,644,500	\$1,644,500	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	2,715	85.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300204822	Pavimentación De Calles	020-03-0070	Chiapas	La Concordia	Elemente de Schoveris	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,033,932	\$1,033,932	\$1,033,932	\$1,033,932	\$1,033,932	\$1,033,932	\$1,033,932	\$1,033,932	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	2,157	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201021	Rehabilitación De Vivienda	020-03-0127	Chiapas	La Concordia	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$548,721	\$569,519	\$548,721	\$548,721	\$548,721	\$548,721	\$548,721	\$548,721	96.35	\$0	Vivienda	191	96.35	96.35	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303002010282	Rehabilitación De La Red De Drenaje	020-03-0105	Chiapas	La Concordia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$363,576	\$548,113	\$548,113	\$548,113	\$548,113	\$548,113	\$548,113	\$548,113	100.00	\$0	Metro Lineal	1,127	68.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210566	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo (Ej. El Altillio Y Juan Sabinés)	020-03-0065	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$184,100	\$184,100	\$184,100	\$184,100	\$184,100	\$184,100	\$184,100	\$184,100	100.00	\$0	Pieza	215	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210597	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo	020-03-0066	Chiapas	La Concordia	Rizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	100.00	\$0	Pieza	420	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211090	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo	020-03-0067	Chiapas	La Concordia	Nuevo Resplandor	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$216,650	\$216,650	\$216,650	\$216,650	\$216,650	\$216,650	\$216,650	\$216,650	100.00	\$0	Pieza	267	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211136	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo (Ej. Hijos Héroos Y N.C.P. Sonora)	020-03-0068	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Pieza	339	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211181	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo	020-03-0069	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$396,900	\$396,900	\$396,900	\$396,900	\$396,900	\$396,900	\$396,900	\$396,900	100.00	\$0	Pieza	392	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211246	Rehabilitación Del Sitio De Disposición Final De Residuos Sólidos Urbanos	020-03-0097	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$8,582	\$642,178	\$642,178	\$642,178	\$642,178	\$642,178	\$642,178	\$642,178	100.00	\$0	Obra	7,123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2012 Y 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211338	Construcción De La Red De Agua Potable	020-03-0094	Chiapas	La Concordia	Nuevo Copal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$269,393	\$535,108	\$535,108	\$535,108	\$535,108	\$535,108	\$535,108	\$535,108	100.00	\$0	Pozo	610	92.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211381	Ampliación De La Red De Agua Potable	020-03-0071	Chiapas	La Concordia	Nuevo Resplandor	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$885,771	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Pozo	927	99.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211439	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	020-03-0072	Chiapas	La Concordia	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$335,764	\$353,140	\$353,140	\$353,140	\$353,140	\$353,140	\$353,140	\$353,140	100.00	\$0	Pozo	392	97.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211509	Rehabilitación De La Escuela Primaria Urbana Federal Juan Escobedo Clave 07969078	020-03-0073	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$627,057	\$695,329	\$695,329	\$695,329	\$695,329	\$695,329	\$695,329	\$695,329	100.00	\$0	Obra	78	92.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, ASIMISMO REGISTRA UN ANORO PRESUPUESTAL DE \$ 1,885.44 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211556	Pavimentación De Calles (Barrio Santa Cecilia)	020-03-0077	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$324,103	\$324,103	\$324,103	\$324,103	\$324,103	\$324,103	\$324,103	\$324,103	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	7,123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211608	Rehabilitación Del Jardín De Niños Rafael Sabines Custodia, Clave 07969155a	020-03-0078	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$650,838	\$652,603	\$650,838	\$650,838	\$650,838	\$650,838	\$650,838	\$650,838	99.73	\$0	Obra	144	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% TENIENDO UN ANORO PRESUPUESTAL DE \$1,744.99 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211633	Pavimentación De Calles	020-03-0091	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$393,548	\$716,273	\$716,273	\$716,273	\$716,273	\$716,273	\$716,273	\$716,273	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	7,123	55.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211689	Construcción De Escuela Primaria Urbana Federal Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 07969032b	020-03-0079	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,719,763	\$1,745,585	\$1,723,963	\$1,723,963											

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130400262477	Pavimentación De Calles (Barrio Guadalupe)	020-03-0075	Chiapas	La Concordia	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$240,023	\$240,023	\$240,023	\$240,023	\$240,023	\$240,023	\$240,023	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	7,123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400262543	Pavimentación De Calles (Barrio Zona Suburbana)	020-03-0076	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	7,123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400262683	Rehabilitación De Camino (Ejido Ramel Santa Cruz)	020-03-0083	Chiapas	La Concordia	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$764,679	\$764,679	\$764,679	\$764,679	\$764,679	\$764,679	\$764,679	100.00	\$0	Metro Lineal	682	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400262745	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable	020-03-0096	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$568,568	\$568,568	\$568,568	\$568,568	\$568,568	\$568,568	\$568,568	100.00	\$0	Documento	7,123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400262782	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	020-03-0098	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$429,579	\$429,579	\$429,579	\$429,579	\$429,579	\$429,579	\$429,579	100.00	\$0	Documento	7,123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400262843	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Represas Ecológicas Filtrantes	020-03-0103	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	100.00	\$0	Documento	44,082	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400263137	Rehabilitación De Camino	020-03-0106	Chiapas	La Concordia	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$327,041	\$327,041	\$98,112	\$98,112	\$98,112	\$98,112	\$98,112	\$98,112	30.00	\$0	Kilómetro	148	20.00	20.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400263204	Diagnostico Tecnico De Infraestructura Educativa	020-03-0107	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$849,918	\$849,918	\$849,918	\$849,918	\$849,918	\$849,918	\$849,918	\$849,918	100.00	\$0	Documento	44,082	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400263763	Cursos De Capacitación Y Actualización	020-03-0108	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$575,041	\$575,041	\$575,041	\$575,041	\$575,041	\$575,041	\$575,041	100.00	\$0	Informe	44,082	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400263995	Asistencia Técnica	020-03-0109	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,725,123	\$1,725,123	\$1,725,123	\$1,725,123	\$1,725,123	\$1,725,123	\$1,725,123	100.00	\$0	Informe	44,082	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400264232	Rehabilitación De Canales De Riego (Distrito De Riego La Concordia)	020-03-0110	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,187,979	\$1,187,979	\$1,187,979	\$1,187,979	\$1,187,979	\$1,187,979	\$1,187,979	100.00	\$0	Obra	1,796	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400264418	Rehabilitación De Corrales De Manejo	020-03-0111	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$422,763	\$422,763	\$422,763	\$422,763	\$422,763	\$422,763	\$422,763	100.00	\$0	Obra	1,796	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400264676	Pavimentación De Calles	020-03-0112	Chiapas	La Concordia	Juan Sábines	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$139,345	\$139,345	\$139,345	\$139,345	\$139,345	\$139,345	\$139,345	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	236	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400264905	Pavimentación De Calles	020-03-0113	Chiapas	La Concordia	San José Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$430,218	\$430,218	\$430,218	\$430,218	\$430,218	\$430,218	\$430,218	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	207	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400264980	Pavimentación De Calles (Ejido San Isidro La Cuchilla)	020-03-0114	Chiapas	La Concordia	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$397,970	\$397,970	\$397,970	\$397,970	\$397,970	\$397,970	\$397,970	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	223	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001304002648839	Construcción Del Dren Pluvial	020-03-0115	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$361,831	\$361,831	\$361,831	\$361,831	\$361,831	\$361,831	\$361,831	100.00	\$0	Metro Lineal	7,123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001304002648863	Revestimiento De Camino	020-03-0116	Chiapas	La Concordia	Dolores Jaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Kilómetro	1,148	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001304002648893	Pavimentación De Calles	020-03-0117	Chiapas	La Concordia	Guadalupe Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$413,267	\$413,267	\$413,267	\$413,267	\$413,267	\$413,267	\$413,267	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	533	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400264934	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	020-03-0118	Chiapas	La Concordia	Las Toronjas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$563,599	\$563,599	\$281,800	\$281,800	\$281,800	\$281,800	\$281,800	\$281,800	50.00	\$0	Transformador	125	50.00	20.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400264972	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Ejido Plan De Libertad Alta)	020-03-0119	Chiapas	La Concordia	Plan de la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$458,485	\$458,485	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador	628	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002649014	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	020-03-0120	Chiapas	La Concordia	El Atitillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$399,934	\$399,934	\$399,934	\$399,934	\$399,934	\$399,934	\$399,934	\$399,934	100.00	\$0	Sistema	273	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002649043	Rehabilitación De Escuelas Primarias: Juan Escutia, Miguel Hidalgo Y Emiliano Zapata, En Cabeza Municipal	020-03-0121	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$263,286	\$263,286	\$263,286	\$263,286	\$263,286	\$263,286	\$263,286	\$263,286	100.00	\$0	Obra	804	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400272501	Rehabilitación De La Escuela Primaria Urbana Federal Republica Mexicana	020-03-0122	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,973,949	\$1,973,949	\$1,001,006	\$1,001,006	\$1,001,006	\$1,001,006	\$1,001,006	\$1,001,006	50.71	\$0	Obra	296	50.71	20.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400272531	Rehabilitación De Caminos Rurales	020-03-0123	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,085,580	\$1,085,580	\$1,085,580	\$1,085,580	\$1,085,580	\$1,085,580	\$1,085,580	\$1,085,580	100.00	\$0	Kilómetro	44,082	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400272543	Construcción De Edificio C Y Torre Metálica Para Internet Instalación En El Centro Regional De Educación Superior A Distancia (Crendi)	020-03-0124	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,496,174	\$3,496,174	\$3,486,718	\$3,486,718	\$3,486,718	\$3,486,718	\$3,486,718	\$3,486,718	99.73	\$0	Obra	96	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS AL 100%, ASIMISMO REGISTRA UN AVANCE PRESUPUESTAL DE \$ 3,486,718 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400272557	Construcción De Aula Didáctica Est. No V Obra Exterior De La Escuela Telesecundaria Rosario Castellano Figuerro	020-03-0125	Chiapas	La Concordia	El Atitillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$717,914	\$717,914	\$364,054	\$364,054	\$364,054	\$364,054	\$364,054	\$364,054	50.71	\$0	Obra	40	50.00	20.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400272571	Rehabilitación De Galerías (Ssa Creel Del Ambar)	020-03-0126	Chiapas	La Concordia	El Ambar (El Ambar de Bihoverría)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$418,062	\$418,062	\$341,395	\$341,395	\$341,395	\$341,395	\$341,395	\$341,395	81.66	\$0	Obra	56	80.00	85.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400273076	Rehabilitación De Vivienda	020-03-0128	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$116,928	\$116,928	\$116,928	\$116,928	\$116,928	\$116,928	\$116,928	\$116,928	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400273093	Rehabilitación De Vivienda	020-03-0129	Chiapas	La Concordia	Piedra Blanca (La Vega del Palmar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013															

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130400273317	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Piedra Blanca	020-03-0140	Chiapas	La Concordia	Piedra Blanca (La Vega del Palmar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$402,939	\$402,939	\$377,683	\$377,683	\$377,683	\$377,683	\$377,683	\$377,683	93.78	\$0	Documento	150	90.00	90.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400273339	Pavimentación De Calles (Calle Central Entre 6a Y 7a Norte)	020-03-0141	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$880,102	\$880,102	\$880,102	\$880,102	\$880,102	\$880,102	\$880,102	\$880,102	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	7,123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400273355	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	020-03-0142	Chiapas	La Concordia	Nuevo Copal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,015,245	\$2,015,245	\$284,832	\$284,832	\$284,832	\$284,832	\$284,832	\$284,832	14.13	\$0	Transformador	135	38.00	10.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400273373	Pavimentación De Calles	020-03-0143	Chiapas	La Concordia	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$708,515	\$708,515	\$212,555	\$212,555	\$212,555	\$212,555	\$212,555	\$212,555	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	503	30.00	20.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400273406	Rehabilitación De Camino	020-03-0144	Chiapas	La Concordia	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$224,067	\$224,067	\$67,220	\$67,220	\$67,220	\$67,220	\$67,220	\$67,220	30.00	\$0	Metro Lineal	656	30.00	20.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400273434	Rehabilitación De Clínicas Y Centros De Salud Rurales	020-03-0145	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Salud	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$852,025	\$852,025	\$852,025	\$852,025	\$852,025	\$852,025	\$852,025	\$852,025	100.00	\$0	Centro	44,082	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400273462	Construcción De Puente Vado Reforma La Ktapa	020-03-0146	Chiapas	La Concordia	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,511,908	\$1,511,908	\$855,623	\$855,623	\$855,623	\$855,623	\$855,623	\$855,623	56.59	\$0	Metro Lineal	1,148	58.00	60.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400273481	Pavimentación De Calles	020-03-0147	Chiapas	La Concordia	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$363,813	\$363,813	\$363,813	\$363,813	\$363,813	\$363,813	\$363,813	\$363,813	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,005	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400273493	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sistema De Agua Potable	020-03-0148	Chiapas	La Concordia	Elmante de Schemeris	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$259,262	\$259,262	\$259,262	\$259,262	\$259,262	\$259,262	\$259,262	\$259,262	100.00	\$0	Documento	2,157	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400273513	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	020-03-0149	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$699,580	\$699,580	\$349,790	\$349,790	\$349,790	\$349,790	\$349,790	\$349,790	50.00	\$0	Transformador	2,715	60.00	60.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400273534	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Santo Domingo)	020-03-0150	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$304,856	\$304,856	\$304,856	\$304,856	\$304,856	\$304,856	\$304,856	\$304,856	100.00	\$0	Metro Lineal	2,715	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400273555	Construcción De Puente Vado	020-03-0151	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$604,678	\$604,678	\$302,339	\$302,339	\$302,339	\$302,339	\$302,339	\$302,339	50.00	\$0	Metro Lineal	7,123	58.00	30.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400273582	Revestimiento De Camino (Ranchería La Meseta) (Santo Domingo)	020-03-0152	Chiapas	La Concordia	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,034,116	\$1,034,116	\$517,058	\$517,058	\$517,058	\$517,058	\$517,058	\$517,058	50.00	\$0	Kilómetro	610	50.00	30.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400273596	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución Eléctrica	020-03-0092	Chiapas	La Concordia	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$519,295	\$519,295	\$519,000	\$519,000	\$519,000	\$519,000	\$519,000	\$519,000	99.94	\$0	Transformador	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CORRESPONDIENTES CON PRESUPUESTO 2012. EXISTE UN AHOORO PRESUPUESTAL DE \$ 294.87 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400273514	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica	020-03-0093	Chiapas	La Concordia	Berlín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$533,292	\$533,292	\$533,000	\$533,000	\$533,000	\$533,000	\$533,000	\$533,000	99.95	\$0	Transformador	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2013 CON AHOORO PRESUPUESTAL DE \$ 292.48 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400273531	Pavimentación De Calles	020-03-0074	Chiapas	La Concordia	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$302,765	\$302,765	\$302,765	\$302,765	\$302,765	\$302,765	\$302,765	\$302,765	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	7,123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADAS EN EN EL 2013 CON AHOORO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400273548	Pavimentación De Calles	020-03-0075	Chiapas	La Concordia	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$240,023	\$240,023	\$240,023	\$240,023	\$240,023	\$240,023	\$240,023	\$240,023	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	7,123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2013 CON AHOORO PRESUPUESTAL 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400273572	Pavimentación De Calles	020-03-0076	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	7,123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2013 CON AHOORO PRESUPUESTAL 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1330200157601	Revestimiento De Camino	020-03-0032	Chiapas	La Concordia	Dolores Jaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$462,430	\$1,387,289	\$1,387,289	\$1,387,289	\$1,387,289	\$1,387,289	\$1,387,289	\$1,387,289	100.00	\$0	Kilómetro	1,148	80.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2013 CON AHOORO PRESUPUESTAL DE \$ 292.48 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1330200157704	Pavimentación De Calles	020-03-0020	Chiapas	La Concordia	Rizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$472,976	\$1,891,904	\$1,891,904	\$1,891,904	\$1,891,904	\$1,891,904	\$1,891,904	\$1,891,904	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,434	38.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUYE AL 100% / Física: CONCLUIDO / Registro: INFORMACION AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1330200157859	Rehabilitación De Caminos Rurales	020-03-0010	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$828,571	\$5,800,000	\$5,687,314	\$5,687,314	\$5,687,314	\$5,687,314	\$5,687,314	\$5,687,314	98.06	\$0	Kilómetro lineal	44,082	28.00	98.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1330200157899	Rehabilitación De Camino Agua Prieta - La Meseta	020-03-0008	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,028,541	\$4,114,163	\$3,921,285	\$3,921,285	\$3,921,285	\$3,921,285	\$3,921,285	\$3,921,285	95.31	\$0	Kilómetro lineal	1,752	40.00	95.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION - OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION, FINANCIERA Y FISICAMENTE SE ENCUENTRA AL 95% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1330200158339	Rehabilitación Y Mantenimiento De Jagüeyes De Ktapa	020-03-0040	Chiapas	La Concordia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$54,667	\$382,671	\$382,671	\$382,671	\$382,671	\$382,671	\$382,671	\$382,671	100.00	\$0	JAGUEY	100	26.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1330200158352	Rehabilitación Y Mantenimiento De Jagüeyes	020-03-0051	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$54,667	\$382,671	\$382,671	\$382,671	\$382,671	\$382,671	\$382,671	\$382,671	100.00	\$0	JAGUEY	100	25.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.