

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130300216337	Gastos Indirectos	EA-09-01-007	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$4,568,602	\$4,568,602	\$4,525,062	\$4,525,062	\$4,525,062	\$4,525,062	\$4,525,062	\$4,525,062	99.05	\$0	Informe	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA QUEDANDO UN AMORRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300216836	Construccion De 160 Ml De Emallado Perimetral En Bañero Municipal	EA-SB-08-008	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$206,385	\$206,385	\$206,385	\$206,385	\$206,385	\$206,385	\$199,470	\$199,470	96.65	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AMORRO POR LA CANTIDAD DE \$6915.66 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219306	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Central	-	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Energia	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,233,186	\$2,233,186	\$2,233,186	\$2,233,186	\$2,233,186	\$2,233,186	\$1,915,984	\$1,915,984	85.80	\$0	Poste	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICO Y FINANCIERAMENTE POR LO QUE SE REPERENA PARA EL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219547	Construccion De La Red Subterranada Linea De Conduccion De Energia Electrica En Calle Central	-	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Energia	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$3,506,285	\$3,506,285	\$3,506,285	\$3,506,285	\$3,506,285	\$3,506,285	\$2,935,918	\$2,935,918	83.73	\$0	Accesorio	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPERENA PARA EL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219795	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Me	KA-SG-01-0015	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Energia	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,972,021	\$1,972,021	\$1,972,021	\$1,972,021	\$1,972,021	\$986,010	\$986,010	50.00	\$0	Poste	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPERENA PARA EL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300220411	Construccion De Andadores En Planteo Municipal	EA-SB-08-0017	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$350,349	\$350,349	\$350,349	\$350,349	\$350,349	\$350,349	\$350,349	\$350,349	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AMORRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300220467	Pavimentacion De 1,110 Ml De Calles Con Concreto Hidraulico	EA-SB-07-0018	Chiapas	La Trinitaria	El Porvenir Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$4,275,495	\$4,275,495	\$4,275,495	\$4,275,495	\$4,275,495	\$4,275,495	\$4,275,495	\$4,275,495	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300220625	Autoconstruccion De Modulo De Servicios Sanitarios	EA-SI-01-0019	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$349,131	\$349,131	\$349,131	\$349,131	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metro Cúbico	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPERENA PARA EL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300220853	Pavimentacion De 500 Ml De Calles Con Concreto Hidraulico	-	Chiapas	La Trinitaria	Juan Sabinés Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,107,863	\$2,107,863	\$2,107,863	\$2,107,863	\$2,107,863	\$2,107,863	\$2,107,863	\$2,107,863	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300221029	Pavimentacion De 735 Ml De Calles Con Concreto Hidraulico	EA-SB-07-0055	Chiapas	La Trinitaria	Flor de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,954,194	\$2,954,194	\$2,954,194	\$2,954,194	\$2,954,194	\$2,531,932	\$2,531,932	85.71	\$0	Metro lineal	0	100.00	86.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPERENA PARA EL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300221638	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	EA-SB-07-0026	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,164,528	\$2,164,528	\$2,164,528	\$2,164,528	\$2,164,528	\$2,164,528	\$2,164,528	\$2,164,528	100.00	\$0	Metro lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300221735	Pavimentacion De 350 Ml De Acceso Principal	EA-SB-07-0028	Chiapas	La Trinitaria	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$990,783	\$990,783	\$990,783	\$990,783	\$990,783	\$990,783	\$990,783	\$990,783	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400226288	Pavimentacion De 1.18 Kms De Casitas De Acceso Principal 2a Etapa	KA-UB-04-0021	Chiapas	La Trinitaria	Santiago el Vértice	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$4,329,285	\$4,329,285	\$4,329,285	\$4,329,285	\$4,329,285	\$4,329,285	\$4,329,285	\$4,329,285	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002275239	Pavimentacion De 500 Ml De Calles Con Concreto Hidraulico	EA-SB-01-0023	Chiapas	La Trinitaria	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$21,812,657	\$2,181,266	\$2,181,266	\$2,181,266	\$2,181,266	\$2,181,266	\$2,181,266	\$2,181,266	10.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002276447	Pavimentacion De 539 Ml De Calles Con Concreto Hidraulico	EA-SB-07-0024	Chiapas	La Trinitaria	Veinte de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,141,433	\$2,141,433	\$2,141,433	\$2,141,433	\$2,141,433	\$2,141,433	\$2,141,433	\$2,141,433	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002276560	Construccion De 60 Palapas	EA-SB-08-0035	Chiapas	La Trinitaria	Cristóbal Colón (Lagos de Colón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Cultura y turismo	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,312,854	\$1,502,946	\$1,502,946	\$1,502,946	\$1,502,946	\$1,312,854	\$1,312,854	\$1,312,854	87.35	\$0	Obra	0	100.00	87.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPERENA PARA EL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002276587	Construccion De Un Aula Didactica En Colegio De Bachilleres	EA-SI-01-0037	Chiapas	La Trinitaria	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$550,198	\$550,198	\$550,198	\$550,198	\$550,198	\$550,198	\$550,198	\$550,198	100.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002276607	Construccion De Un Aula Didactica En Colegio De Bachilleres	EA-SI-01-0038	Chiapas	La Trinitaria	Chihuahua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$550,198	\$550,198	\$550,198	\$550,198	\$550,198	\$550,198	\$550,198	\$550,198	100.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002277311	Autoconstruccion De 26 Viviendas De 6.0x5.00 Mts	EA-SB-02-0019	Chiapas	La Trinitaria	Rodolfo Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,010,594	\$1,010,594	\$1,010,594	\$1,010,594	\$1,010,594	\$567,421	\$567,421	56.15	\$0	Vivienda	0	100.00	56.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPERENA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001304002277320	Pavimentacion De 500 Ml De Calles Con Concreto Hidraulico	EA-SB-07-0040	Chiapas	La Trinitaria	Río Grande el Grizalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,575,347	\$2,575,347	\$2,575,347	\$2,575,347	\$2,575,347	\$772,604	\$772,604	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPERENA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001304002277323	Pavimentacion De 500 Ml De Calles Con Concreto Hidraulico	EA-SB-07-0041	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,721,190	\$2,721,190	\$2,721,190	\$2,721,190	\$2,721,190	\$816,357	\$816,357	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPERENA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001304002277328	Pavimentacion De 500 Ml De Calles Con Concreto Hidraulico	EA-SB-07-0042	Chiapas	La Trinitaria	Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,562,095	\$2,562,095	\$2,562,095	\$2,562,095	\$2,562,095	\$768,628	\$768,628	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERAMENTE DE 30% POR LO QUE SE REPERENA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001304002277331	Pavimentacion De 800 Ml De Calles Con Concreto Hidraulico	EA-SB-07-0043	Chiapas	La Trinitaria	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$3,265,335	\$3,265,335	\$3,265,335	\$3,265,335	\$3,265,335	\$979,600	\$979,600	30.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO POR LO QUE SE REPERENA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001304002277340	Construccion De Modulo De Servicio Sanitario	EA-SI-01-0045	Chiapas	La Trinitaria	Libertad lro. de Enero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Salud	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$223,203	\$223,203	\$223,203	\$223,203	\$223,203	\$223,203	\$223,203	\$223,203	100.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPERENA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002277344	Rehabilitacion De Tanque De Agua Potable	KA-SB-03-0046	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$118,475	\$118,475	\$118,475	\$118,475	\$118,475	\$109,654	\$109,654	92.55	\$0	Obra	0	100.00	93.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, TENIENDO UN AMORRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001304002277348	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colector Principal Poniente)	KA-SB-02-0047	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,912,182	\$1,912,182	\$1,912,182	\$1,912,182	\$1,912,182	\$1,912,182	\$1,912,182	\$1,912,182	100.00	\$0	Alcantarilla	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002277353	Adquisicion De Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administracion	EA-09-03-0048	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE REPERENA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002277364	Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional Municipal	EA-09-02-0049	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal n.a.	Aport																								

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130400278623	Autoconstrucción De 67 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0071	Chiapas	La Trinitaria	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,808,238	\$2,808,238	\$2,808,238	\$2,808,238	\$2,808,238	\$1,666,216	\$1,666,216	59.33	\$0	Vivienda	0	100.00	59.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPRENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400278645	Construcción De Modulo De Servicio Sanitario	EA-SI-01-0054	Chiapas	La Trinitaria	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$90,622	\$90,622	\$90,622	\$90,622	\$90,622	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cubicos	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA REFERENDADA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400278652	Autoconstrucción De 60 Acciones De Pisos Firmes	EA-SH-05-0057	Chiapas	La Trinitaria	Cristóbal Colón (Logos de Colón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA REFERENDADA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400278661	Autoconstrucción De 12 Pisos Firmes	EA-SH-05-0058	Chiapas	La Trinitaria	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$42,780	\$42,780	\$42,780	\$42,780	\$42,780	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE REFERENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400278671	Autoconstrucción De 287 Pisos Firmes	EA-SH-05-0062	Chiapas	La Trinitaria	José María Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$413,280	\$413,280	\$413,280	\$413,280	\$413,280	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA REFERENDADA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400279487	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Ranchería El Cocal	EA-SG-001	Chiapas	La Trinitaria	El Cocal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	2011	\$352,597	\$352,597	\$352,597	\$352,597	\$352,597	\$352,597	\$352,597	100.00	\$0	Poste	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,812,988.84 DE LOS CUALES \$10,000.00 CORRESPONDEN A LA APORTACION DE SERVIDOR, EL 450.19% CORRESPONDEN A LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y \$352,598.84 APORTACION POR PARTE DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400279623	Autoconstrucción De 15 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0072	Chiapas	La Trinitaria	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$550,410	\$550,410	\$550,410	\$550,410	\$550,410	\$294,733	\$294,733	53.55	\$0	Vivienda	0	100.00	54.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPRENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400279646	Autoconstrucción De 5 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0073	Chiapas	La Trinitaria	Chihuahua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$191,083	\$191,083	\$191,083	\$191,083	\$191,083	\$105,857	\$105,857	55.40	\$0	Vivienda	0	100.00	55.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPRENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400279668	Autoconstrucción De 01 Vivienda De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0074	Chiapas	La Trinitaria	El Porvenir Agrarista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$37,564	\$37,564	\$37,564	\$37,564	\$37,564	\$20,519	\$20,519	54.62	\$0	Vivienda	0	100.00	55.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO POR LO QUE SE REPRENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400279687	Autoconstrucción De 04 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0075	Chiapas	La Trinitaria	Juan Sábines Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$158,956	\$158,956	\$158,956	\$158,956	\$158,956	\$90,776	\$90,776	57.11	\$0	Vivienda	0	100.00	57.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO POR LO QUE SE REPRENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400279709	Autoconstrucción De 07 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0076	Chiapas	La Trinitaria	Guadalupe el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$270,561	\$270,561	\$270,561	\$270,561	\$270,561	\$151,245	\$151,245	55.90	\$0	Vivienda	0	100.00	56.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPRENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400279736	Autoconstrucción De 8 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0077	Chiapas	La Trinitaria	Cristóbal Colón (Logos de Colón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$328,352	\$328,352	\$328,352	\$328,352	\$328,352	\$191,991	\$191,991	58.47	\$0	Vivienda	0	100.00	58.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPRENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400279768	Autoconstrucción De 1 Vivienda De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0078	Chiapas	La Trinitaria	Nueva Venecia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$37,999	\$37,999	\$37,999	\$37,999	\$37,999	\$20,954	\$20,954	55.14	\$0	Vivienda	0	100.00	55.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPRENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400279803	Autoconstrucción De 05 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0079	Chiapas	La Trinitaria	Veinte de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$198,695	\$198,695	\$198,695	\$198,695	\$198,695	\$113,469	\$113,469	57.11	\$0	Vivienda	0	100.00	57.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPRENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400279838	Autoconstrucción De 02 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0080	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$79,478	\$79,478	\$79,478	\$79,478	\$79,478	\$45,388	\$45,388	57.11	\$0	Vivienda	0	100.00	57.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPRENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400279870	Construcción De 12 Viviendas De 7.15x5.15 Mts	EA-SH-01-0081	Chiapas	La Trinitaria	Lucha Campesina II	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,364,211	\$1,364,211	\$1,364,211	\$1,364,211	\$1,364,211	\$409,263	\$409,263	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPRENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400279899	Construcción De 1 Vivienda De 7.15x5.15 Mts	EA-SH-01-0082	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$113,685	\$113,685	\$113,685	\$113,685	\$113,685	\$34,106	\$34,106	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPRENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400280029	Construcción De 6 Viviendas De 7.15x5.15 Mts	EA-SH-01-0083	Chiapas	La Trinitaria	Esperanza el Duacac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$682,111	\$682,111	\$682,111	\$682,111	\$682,111	\$204,633	\$204,633	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPRENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400280252	Autoconstrucción De 20 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0084	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$777,380	\$777,380	\$777,380	\$777,380	\$777,380	\$436,478	\$436,478	56.15	\$0	Vivienda	0	100.00	56.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPRENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400280278	Pavimentación De 585 Ml De Calles Con Concreto Hidráulico	EA-SH-07-0085	Chiapas	La Trinitaria	Chihuahua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,261,281	\$2,261,281	\$2,261,281	\$2,261,281	\$2,261,281	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE REFERENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400280299	Autoconstrucción De 01 Vivienda De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0086	Chiapas	La Trinitaria	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$40,174	\$40,174	\$40,174	\$40,174	\$40,174	\$23,129	\$23,129	57.57	\$0	Vivienda	0	100.00	58.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPRENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400280318	Autoconstrucción De 34 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0087	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,380,706	\$1,380,706	\$1,380,706	\$1,380,706	\$1,380,706	\$801,172	\$801,172	58.03	\$0	Vivienda	0	100.00	58.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPRENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400280337	Autoconstrucción De 4 Viviendas De 6.00x5.00mts	EA-SH-02-0088	Chiapas	La Trinitaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$158,956	\$158,956	\$158,956	\$158,956	\$158,956	\$90,776	\$90,776	57.11	\$0	Vivienda	0	100.00	57.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPRENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400280374	Autoconstrucción De 45 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0089	Chiapas	La Trinitaria	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,827,405	\$1,827,405	\$1,827,405	\$1,827,405	\$1,827,405	\$1,060,375	\$1,060,375	58.03	\$0	Vivienda	0	100.00	58.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPRENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400280418	Autoconstrucción De 10 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0090	Chiapas	La Trinitaria	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$388,690	\$388,690	\$388,690	\$388,690	\$388,690	\$218,239	\$218,239	56.15	\$0	Vivienda	0	100.00	56.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPRENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400280446	Autoconstrucción De 36 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0091	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,508,904	\$1,508,904	\$1,508,904	\$1,508,904	\$1,508,904	\$895,280	\$895,280	59.33	\$0	Vivienda	0	100.00	59.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPRENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400280469	Autoconstrucción De 4 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0092	Chiapas	La Trinitaria	El Potrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$148,516	\$148,516	\$148,516	\$148,516	\$148,516	\$80,336	\$80,336	54.09	\$0	Vivienda	0	100.00	54.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REPRENDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400280496	Rehabilitación Del Tanque Elevado	EA-SG-03-0084	Chiapas	La Tr																									

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CHP00130400280781	Autoconstrucción De 08 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SR-02-0100	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$321,392	\$321,392	\$321,392	\$321,392	\$321,392	\$321,392	\$185,031	\$185,031	57.57	\$0	Vivienda	0	100.00	58.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400280803	Autoconstrucción De 16 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SR-02-0101	Chiapas	La Trinitaria	Santa Ana el Oriente Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$642,784	\$642,784	\$642,784	\$642,784	\$642,784	\$642,784	\$370,062	\$370,062	57.57	\$0	Vivienda	0	100.00	58.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400280831	Autoconstrucción De 13 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SR-02-0103	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$477,022	\$477,022	\$477,022	\$477,022	\$477,022	\$477,022	\$255,436	\$255,436	53.55	\$0	Vivienda	0	100.00	54.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400280875	Autoconstrucción De 16 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SR-02-0104	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$649,744	\$649,744	\$649,744	\$649,744	\$649,744	\$649,744	\$377,022	\$377,022	58.03	\$0	Vivienda	0	100.00	58.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400280900	Autoconstrucción De 06 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SR-02-0105	Chiapas	La Trinitaria	Ángel Albino Corso Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$239,739	\$239,739	\$239,739	\$239,739	\$239,739	\$239,739	\$137,468	\$137,468	57.34	\$0	Vivienda	0	100.00	57.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400280926	Construcción De Sistema De Agua Potable	EA-SC-01-0106	Chiapas	La Trinitaria	Ocotil Ojo de Agua Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$4,413,591	\$4,413,591	\$4,413,591	\$4,413,591	\$4,413,591	\$4,413,591	\$1,323,177	\$1,323,177	29.98	\$0	Sistema	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400280966	Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples Para Alumnos De Escuela Primaria Vicente Guerrero. Clave: 87A1025	EA-SJ-02-0107	Chiapas	La Trinitaria	San Antonio el Porvenir Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$269,626	\$269,626	\$269,626	\$269,626	\$269,626	\$269,626	\$269,626	\$269,626	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400281005	Autoconstrucción De 05 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SR-02-0108	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$203,045	\$203,045	\$203,045	\$203,045	\$203,045	\$203,045	\$117,819	\$117,819	58.03	\$0	Vivienda	0	100.00	58.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400281027	Construcción De Una Vivienda De 7.15x5.15 Mts	EA-SR-01-0109	Chiapas	La Trinitaria	Lindavieite Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$113,685	\$113,685	\$113,685	\$113,685	\$113,685	\$113,685	\$34,106	\$34,106	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400281052	Autoconstrucción De 01 Vivienda De 6.00x5.00 Mts	EA-SR-02-0110	Chiapas	La Trinitaria	El Refugio Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$40,174	\$40,174	\$40,174	\$40,174	\$40,174	\$40,174	\$23,129	\$23,129	57.57	\$0	Vivienda	0	100.00	58.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400281068	Autoconstrucción De 14 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SR-02-0111	Chiapas	La Trinitaria	San Pablo Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$550,256	\$550,256	\$550,256	\$550,256	\$550,256	\$550,256	\$311,624	\$311,624	56.63	\$0	Vivienda	0	100.00	57.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400281086	Autoconstrucción De 24 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SR-02-0112	Chiapas	La Trinitaria	Ejipito Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,011,156	\$1,011,156	\$1,011,156	\$1,011,156	\$1,011,156	\$1,011,156	\$602,073	\$602,073	59.54	\$0	Vivienda	0	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400281110	Autoconstrucción De 29 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SR-02-0113	Chiapas	La Trinitaria	San Luis Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,177,661	\$1,177,661	\$1,177,661	\$1,177,661	\$1,177,661	\$1,177,661	\$683,353	\$683,353	58.03	\$0	Vivienda	0	100.00	58.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400281142	Construcción De Sistema De Agua Potable	EA-SC-01-0114	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$4,701,852	\$4,701,852	\$4,701,852	\$4,701,852	\$4,701,852	\$4,701,852	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400281168	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	EA-SC-02-0115	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Llano Grande Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400281209	Pavimentación De 510 Ml. De Calles Con Cto. Rto.	EA-SR-07-0116	Chiapas	La Trinitaria	La Esperanza Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,273,993	\$2,273,993	\$2,273,993	\$2,273,993	\$2,273,993	\$2,273,993	\$2,273,993	\$2,273,993	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400281252	Revestimiento De 5.300 Km. De Camino Del Km. 000 Al 5.300 Tramo Del K3140 Vicente Guerrero Al Rta. El Federal	EA-UB-02-0117	Chiapas	La Trinitaria	El Federal Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,248,909	\$1,248,909	\$1,248,909	\$1,248,909	\$1,248,909	\$1,248,909	\$1,248,909	\$1,248,909	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400281291	Revestimiento De Camino Sacacochera De 3.8 Km	EA-UB-02-0118	Chiapas	La Trinitaria	Santiago el Vértice Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$951,783	\$951,783	\$951,783	\$951,783	\$951,783	\$951,783	\$951,783	\$951,783	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400281308	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	EA-SG-02-0119	Chiapas	La Trinitaria	Las Marias Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,268,392	\$1,268,392	\$1,268,392	\$1,268,392	\$1,268,392	\$1,268,392	\$1,229,449	\$1,229,449	96.93	\$0	Poste	0	100.00	97.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400281328	Pavimentación De 400 Ml De Calles Con Concreto Hidráulico	EA-SR-07-0120	Chiapas	La Trinitaria	Unión Legatero Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,798,067	\$1,798,067	\$1,798,067	\$1,798,067	\$1,798,067	\$1,798,067	\$539,420	\$539,420	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400281345	Revestimiento De 1,800 Ml De Calles	EA-SR-07-0121	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$279,495	\$279,495	\$279,495	\$279,495	\$279,495	\$279,495	\$279,495	\$279,495	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400281357	Construcción De 20 Viviendas De 7.15x5.15 Mts	EA-SR-01-0122	Chiapas	La Trinitaria	Guadalupe el Zapote Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,273,702	\$2,273,702	\$2,273,702	\$2,273,702	\$2,273,702	\$2,273,702	\$682,111	\$682,111	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400281371	Construcción De 22 Viviendas De 7.15x5.15 Mts (Grupo 1)	EA-SR-01-0124	Chiapas	La Trinitaria	Juan Aldama Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,501,072	\$2,501,072	\$2,501,072	\$2,501,072	\$2,501,072	\$2,501,072	\$750,322	\$750,322	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400281404	Construcción De 16 Viviendas De 7.15x5.15 Mts (Grupo 2)	EA-SR-01-0125	Chiapas	La Trinitaria	Juan Aldama Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,818,962	\$1,818,962	\$1,818,962	\$1,818,962	\$1,818,962	\$1,818,962	\$545,689	\$545,689	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400281437	Construcción De Cancha De Usos Múltiples De 18x36 En Esc. Primaria	EA-SR-01-0126	Chiapas	La Trinitaria	Carmen Xobán Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,845,200	\$1,845,200	\$1,845,200	\$1,845,200	\$1,845,200	\$1,845,200	\$1,845,200	\$1,845,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE REFERIDA PARA EL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400281463	Construcción De 24 Viviendas De 7.15x5.15 Mts	EA-SR-01-0127	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Zapaluta Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013																		