

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                |                    |         |           |                      |        |                        |                                                                               |                                      |                                                                   |                         |                                                                |                               |         | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             |          |           | Avance Físico    |           |              |                  | Observaciones                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|----------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                            | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad            | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto                                               | Estatus                       | Periodo | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acumulado |                                                                     |
| CHP00130300186883                | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Del Km 2.00 Al 3.00 (Ejido Efraín A Gutiérrez)                                                             | UB040210054018     | Chiapas | Mazatán   | Efraín A. Gutiérrez  | Rural  | Aportaciones Federales | I084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MAZATAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |         | 2013              | \$3,250,040 | \$3,250,040 | \$3,250,040            | \$3,250,040  | \$3,250,040 | \$3,250,040 | \$3,250,040 | 100.00   | \$0       | Kilómetro        | 873       | 100.00       | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00130300186840                | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Avenida Allende, Periferico Entre Calle 5 de Mayo Y Calle Iturbide)                           | SE070110054001     | Chiapas | Mazatán   | Mazatán              | Urbano | Aportaciones Federales | I084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MAZATAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |         | 2013              | \$2,404,389 | \$2,404,389 | \$2,404,389            | \$2,404,389  | \$2,404,389 | \$2,404,389 | \$2,404,389 | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 271       | 100.00       | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00130300187112                | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Avenida Innomiada Entre C. Salida A La Barra San Jose - C. Salida A Jardin Las Flores) | S00301100540001    | Chiapas | Mazatán   | Mazatán              | Urbano | Aportaciones Federales | I084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MAZATAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |         | 2013              | \$790,833   | \$790,833   | \$790,833              | \$790,833    | \$790,833   | \$790,833   | \$790,833   | 100.00   | \$0       | Metro Lineal     | 9,690     | 100.00       | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00130300187198                | Pavimentacion De 640.00 M De Camino Con Carpeta Asfaltica Del Km 1.500 Al Km 2.140 (En Canton El Aguacate)                                     | FI11-004           | Chiapas | Mazatán   | El Aguacate          | Rural  | Aportaciones Federales | I084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MAZATAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |         | 2013              | \$2,204,971 | \$2,204,971 | \$2,204,971            | \$2,204,971  | \$2,204,971 | \$2,204,971 | \$2,204,971 | 100.00   | \$0       | Kilómetro        | 711       | 100.00       | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00130300187241                | Construccion De Puente De Alcantarilla De dats De Longitud.                                                                                    | UB0102100540029    | Chiapas | Mazatán   | San Andrés Suyacal   | Rural  | Aportaciones Federales | I084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MAZATAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |         | 2013              | \$85,691    | \$85,691    | \$85,691               | \$85,691     | \$85,691    | \$85,691    | \$85,691    | 100.00   | \$0       | Metro Lineal     | 296       | 100.00       | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00130300188171                | Construccion De Tehado De Canchas De Usos Múltiples (Balmeario San Simon)                                                                      | SE080110054008     | Chiapas | Mazatán   | Barra San Simon      | Rural  | Aportaciones Federales | I084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MAZATAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |         | 2013              | \$1,027,677 | \$1,027,677 | \$1,027,677            | \$1,027,677  | \$1,027,677 | \$1,027,677 | \$1,027,677 | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 150       | 100.00       | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00130300188211                | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Calle Benito Juarez Y Avenida Francisco Ruiz, Barrio San Antonio)                             | SE070110054006     | Chiapas | Mazatán   | Buenos Aires         | Urbano | Aportaciones Federales | I084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MAZATAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |         | 2013              | \$1,450,271 | \$1,450,271 | \$1,450,271            | \$1,450,271  | \$1,450,271 | \$1,450,271 | \$1,450,271 | 100.00   | \$0       | Metro Cuadrado   | 6,700     | 100.00       | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00130300188245                | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Ejido Buenos Aires, Calle Benito Juarez Y Av. Manuel Avila Camacho, Barrio Santa Teresa)      | SE070110054008     | Chiapas | Mazatán   | Buenos Aires         | Urbano | Aportaciones Federales | I084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MAZATAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |         | 2013              | \$1,384,015 | \$1,384,015 | \$1,384,015            | \$1,384,015  | \$1,384,015 | \$1,384,015 | \$1,384,015 | 100.00   | \$0       | Metro Cuadrado   | 4,200     | 100.00       | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00130300188274                | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica (Ejido Aquiles Serdan Del Km 0.000 Al 7.000)                                                               | UB040210054003     | Chiapas | Mazatán   | Aquiles Serdán       | Rural  | Aportaciones Federales | I084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MAZATAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |         | 2013              | \$3,300,182 | \$3,300,182 | \$3,300,182            | \$3,300,182  | \$3,300,182 | \$3,300,182 | \$3,300,182 | 100.00   | \$0       | Kilómetro        | 1,112     | 100.00       | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00130300188342                | Construccion De Baños (Jandín De Niños Heroes De Chiquitpec Clave 07knj00051)                                                                  | S30101100540176    | Chiapas | Mazatán   | San Simón            | Rural  | Aportaciones Federales | I084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MAZATAN | Educación y deporte                                            | En Ejecución Cuarto Trimestre |         | 2013              | \$140,014   | \$140,014   | \$140,014              | \$140,014    | \$140,014   | \$140,014   | \$140,014   | 100.00   | \$0       | Obra             | 253       | 100.00       | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00130300188400                | Revestimiento De Camino (Tramo: Canton Chuniapa (Puente De Tubob - Mazatan))                                                                   | UB020110054016     | Chiapas | Mazatán   | Chuniapa             | Rural  | Aportaciones Federales | I084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MAZATAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |         | 2013              | \$415,930   | \$415,930   | \$415,930              | \$415,930    | \$415,930   | \$415,930   | \$415,930   | 100.00   | \$0       | Kilómetro        | 301       | 100.00       | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00130300188494                | Revestimiento De Camino (Tramo Sanjon El Madronal Al Puente Chuniapa)                                                                          | UB020110054015     | Chiapas | Mazatán   | Cuatro Caminos       | Rural  | Aportaciones Federales | I084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MAZATAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |         | 2013              | \$490,990   | \$490,990   | \$490,990              | \$490,990    | \$490,990   | \$490,990   | \$490,990   | 100.00   | \$0       | Kilómetro        | 105       | 100.00       | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00130300190151                | Gastos Indirectos                                                                                                                              | U9010005401        | Chiapas | Mazatán   | Mazatán              | Urbano | Aportaciones Federales | I084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MAZATAN | Otra obra pública                                              | En Ejecución Cuarto Trimestre |         | 2013              | \$610,885   | \$610,885   | \$610,885              | \$610,885    | \$610,885   | \$610,885   | \$610,885   | 100.00   | \$0       | Informe          | 26,573    | 100.00       | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00130300190181                | Curso De Capacitacion Y Actualizacion 8 Prodim                                                                                                 | U9040110054001     | Chiapas | Mazatán   | Mazatán              | Urbano | Aportaciones Federales | I084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MAZATAN | Otra obra pública                                              | En Ejecución Cuarto Trimestre |         | 2013              | \$101,814   | \$101,814   | \$101,814              | \$101,814    | \$101,814   | \$101,814   | \$101,814   | 100.00   | \$0       | Informe          | 26,573    | 100.00       | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00130300190204                | Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional                                                    | U902011005401      | Chiapas | Mazatán   | Mazatán              | Urbano | Aportaciones Federales | I084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MAZATAN | Otra obra pública                                              | En Ejecución Cuarto Trimestre |         | 2013              | \$254,745   | \$254,745   | \$254,745              | \$254,745    | \$254,745   | \$254,745   | \$254,745   | 100.00   | \$0       | Informe          | 26,573    | 100.00       | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00130300190373                | Construccion De Puente De Alcantarilla De Gets De Longitud En Ejido La Victoria                                                                | UB0102100540042    | Chiapas | Mazatán   | La Victoria          | Rural  | Aportaciones Federales | I084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MAZATAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |         | 2013              | \$193,524   | \$193,524   | \$193,524              | \$193,524    | \$193,524   | \$193,524   | \$193,524   | 100.00   | \$0       | Metro Lineal     | 601       | 100.00       | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00130300190727                | Revestimiento De Camino Saca Cosocha (Tramo: Camino Saca Cosocha) Ejido Genaro Vazquez Rojas                                                   | UB0201100540220    | Chiapas | Mazatán   | Genaro Vázquez Rojas | Rural  | Aportaciones Federales | I084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MAZATAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |         | 2013              | \$602,420   | \$602,420   | \$602,420              | \$602,420    | \$602,420   | \$602,420   | \$602,420   | 100.00   | \$0       | Kilómetro        | 114       | 100.00       | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00130400239003                | Adquisicion De Software, Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administracion                                                                       | U90301010054001    | Chiapas | Mazatán   | Mazatán              | Urbano | Aportaciones Federales | I084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MAZATAN | Otra obra pública                                              | En Ejecución Cuarto Trimestre |         | 2013              | \$50,697    | \$50,697    | \$50,697               | \$50,697     | \$50,697    | \$50,697    | \$50,697    | 100.00   | \$0       | -1               | 26,573    | 100.00       | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |