

Información General del Proyecto																Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130400250024	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional Municipal	U9020V1117001	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$369,973	\$369,973	\$369,973	\$369,973	\$369,973	\$369,973	\$369,973	100.00	\$0	Informe	6,900	1.00	1.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400251020	Gastos Indirectos	U9100V1117001	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$739,946	\$739,946	\$739,946	\$739,946	\$739,946	\$739,946	\$739,946	100.00	\$0	Informe	6,900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400251180	Construcción De Red De Distribución Eléctrica	SC9100V117000	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,572,997	\$1,572,997	\$1,572,997	\$1,572,997	\$1,572,997	\$1,388,043	\$1,388,043	88.24	\$0	Kilómetro	2,546	88.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400251348	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Domo	SE9701V1117044	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Puerto Rico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,967,179	\$1,967,179	\$1,967,179	\$1,967,179	\$1,967,179	\$1,967,179	\$1,967,179	100.00	\$0	Cancha	322	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400251429	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	SC9300V1117001	Chiapas	Montecristo de Guerrero	La Opinión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,574,952	\$1,574,952	\$1,574,952	\$1,574,952	\$1,574,952	\$1,574,952	\$1,574,952	100.00	\$0	Sistema	246	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400251567	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	SE9701V1117050	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,028,027	\$1,028,027	\$1,028,027	\$1,028,027	\$1,028,027	\$1,028,027	\$1,028,027	100.00	\$0	Metro Cuadrado	136	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400251669	Construcción De Cancha Deportiva Con Domo Estructural	SE9801V1117014	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,605,565	\$1,605,565	\$1,605,565	\$1,605,565	\$1,605,565	\$1,605,565	\$1,605,565	100.00	\$0	Obra	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400251826	Construcción De Cancha Deportiva Con Domo Estructural	SE9801V1117036	Chiapas	Montecristo de Guerrero	El Palenque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,523,574	\$1,523,574	\$1,523,574	\$1,523,574	\$1,523,574	\$1,523,574	\$1,523,574	100.00	\$0	Obra	166	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400251950	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente Vehicular San Nicolás	U90500V1117001	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$748,940	\$748,940	\$748,940	\$748,940	\$748,940	\$748,940	\$748,940	100.00	\$0	Documento	6,900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400252015	Construcción De Bordo Para Protección Del Margen Del Río San Nicolás	SE9400V1117058	Chiapas	Montecristo de Guerrero	San Nicolás Plan de Ayutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metro cúbico	6,900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400252328	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente Vehicular Los Gatos	U90500V1117001	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$377,000	\$377,000	\$377,000	\$377,000	\$377,000	\$377,000	\$377,000	100.00	\$0	Documento	6,900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400252552	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Puerto Arturo)	SE9700V1117001	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,790,960	\$1,790,960	\$1,790,960	\$1,790,960	\$1,790,960	\$1,790,960	\$1,790,960	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,800	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400253564	Rehabilitación De Caminos Rurales	U90201V1117001	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,499,313	\$2,499,313	\$2,499,313	\$2,499,313	\$2,499,313	\$2,499,313	\$2,499,313	100.00	\$0	Kilómetro	6,900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400253718	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	SE9201V1117001	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,187,423	\$1,187,423	\$1,187,423	\$1,187,423	\$1,187,423	\$1,187,423	\$1,187,423	100.00	\$0	Ml. Canales de Riego	2,800	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400253866	Construcción De Letrinas	SI1000V1117001	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Nuevo Río Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,912,715	\$1,912,715	\$1,912,715	\$1,912,715	\$1,912,715	\$1,912,715	\$1,912,715	100.00	\$0	Letrinas, Metro Cúbico	248	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400254145	Rehabilitación De Alumbrado Público Del Parque Central	SC9300V1117001	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,105,805	\$1,105,805	\$1,105,805	\$1,105,805	\$1,105,805	\$1,105,805	\$1,105,805	100.00	\$0	MODOLO	6,900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400254211	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	SE9700V1117001	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,369,978	\$2,369,978	\$2,369,978	\$2,369,978	\$2,369,978	\$2,369,978	\$2,369,978	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,800	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400254298	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	SC9200V1117001	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$237,766	\$237,766	\$237,766	\$237,766	\$237,766	\$237,766	\$237,766	100.00	\$0	Ml. Canales de Riego	6,900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400254361	Construcción De Cancha Deportiva Con Domo Estructural	SE9801V1117034	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,644,420	\$1,644,420	\$1,644,420	\$1,644,420	\$1,644,420	\$1,644,420	\$1,644,420	100.00	\$0	Obra	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.