

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.			
CHP00130400266099	Construcción De Dos Aulas Didácticas Tipo B 6.00 X 8.00 En Escuela Secundaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 07Mrv043e	057-03-0094	Chiapas	Motolinía	Nueva Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$904,543	\$904,543	\$904,543	\$904,543	\$904,543	\$769,110	\$769,110	\$769,110	85.03	\$0	Aula	50	100.00	80.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 85% FINANCIERAMENTE Y AL 80% FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266105	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	057-03-0035	Chiapas	Motolinía	Plan Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,339,859	\$1,339,859	\$1,339,859	\$1,339,859	\$1,339,859	\$1,339,859	\$1,339,859	\$1,339,859	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	178	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Físico: SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266111	Construcción De Dos Aulas Didácticas Para El Cobach-Emad Plantel Núm. 252. Clave: 07mrd018e	057-03-0020	Chiapas	Motolinía	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,062,328	\$1,062,328	\$1,062,328	\$1,062,328	\$1,062,328	\$1,062,328	\$1,062,328	\$1,062,328	100.00	\$0	Aula	766	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266146	Apertura De 1.44 Kms De Camino Rural	057-03-0055	Chiapas	Motolinía	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,475,000	\$2,475,000	\$2,475,000	\$2,475,000	82.50	\$0	Kilómetro	120	100.00	80.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINAR / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 82.5% FINANCIERAMENTE Y AL 84% FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266151	Pavimentación De Camino TRAMO B. Guadalupe-B.Campana	057-03-0011	Chiapas	Motolinía	Campana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,018,795	\$1,018,795	\$1,018,795	\$1,018,795	\$1,018,795	\$1,018,795	\$1,018,795	\$1,018,795	100.00	\$0	Metro Cuadrado	107	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266156	Demolicion De Losa De Azotea Y Construcción De Techumbre De Lamina Para Dos Aulas, En La Escuela Primaria Eplidio Lopez Escobar	057-03-0120	Chiapas	Motolinía	Motolinía de Mendosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Obra	80	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266171	Rehabilitación Del edificio De La Delegación De Hacienda Del Estado	057-03-0104	Chiapas	Motolinía	Motolinía de Mendosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$826,950	\$826,950	\$826,950	\$826,950	\$727,295	\$727,295	\$727,295	\$727,295	87.95	\$0	Obra	290,506	100.00	87.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 87.95% FINANCIERAMENTE Y AL 87% FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266177	Adquisiciones	057-03-0019	Chiapas	Motolinía	Cobertura municipal s.n.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$503,475	\$503,475	\$503,475	\$503,475	\$503,475	\$503,475	\$503,475	\$503,475	100.00	\$0	Loce	69,119	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266191	Construcción De Dos Aulas Didácticas Para El Cobach-Emad Plantel Núm. 254. Clave: 07mrd170i	057-03-0042	Chiapas	Motolinía	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,018,633	\$1,018,633	\$1,018,633	\$1,018,633	\$1,018,633	\$1,018,633	\$1,018,633	\$1,018,633	100.00	\$0	Aula	2,100	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266209	Construcción De Domo En Esc. Prim. "Milliano Papez Salazar" Clave: 07dqz2383e	057-03-0047	Chiapas	Motolinía	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,281,133	\$1,281,133	\$1,281,133	\$1,281,133	\$1,281,133	\$1,281,133	\$1,281,133	\$1,281,133	100.00	\$0	Obra	172	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266220	Construcción De Domo Para Cancha En Esc. Prim. "Ignacio Zaragoza" C.C.T. 07dqz1393i	057-03-0027	Chiapas	Motolinía	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,434,053	\$1,434,053	\$1,434,053	\$1,434,053	\$1,434,053	\$1,434,053	\$1,434,053	\$1,434,053	100.00	\$0	Obra	535	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266230	Pavimentación Con Concreto Hidráulico	057-03-0116	Chiapas	Motolinía	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,000,360	\$1,000,360	\$1,000,360	\$1,000,360	\$1,000,360	\$1,000,360	\$1,000,360	\$1,000,360	100.00	\$0	Kilómetro	164	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266249	Construcción De Un Aula De 4.50 X 8.00 Mts. Para Jardín De Niños Francisco Piarró	057-03-0121	Chiapas	Motolinía	Motolinía de Mendosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Aula	20	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266275	Construcción De Cancha Multideportes	057-03-0085	Chiapas	Motolinía	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$439,423	\$439,423	\$439,423	\$439,423	\$439,423	\$439,423	\$439,423	\$439,423	100.00	\$0	Obra	692	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266281	Apertura De 1.187 Kms. De Camino Tipo Rural Tramo: Barrio El Pinito - Barrio La Hacienda (1ª. Etapa)	057-03-0073	Chiapas	Motolinía	El Pinito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$3,330,000	\$3,330,000	\$3,330,000	\$3,330,000	\$3,330,000	\$3,330,000	\$3,330,000	\$3,330,000	100.00	\$0	Kilómetro	178	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266319	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	057-03-0061	Chiapas	Motolinía	Tuixcom Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,094,421	\$1,094,421	\$1,094,421	\$1,094,421	\$1,094,421	\$1,094,421	\$1,094,421	\$1,094,421	100.00	\$0	Metro Cuadrado	416	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266340	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico.	057-03-0124	Chiapas	Motolinía	Bandera Argentina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,050,703	\$1,050,703	\$1,050,703	\$1,050,703	\$1,050,703	\$1,050,703	\$1,050,703	\$1,050,703	100.00	\$0	Metros Cuadrados	235	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266357	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	057-03-0059	Chiapas	Motolinía	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,000,880	\$1,000,880	\$1,000,880	\$1,000,880	\$1,000,880	\$1,000,880	\$1,000,880	\$1,000,880	100.00	\$0	Metro Cuadrado	692	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266373	Pavimentación Con Concreto Hidráulico E Introducción De Servicios Públicos Básicos, Replicación B. Las Comas	057-03-0045	Chiapas	Motolinía	Motolinía de Mendosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOLINIA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	285	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Físico: SE CUMPLIERON LAS METAS PROGRAMADAS / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266381	Rehabilitación De Unidad Deportiva "Manuel Velasco Giles"	057-03-0014	Chiapas	Motolinía	Motolinía de Mendosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$4,843,964	\$4,843,964	\$4,843,964	\$4,843,964	\$4,843,964	\$4,843,964	\$4,843,964	\$4,843,964	100.00	\$0	Obra	23,755	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266389	Conservación De Caminos Rurales	057-03-0051	Chiapas	Motolinía	Berriozábal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,285,261	\$1,285,261	\$1,285,261	\$1,285,261	\$1,285,261	\$1,285,261	\$1,285,261	\$1,285,261	100.00	\$0	Kilómetros	578	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Físico: SE CUMPLIERON LAS METAS PROGRAMADAS / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266399	Construcción De Cancha Multideportes	057-03-0083	Chiapas	Motolinía	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$456,964	\$456,964	\$456,964	\$456,964	\$456,964	\$456,964	\$456,964	\$456,964	100.00	\$0	Obra	131	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266424	Construcción De Domo Para Cancha De Basquetbol En Escuela Primaria Jose Maria Morales C.C.T. 07dqz1003i	057-03-0060	Chiapas	Motolinía	Cinco de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,368,071	\$1,368,071	\$1,368,071	\$1,368,071	\$1,368,071	\$1,368,071	\$1,368,071	\$1,368,071	100.00	\$0	Obra	175	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266445	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	057-03-0084	Chiapas	Motolinía	Justo Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$466,278	\$466,278	\$466,278	\$466,278	\$466,278	\$466,278	\$466,278	\$466,278	100.00	\$0	Metros Cuadrados	167	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266450	Construcción De Techado De Cancha De Bases Bol	057-03-0063	Chiapas	Motolinía	Niveza Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIA, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,626,099	\$1,626,099	\$1,626,099	\$1,626,099	\$1,626,099	\$1,626,099	\$1,626,099	\$1,626,099	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Físico: SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400266472	Sustitución De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable. B. Centro Cabecera Municipal	057-03-0009																												

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
CHP00130400266742	Asistencia Técnica (Prodim) Cabecera Municipal	057-03-018	Chiapas	Motozintla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$2,436,168	\$2,436,168	\$2,436,168	\$2,436,168	\$2,436,168	\$2,436,168	\$2,436,168	100.00	\$0	Informe	69,119	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400266807	Rehabilitación De La Línea M.T. De La Energía Eléctrica	057-03-0105	Chiapas	Motozintla	Santa Fe (La Esperanza)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$387,830	\$387,830	\$387,830	\$387,830	\$387,830	\$387,830	\$387,830	100.00	\$0	Poste	107	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400267125	Introducción De Sistema De Agua Potable	057-03-0114	Chiapas	Motozintla	Belisario Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,238,065	\$1,238,065	\$1,238,065	\$1,238,065	\$1,238,065	\$1,238,065	\$1,238,065	100.00	\$0	Sistema	2,011	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400267295	Introducción De Sistema De Agua Potable (Ira Itaga)	057-03-0111	Chiapas	Motozintla	Los Alisos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,458,514	\$1,458,514	\$1,458,514	\$1,458,514	\$1,458,514	\$1,458,514	\$1,458,514	100.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: CONCLUIDO AL 100 TANTO FISICO COMO FINANCIERO. CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.