

Total: 5109

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130400217307	Pavimentación De Calles	060-03-13	Chiapas	Ocoatepec	San José Lomas Altas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento municipal	Comunicaciones y transportes	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$1,157,377	\$1,154,725	\$1,154,725	\$1,154,725	\$1,154,725	\$1,154,725	\$1,154,725	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	134	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400255558	Construcción De Barda Perimetral (Albergue Escolar)	060-03-02	Chiapas	Ocoatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Educación y deporte	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$935,691	\$935,691	\$935,691	\$935,691	\$935,691	\$935,691	\$935,691	100.00	\$0	Metro Cuadrado	11,873	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400255786	Pavimentación De Calles (Barrio San Sebastián)	060-03-03	Chiapas	Ocoatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Comunicaciones y transportes	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$1,897,109	\$1,897,109	\$1,897,109	\$1,897,109	\$1,897,109	\$1,897,109	\$1,897,109	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	4,663	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400255836	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	060-03-04	Chiapas	Ocoatepec	El Paraiso Huacano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Agua y saneamiento	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$1,737,752	\$1,737,752	\$1,737,752	\$1,737,752	\$1,737,752	\$1,737,752	\$1,737,752	100.00	\$0	Metro Lineal	199	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400255886	Pavimentación De Calles	060-03-05	Chiapas	Ocoatepec	Nuevo Progreso Tornasul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Comunicaciones y transportes	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$1,146,367	\$1,146,367	\$1,146,367	\$1,146,367	\$1,146,367	\$1,146,367	\$1,146,367	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	38	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400255952	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	060-03-06	Chiapas	Ocoatepec	Nazareth	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Agua y saneamiento	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$1,461,837	\$1,461,837	\$1,461,837	\$1,461,837	\$1,461,837	\$1,461,837	\$1,461,837	100.00	\$0	Metro Lineal	107	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256019	Pavimentación De Calles	060-03-07	Chiapas	Ocoatepec	San Pablo Huacano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Comunicaciones y transportes	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$1,716,903	\$1,716,903	\$1,716,903	\$1,716,903	\$1,716,903	\$1,716,903	\$1,716,903	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,427	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256065	Pavimentación De Calles	060-03-08	Chiapas	Ocoatepec	Luis Echeverría	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Comunicaciones y transportes	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$1,053,555	\$1,053,555	\$1,053,555	\$1,053,555	\$1,053,555	\$1,053,555	\$1,053,555	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	95	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256125	Construcción De Cancha De Usos Múltiples (Escuela Primaria Fray Pedro De Santo)	060-03-09	Chiapas	Ocoatepec	Sagrado Corazón de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Educación y deporte	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$573,181	\$573,181	\$573,181	\$573,181	\$573,181	\$573,181	\$573,181	100.00	\$0	Cancha	126	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256168	Construcción De Cancha De Usos Múltiples (Escuela Primaria Valentín Gómez Farías)	060-03-10	Chiapas	Ocoatepec	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Educación y deporte	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$615,750	\$615,750	\$615,750	\$615,750	\$615,750	\$615,750	\$615,750	100.00	\$0	Cancha	143	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013, en esta información como meta propuse cancha esta es una opción que me da al capturas metas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256287	Pavimentación De Calles	060-03-11	Chiapas	Ocoatepec	San Andrés Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Comunicaciones y transportes	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$1,917,223	\$1,917,223	\$1,917,223	\$1,917,223	\$1,917,223	\$1,917,223	\$1,917,223	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	537	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256261	Techado En Cancha De Usos Múltiples (Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla)	060-03-12	Chiapas	Ocoatepec	San Francisco Ocotul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal	Educación y deporte	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$1,759,628	\$1,759,628	\$1,759,628	\$1,759,628	\$1,759,628	\$1,759,628	\$1,759,628	100.00	\$0	Obra	601	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256343	Construcción De Aulas Escolares (Cobach 119)	060-03-14	Chiapas	Ocoatepec	San Pablo Huacano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal	Educación y deporte	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$895,321	\$895,321	\$895,321	\$895,321	\$895,321	\$895,321	\$895,321	100.00	\$0	Aula	4,663	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013, en esta información se propone como meta aulas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256392	Gastos Indirectos	060-03-15	Chiapas	Ocoatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$1,059,845	\$1,059,845	\$1,059,845	\$1,059,845	\$1,059,845	\$1,059,845	\$1,059,845	100.00	\$0	Acción	11,873	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: esta información se considera como un proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256457	Construcción De Aulas Cobach 852	060-03-16	Chiapas	Ocoatepec	San Francisco Ocotul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento de ocoatepec,chiapas	Educación y deporte	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$901,667	\$901,667	\$901,667	\$901,667	\$901,667	\$901,667	\$901,667	100.00	\$0	Aula	4,663	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013, se informa como meta del proyecto aulas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256560	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Barrio Interloma	060-03-18	Chiapas	Ocoatepec	San Pablo Huacano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Agua y saneamiento	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$1,427,726	\$1,427,726	\$1,427,726	\$1,427,726	\$1,427,726	\$1,427,726	\$1,427,726	100.00	\$0	Metro Lineal	1,427	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013 - cierre de ejercicio 2013, en esta información del proyecto setono como meta etros lineales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256589	Construcción Del Puente Vehicular (Calle Juan Sabines)	060-03-19	Chiapas	Ocoatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Comunicaciones y transportes	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$563,046	\$563,046	\$563,046	\$563,046	\$563,046	\$563,046	\$563,046	100.00	\$0	Obra	4,663	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256633	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	060-03-20	Chiapas	Ocoatepec	Ocoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Agua y saneamiento	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$871,286	\$871,286	\$871,286	\$871,286	\$871,286	\$871,286	\$871,286	100.00	\$0	Metro Lineal	4,663	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013, en este informe se captura como meta metros lineales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256665	Construcción De Viviendas	060-03-21	Chiapas	Ocoatepec	Ocoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$2,876,860	\$2,876,860	\$2,876,860	\$2,876,860	\$2,876,860	\$2,876,860	\$2,876,860	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256754	Construcción De Viviendas	060-03-23	Chiapas	Ocoatepec	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$1,150,744	\$1,150,744	\$1,150,744	\$1,150,744	\$1,150,744	\$1,150,744	\$1,150,744	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256785	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples(Escuela Telesecundaria NO 571)	060-03-24	Chiapas	Ocoatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Educación y deporte	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$660,655	\$660,655	\$660,655	\$660,655	\$660,655	\$660,655	\$660,655	100.00	\$0	Cancha	4,663	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013, se informa como meta de proyecto cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256819	Apertura De Camino Rural	060-03-25	Chiapas	Ocoatepec	Sagrado Corazón de Jesús Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Comunicaciones y transportes	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$851,786	\$851,786	\$851,786	\$851,786	\$851,786	\$851,786	\$851,786	100.00	\$0	Obra	28	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256882	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario (Barrio Plan De Ayala)	060-03-26	Chiapas	Ocoatepec	Ocoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Agua y saneamiento	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$1,247,571	\$1,247,571	\$1,247,571	\$1,247,571	\$1,247,571	\$1,247,571	\$1,247,571	100.00	\$0	Metro Lineal	4,663	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013, se informa como meta de proyecto metros lineales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256923	Construcción De Servicios Sanitarios Escuela Telesecundaria 1157 Jose Vasconcelos	060-03-27	Chiapas	Ocoatepec	San Francisco Ocotul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Educación y deporte	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$758,941	\$758,941	\$758,941	\$758,941	\$758,941	\$758,941	\$758,941	100.00	\$0	Obra	601	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256961	Revestimiento De Camino San Antonio Del Monte	060-03-28	Chiapas	Ocoatepec	San Antonio del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Comunicaciones y transportes	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$1,269,689	\$1,269,689	\$1,269,689	\$1,269,689	\$1,269,689	\$1,269,689	\$1,269,689	100.00	\$0	Obra	70	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013, se informa como meta de proyecto obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400262673	Apertura De Calles	060-03-30	Chiapas	Ocoatepec	San Francisco Ocotul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Comunicaciones y transportes	Terminado	Cuarto Trimestre	2013		\$819,796	\$876,511	\$876,511	\$876,511	\$876,511	\$876,511	\$876,511	100.00	\$0	Obra	601	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: cierre de ejercicio fiscal 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.