Total: 5109

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130400258246	Conservacion De 1.450 Km De Camino Rural, Tramo: Puento San Miguel-Laguna Arriba	CAMINOS	Chiapas	Ostuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$26,154,903	\$1,882,000	\$1,882,000	\$1,882,000	\$1,838,146	\$1,838,146	\$1,838,146	\$1,838,146	97.67	\$0	Kilómetro lineal	100	100.00	100.00	Financiera: Pendiente entero de retenciones / Física: La obra se concluyó en tiempo y forma / Registro: La obra se concluyó en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258261	Construccion Del Dren Pluvial	062-03-0004	Chiapas	Ostuacán	Ostuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,209,172	\$1,209,172	\$1,209,172	\$1,209,172	\$362,751	\$362,751	\$362,751	\$362,751	30.00	\$0	Metro Lineal	2,979	100.00	100.00	Financiera: Solo se pagó el anticipo / Física: La obra se concluyó en tiempo y forma / Registro: La obra se concluyó en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258290	Apertura de Camino Rural, Tramo: B.C. Peñitas El Mico-La Peña Ira. Secc 2da Etapa	062-03-0010	Chiapas	Ostuacán	Peñitas el Mico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,416,437	\$1,416,437	\$1,416,437	\$1,416,437	\$797,211	\$797,211	\$797,211	\$797,211	56.28	\$0	Kilómetro	119	70.00	70.00	Financiera: Falta liberar finiquito / Física: Atraso por contingencias climatológicas / Registro: Atraso por contingencias climatológicas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258302	Revestimiento De Camino Rural, Tramo: Playe Larga Ira. - Rio Orizalva	062-03-0009	Chiapas	Ostuacán	Playa Larga Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,164,958	\$1,164,958	\$1,164,958	\$1,164,958	\$669,125	\$669,125	\$669,125	\$669,125	57.44	\$0	Kilómetro	0	40.00	40.00	Financiera: Falta liberar finiquito / Física: Atraso por contingencias climatológicas / Registro: Atraso por contingencias climatológicas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258319	Mejoramiento De Viviendas	062-03-0016	Chiapas	Ostuacán	Playa de Piedra Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$658,585	\$658,585	\$658,585	\$658,585	\$611,055	\$611,055	\$611,055	\$611,055	92.78	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: Falta liberar finiquito / Física: La obra se concluyó en tiempo y forma / Registro: La obra se concluyó en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258333	Rehabilitacion De La Red De Energia Electrica	062-03-0022	Chiapas	Ostuacán	Paraíso Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,748,105	\$1,748,105	\$1,748,105	\$1,748,105	\$874,052	\$874,052	\$874,052	\$874,052	50.00	\$0	Poste	0	15.00	15.00	Financiera: Solo se pagó el anticipo / Física: Atraso por contingencias climatológicas / Registro: Atraso por contingencias climatológicas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258342	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario	062-03-0012	Chiapas	Ostuacán	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$846,772	\$826,348	\$826,348	\$826,348	\$826,348	\$826,348	\$826,348	\$826,348	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: Obra finalizada / Física: La obra se concluyó en tiempo y forma / Registro: La obra se concluyó en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258351	Ampliacion Y Rehabilitacion De La Red De Energia Electrica	062-03-0002	Chiapas	Ostuacán	Peñitas el Mico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$3,140,039	\$3,140,039	\$3,140,039	\$3,140,039	\$2,901,459	\$2,901,459	\$2,901,459	\$2,901,459	92.40	\$0	Poste	0	80.00	80.00	Financiera: Falta liberar finiquito / Física: Atraso por contingencias climatológicas / Registro: Atraso por contingencias climatológicas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258358	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario 2da Etapa	062-03-0020	Chiapas	Ostuacán	Ostuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$675,047	\$675,047	\$675,047	\$675,047	\$337,524	\$337,524	\$337,524	\$337,524	50.00	\$0	Metro Lineal	0	20.00	20.00	Financiera: Solo se liberó anticipo / Física: Atraso por contingencias climatológicas / Registro: Atraso por contingencias climatológicas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258363	Ampliacion De La Red De Energia Electrica Ira. Etapa	062-03-0019	Chiapas	Ostuacán	Catedral 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,526,383	\$1,526,383	\$1,526,383	\$1,526,383	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	40.00	40.00	Financiera: Solo se firmó contrato / Física: Solo se firmó contrato / Registro: Solo se firmó contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258368	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario	062-03-0021	Chiapas	Ostuacán	Ostuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,249,012	\$1,249,012	\$1,249,012	\$1,249,012	\$374,704	\$374,704	\$374,704	\$374,704	30.00	\$0	Metro Lineal	0	30.00	30.00	Financiera: Solo se pagó el anticipo / Física: Atraso por contingencias climatológicas / Registro: Atraso por contingencias climatológicas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258373	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	062-03-0006	Chiapas	Ostuacán	Laguna la Campana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$113,613	\$1,136,131	\$1,136,131	\$1,136,131	\$967,480	\$967,480	\$967,480	\$967,480	85.16	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Falta liberar finiquito / Física: La obra se concluyó en tiempo y forma / Registro: La obra se concluyó en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258375	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	062-03-0024	Chiapas	Ostuacán	Nuevo Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,143,815	\$1,143,815	\$1,143,815	\$1,143,815	\$571,908	\$571,908	\$571,908	\$571,908	50.00	\$0	Metro Cuadrado	0	30.00	30.00	Financiera: Solo se pagó el anticipo / Física: Atraso por contingencias climatológicas / Registro: Atraso por contingencias climatológicas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258382	Consulta E Investigaciones Especializadas En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional Municipal	062-03-0017	Chiapas	Ostuacán	Ostuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado Cuarto Trimestre	2013	2013	\$392,324	\$392,324	\$392,324	\$392,324	\$336,277	\$336,277	\$336,277	\$336,277	85.71	\$0	Informe	0	85.17	100.00	Financiera: Finiquitado / Física: El proyecto se concluyó en tiempo y forma / Registro: El proyecto se concluyó en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258384	Adquisicion De Software, Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administracion	062-03-0018	Chiapas	Ostuacán	Ostuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$130,775	\$130,775	\$130,775	\$130,775	\$130,775	\$130,775	\$130,775	\$130,775	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: Finiquitado / Física: El proyecto se concluyó en tiempo y forma / Registro: El proyecto se concluyó en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258399	Conservacion De Camino Rural	062-03-0026	Chiapas	Ostuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$571,429	\$571,429	\$571,429	\$571,429	\$285,714	\$285,714	\$285,714	\$285,714	50.00	\$0	Metro Lineal	0	30.00	30.00	Financiera: Solo se pagó el anticipo / Física: Atraso por contingencias climatológicas / Registro: Atraso por contingencias climatológicas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258402	Construccion De Viviendas Rurales	062-03-0007	Chiapas	Ostuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,240,881	\$2,240,881	\$2,240,881	\$2,240,881	\$1,928,665	\$1,928,665	\$1,928,665	\$1,928,665	86.07	\$0	Vivienda	0	50.00	75.00	Financiera: Falta liberar finiquito / Física: Atraso por contingencias climatológicas y problemas con beneficiarios / Registro: Atraso por contingencias climatológicas y problemas con beneficiarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258522	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	062-03-0003	Chiapas	Ostuacán	Amacote Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE DE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,227,487	\$1,227,487	\$1,227,487	\$1,227,487	\$631,655	\$631,655	\$631,655	\$631,655	51.46	\$0	Poste	0	100.00	52.00	Financiera: Falta tramitar finiquito / Física: Atraso por contingencias climatológicas / Registro: Atraso por contingencias climatológicas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258796	Pavimentacion De Calles Sin Curv Concreto Hidraulico	062-03-0005	Chiapas	Ostuacán	Ostuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,379,816	\$1,379,816	\$1,379,816	\$1,379,816	\$1,226,970	\$1,226,970	\$1,226,970	\$1,226,970	88.92	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: Falta tramitar finiquito / Física: El proyecto se concluyó en tiempo y forma / Registro: El proyecto se concluyó en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258881	Gastos Indirectos	062-03-0011	Chiapas	Ostuacán	Ostuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$784,647	\$784,647	\$784,647	\$784,647	\$483,573	\$483,573	\$483,573	\$483,573	61.63	\$0	Informe	0	100.00	100.00	Financiera: Finiquitado / Física: El proyecto se concluyó en tiempo y forma / Registro: El proyecto se concluyó en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258684	Ampliacion Y Rehabilitacion De La Línea De Conduccion De Agua Potable	062-03-0015	Chiapas	Ostuacán	Catedral de Chiapas Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,391,267	\$1,391,267	\$1,391,267	\$1,391,267	\$1,391,267	\$1,391,267	\$1,391,267	\$1,391,267	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: Finiquitado / Física: El proyecto se concluyó en tiempo y forma / Registro: El proyecto se concluyó en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258926	Construccion De Anejos En Diveros Centros Educativos	062-030012	Chiapas	Ostuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de ostuacan	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$741,958	\$741,958	\$741,958	\$741,958	\$741,958	\$741,958	\$741,958	\$741,958	100.00	\$0	anexos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Se programaron 5 anejos, pero se alcanzaron 12. / Registro: Proyecto referendado del 2012 para el 2013, por tanto se reporta únicamente el recurso ejercido en 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258741	Construccion De Alcantarilla En Camino Rural Tramo: Ostuacan - Copano 2da Seccion	062-03-0033	Chiapas	Ostuacán	Copano 2da. Sección Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de ostuacan	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: Obra finalizada / Física: Obra referendada del 2012 al 2013, se reporta lo ejercido en 2013. / Registro: Obra referendada del 2012 al 2013, se reporta únicamente lo ejercido en 2013, puesto que una parte ya se reportó en 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002587863	Ampliacion Y Rehabilitacion De La Red De Energia Electrica	062-03-0031	Chiapas	Ostuacán	La Peña Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de ostuacan	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$266,622	\$266,622	\$266,622	\$266,622	\$266,622	\$266,622	\$266,622	\$266,622	100.00	\$0	Poste	0	100.00	100.00	Financiera: Finiquitada / Física: / Registro: Obra referendada de 2012 para 2013, se reporta únicamente el recurso ejercido en 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.