

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130400242332	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural	064030029	Chiapas	Oxchuc	Bumilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$60,125	\$60,125	\$60,125	\$60,125	\$60,125	\$60,125	\$60,125	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PRESUPUESTADO. / Física: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FÍSICAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PROYECTADO. / Registro: ESTA INFORMACIÓN SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACIÓN LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
CHP00130400245183	Desarrollo A La Produccion Del Campo	064030173	Chiapas	Oxchuc	Crustón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$22,296	\$22,296	\$22,296	\$22,296	\$22,296	\$22,296	100.00	\$0	Pieza	80	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PRESUPUESTADO. / Física: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PROYECTADO. / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACION LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400245207	Desarrollo A La Produccion Del Campo (Barrio Tepe Cerros)	064030174	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$6,131	\$6,131	\$6,131	\$6,131	\$6,131	\$6,131	100.00	\$0	Pieza	22	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PRESUPUESTADO. / Física: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PROYECTADO. / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACION LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400245269	Desarrollo A La Produccion Del Campo	064030175	Chiapas	Oxchuc	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$108,610	\$108,609	\$108,609	\$108,609	\$108,609	\$108,609	100.00	\$0	Pieza	120	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PRESUPUESTADO. / Física: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PROYECTADO. / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACION LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400245334	Desarrollo A La Produccion Del Campo	064030176	Chiapas	Oxchuc	Pahtonticija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$118,948	\$118,948	\$118,948	\$118,948	\$118,948	\$118,948	100.00	\$0	Pieza	249	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PRESUPUESTADO. / Física: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PROYECTADO. / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACION LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400245366	Desarrollo A La Produccion Del Campo	064030177	Chiapas	Oxchuc	Guadalupe Baja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$45,409	\$45,409	\$45,409	\$45,409	\$45,409	\$45,409	100.00	\$0	Pieza	124	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PRESUPUESTADO. / Física: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PROYECTADO. / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACION LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400245396	Desarrollo A La Produccion Del Campo (Barrio Campo Alegre)	064030178	Chiapas	Oxchuc	Rancho del Cura	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$32,173	\$32,173	\$32,173	\$32,173	\$32,173	\$32,173	100.00	\$0	Pieza	90	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PRESUPUESTADO. / Física: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PROYECTADO. / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACION LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400245461	Fomento Al Desarrollo Y A La Infraestructura De Los Productores De Cafe	064030184	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	100.00	\$0	Pieza	16	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PRESUPUESTADO. / Física: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PROYECTADO. / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACION LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400245583	Fomento Al Desarrollo Y A La Infraestructura De Los Productores De Cafe	064030189	Chiapas	Oxchuc	El Tsey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$75,600	\$75,600	\$75,600	\$75,600	\$75,600	\$75,600	100.00	\$0	Pieza	14	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PRESUPUESTADO. / Física: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PROYECTADO. / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACION LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400245613	Taller de Gastronomía Regional (Varias Localidades)	064030190	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$375,144	\$375,144	\$375,144	\$375,144	\$375,144	\$375,144	100.00	\$0	Pieza	154	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PRESUPUESTADO. / Física: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PROYECTADO. / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACION LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400245636	Construccion De Granjas Avícolas	064030195	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,845,800	\$2,845,800	\$2,845,800	\$2,845,800	\$2,845,800	\$2,845,800	100.00	\$0	Pieza	1,674	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PRESUPUESTADO. / Física: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PROYECTADO. / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACION LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400245677	Desarrollo A La Produccion Del Campo (Varias Localidades)	064030196	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$896,204	\$896,204	\$896,204	\$896,204	\$896,204	\$896,204	100.00	\$0	Pieza	898	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PRESUPUESTADO. / Física: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PROYECTADO. / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACION LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400245701	Desarrollo A La Produccion Del Campo	064030197	Chiapas	Oxchuc	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$77,409	\$77,409	\$77,409	\$77,409	\$77,409	\$77,409	100.00	\$0	Pieza	168	100.00	100.00	Financiera: Queda concluida al 100% de acuerdo con lo presupuestado. / Física: Queda al 100% físicamente la obra. / Registro: Esta información se capturó como un proyecto de inversión. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400245720	Construccion De Granjas Avícolas	064030204	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$7,122,100	\$7,122,100	\$7,122,100	\$7,122,100	\$7,122,100	\$7,122,100	100.00	\$0	Pieza	1,013	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PRESUPUESTADO. / Física: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PROYECTADO. / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACION LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400245158	Construccion De Tanques De Captacion De Agua Pluvial En Viviendas	064030195	Chiapas	Oxchuc	Tzopilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$15,383,808	\$15,383,808	\$15,383,808	\$15,383,808	\$15,383,808	\$15,383,808	100.00	\$0	Tanque	338	100.00	100.00	Financiera: FUE CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO. / Física: ESTA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% DE ACUERDO A LO PROYECTADO. / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACION LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400245813	Construccion De 02 Aulas Tipo U2-C Escuela Primaria B11, Francisco I. Madero.	064030109	Chiapas	Oxchuc	Siemle' Akil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,276,166	\$1,276,166	\$1,276,166	\$1,276,166	\$1,276,166	\$1,276,166	100.00	\$0	Aula	209	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FINANCIERAMENTE A LO PROYECTADO. / Física: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% DE ACUERDO A LO PROYECTADO. / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACION LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400245840	Construccion Alternativo De Agua Potable	064030192	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,192,400	\$2,192,400	\$2,192,400	\$2,192,400	\$2,192,400	\$2,192,400	100.00	\$0	Tanque	1,218	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% DE ACUERDO CON LO PRESUPUESTADO. / Física: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% DE ACUERDO A LO PROYECTADO. / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACION LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400245976	Conservacion De Camino Rural Tramo Barrio El Calvario - Facbilina	064030088	Chiapas	Oxchuc	Facbilina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,709,649	\$1,709,649	\$1,709,649	\$1,709,649	\$1,709,649	\$1,709,649	100.00	\$0	Kilómetro	805	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACION LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400245951	Construccion De Salon De Uso Múltiple	064030108	Chiapas	Oxchuc	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$394,327	\$394,327	\$394,327	\$394,327	\$394,327	\$394,327	100.00	\$0	Metro Cuadrado	84	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA AL 100% / Física: CONCLUIDA AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACION LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400245206	Construccion De Techado De Cancha Con Tribuna	064030118	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,666,005	\$1,666,005	\$1,666,005	\$1,666,005	\$1,666,005	\$1,666,005	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,675	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA AL 100% / Física: CONCLUIDA AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACION LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.