

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
CHP00130300185838	Construcción De Sistema De Gua	0089	Chiapas	Palenque	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,675,865	\$2,675,865	\$2,675,565	\$2,675,865	\$2,675,865	\$1,879,236	\$1,879,236	70.23	\$0	Sistema	150	100.00	75.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300185872	Revestimiento De Calles Y Construcción De Obras De Drenajes	0090	Chiapas	Palenque	Alfredo V. Bonfil	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$600,024	\$600,024	\$600,024	\$600,024	\$600,024	\$600,024	\$600,024	100.00	\$0	Metro Lineal	261	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300185889	Revestimiento De Camino Y Obra De Drenaje	0091	Chiapas	Palenque	General Emiliano Zapata del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,469,279	\$2,469,279	\$2,469,279	\$2,469,279	\$2,469,279	\$1,604,593	\$1,604,593	64.98	\$0	Metro Lineal	92	100.00	78.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300185907	Remodelación De Glorieta Cabeza Maya Cabera Municipal	0092	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$3,399,868	\$3,399,868	\$3,399,868	\$3,399,868	\$3,399,868	\$3,325,097	\$3,325,097	97.80	\$0	Metro Cuadrado	42,947	100.00	100.00	Financiera: falta pago de retenciones / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300185919	Constricción De Sistema De Abastecimiento De Agua	0093	Chiapas	Palenque	Adolfo López Mateos 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012		\$1,151,740	\$1,151,740	\$1,151,740	\$1,151,740	\$1,151,740	\$960,429	\$960,429	83.39	\$0	Sistema	195	100.00	85.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300185927	Construcción De Sistema De Agua Potable	0094	Chiapas	Palenque	Arroyo Encanto II	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,017,049	\$2,017,049	\$2,017,049	\$2,011,587	\$2,011,587	\$887,391	\$887,391	43.99	\$0	Sistema	261	100.00	50.00	Financiera: obra en proceso de terminación y pagos / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300185939	Ampliación De Línea Y Red De Energía Eléctrica Aérea	0095	Chiapas	Palenque	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,077,406,343	\$2,077,406	\$2,077,406	\$2,075,986	\$2,075,986	\$2,027,093	\$2,027,093	97.58	\$0	Kilómetro	105	100.00	95.00	Financiera: obra en proceso de terminación y pago de retenciones / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186225	Rehabilitación De Camino Bacheo Rural	0096	Chiapas	Palenque	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$642,375	\$642,375	\$642,375	\$642,375	\$642,375	\$616,448	\$616,448	95.96	\$0	Kilómetro	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186233	Construcción De Losa De Concreto Reforzado Para Acceso Vehicular	0097	Chiapas	Palenque	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$638,464	\$638,464	\$638,464	\$638,464	\$638,464	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	800	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186238	Construcción De Cabezales De Mampostería Para Camino Rural	0098	Chiapas	Palenque	Monte de Sión	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$589,967	\$589,967	\$589,967	\$589,967	\$589,967	\$565,436	\$565,436	95.84	\$0	Metro Lineal	800	100.00	100.00	Financiera: falta pagos de retenciones / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186242	Reconstrucción De Camino Rural	0099	Chiapas	Palenque	Babilonia 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$791,542	\$791,542	\$791,542	\$791,542	\$791,542	\$768,068	\$768,068	97.03	\$0	Kilómetro	437	100.00	100.00	Financiera: falta pago de retenciones / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186249	Ampliación De Red Subterránea En Energía Eléctrica	0100	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012		\$374,592	\$374,592	\$374,592	\$373,846	\$373,846	\$365,120	\$365,120	97.47	\$0	Transformador	400	100.00	100.00	Financiera: falta pago de retenciones / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186252	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua	0101	Chiapas	Palenque	El Desierto	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,557,688	\$2,557,688	\$2,557,688	\$2,552,829	\$2,552,829	\$2,107,529	\$2,107,529	82.40	\$0	Sistema	954	100.00	85.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186255	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	0102	Chiapas	Palenque	San Manuel	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,082,661	\$2,082,661	\$2,082,661	\$2,082,611	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	600	100.00	0.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186258	Revestimiento De Calles Y Obra De Drenaje	0103	Chiapas	Palenque	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$510,305	\$510,305	\$510,305	\$506,934	\$506,934	\$495,084	\$495,084	97.16	\$0	Metro Lineal	244	100.00	100.00	Financiera: falta pago de finiquito de obra / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186264	Constricción De Puente Vehicular	0104	Chiapas	Palenque	Rio Chancalá	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$203,192	\$203,192	\$203,192	\$203,192	\$203,192	\$195,768	\$195,768	96.35	\$0	Metro Lineal	258	100.00	100.00	Financiera: falta retenciones / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186268	Revestimiento De Calles	0105	Chiapas	Palenque	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$628,029	\$628,029	\$628,029	\$626,120	\$626,120	\$611,303	\$611,303	97.34	\$0	Metro Lineal	325	100.00	100.00	Financiera: falta pago de retenciones / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186272	Rehabilitación De Red Drenaje Sanitario	0106	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$746,823	\$746,823	\$746,823	\$743,897	\$743,897	\$666,134	\$666,134	89.20	\$0	Metro Lineal	432	100.00	90.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186274	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	0107	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En																

Información General del Proyecto																									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.										
CHP00130300186384	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	0130	Chiapas	Palenque	El Naranjal	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$506,274	\$506,274	\$506,274	\$506,274	\$506,274	\$313,080	\$313,080	61.84	\$0	Tanque	312	100.00	65.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
CHP00130300186389	Ampliación De Sistema De Abastecimiento De Agua	0131	Chiapas	Palenque	Francisco I. Madero Norte	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$559,379	\$559,379	\$559,379	\$559,379	\$559,379	\$339,455	\$339,455	60.68	\$0	Tanque	336	100.00	60.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
CHP00130300186412	Apertura Y Revestimiento De Calles	0132	Chiapas	Palenque	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$390,186	\$390,186	\$390,186	\$390,186	\$390,186	\$347,041	\$347,041	88.94	\$0	Metro Lineal	423	100.00	90.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
CHP00130300186415	Apertura Y Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino	0134	Chiapas	Palenque	Puyipa	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$1,255,641	\$1,255,641	\$1,255,641	\$1,255,641	\$1,255,641	\$1,225,826	\$1,225,826	97.63	\$0	Metro Lineal	740	100.00	98.00	Financiera: falta pago de retenciones / Física: obra en proceso de terminación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
CHP00130300186416	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Calles	0135	Chiapas	Palenque	Nueva Galilea	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$1,092,829	\$1,092,839	\$1,092,839	\$1,092,839	\$1,092,839	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	843	100.00	30.00	Financiera: SE MODIFICÓ EL MONTO, ERA \$ 1,892,838.77 Y \$ 1,092,838.77,obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
CHP00130300186418	Revestimiento De Calles	0136	Chiapas	Palenque	Victórico Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$354,429	\$1,321,398	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	65	100.00	0.00	Financiera: SE MODIFICÓ EL MONTO,obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: LA OBRA SE REALIZARA EN EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
CHP00130300186419	Revestimiento De Calles	0137	Chiapas	Palenque	Victoria Campesina I	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$354,429	\$354,429	\$354,429	\$354,429	\$354,429	\$288,954	\$288,954	81.53	\$0	Metro Lineal	65	100.00	85.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
CHP00130300186421	Construcción De Canchas De Usos Múltiples En Telesecundaria	0138	Chiapas	Palenque	Licenciado Gustavo Díaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$533,953	\$533,953	\$533,953	\$533,953	\$533,953	\$518,418	\$518,418	97.09	\$0	Cancha	493	100.00	98.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
CHP00130300186422	Apertura, Obra De Drenaje Y Revestimiento De Camino	0139	Chiapas	Palenque	El Sinai	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$1,928,282	\$1,928,282	\$1,928,282	\$1,928,282	\$1,928,282	\$1,084,622	\$1,084,622	56.48	\$0	Metro Lineal	185	100.00	60.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
CHP00130300186424	Construcción De Embovedado	0140	Chiapas	Palenque	Rio Chancalá	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$217,923	\$217,923	\$217,923	\$217,923	\$217,923	\$202,659	\$202,659	93.00	\$0	Metro Lineal	258	100.00	90.00	Financiera: obra en proceso de terminación, finiquito de obra / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
CHP00130300186426	Construcción De Vivienda	0141	Chiapas	Palenque	El Palmar 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$324,238	\$324,238	\$324,238	\$324,238	\$324,238	\$59,399	\$59,399	18.32	\$0	Vivienda	100	100.00	20.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
CHP00130300186427	Construcción De Vivienda	0142	Chiapas	Palenque	El Palmar 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$324,238	\$324,238	\$324,238	\$324,238	\$324,238	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
CHP00130300186429	Construcción De Vivienda	0143	Chiapas	Palenque	Luis I. Cabrera (Tepezcuintle)	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$242,169	\$242,169	\$242,169	\$242,169	\$242,169	\$23,520	\$23,520	9.71	\$0	Vivienda	80	100.00	10.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROC								

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
CHP00130300186487	Construccion Red de Drenaje Sanitario Barrio Montebello	0170	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$924,756	\$924,756	\$924,756	\$924,756	\$924,756	\$796,834	\$796,834	86.17	\$0	Metro Lineal	432	100.00	85.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186489	Revestimiento De Calles	0171	Chiapas	Palenque	El Clavo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$701,574	\$701,574	\$701,574	\$701,574	\$701,574	\$682,483	\$682,483	97.28	\$0	Metros Lineales	775	100.00	95.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186492	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Col Jardines De Paraiso	0172	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$833,344	\$833,344	\$833,344	\$833,344	\$833,344	\$830,000	\$830,000	99.60	\$0	Metro Lineal	549	100.00	100.00	Financiera: ahorro de obra / Física: obra terminada / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186494	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Col. La Montaña	0173	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$828,836	\$828,837	\$828,837	\$828,837	\$828,836	\$248,095	\$248,095	29.93	\$0	Metro Lineal	746	100.00	38.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186496	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Col. El Mirador	0174	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$822,685	\$822,685	\$822,685	\$822,685	\$822,685	\$799,057	\$799,057	97.13	\$0	Metro Lineal	339	100.00	95.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186499	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Col. Lindavista	0175	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$836,607	\$836,607	\$836,607	\$836,607	\$836,607	\$250,438	\$250,438	29.94	\$0	Metro Lineal	1,260	100.00	38.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186501	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Col. Lindavita Pakalna	0176	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$833,070	\$833,070	\$833,070	\$833,070	\$833,070	\$721,748	\$721,748	86.64	\$0	Metro Lineal	289	100.00	85.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186502	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Franc. Xel	0177	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$358,347	\$258,347	\$258,347	\$258,347	\$258,347	\$214,680	\$214,680	83.10	\$0	Metro Lineal	432	100.00	85.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186504	Revestimiento De Calles	0178	Chiapas	Palenque	Emilio Rabasa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$887,657	\$887,657	\$887,657	\$887,657	\$887,657	\$265,700	\$265,700	29.93	\$0	Metro Lineal	257	100.00	38.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186506	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Conchero	0179	Chiapas	Palenque	Graciano Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$471,155	\$471,155	\$471,155	\$471,155	\$471,155	\$140,824	\$140,824	29.89	\$0	Kilometro	354	100.00	38.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186754	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Cales	0180	Chiapas	Palenque	5 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$500,261	\$500,261	\$500,261	\$500,261	\$500,261	\$149,562	\$149,562	29.90	\$0	Metro Lineal	570	100.00	38.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186764	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	0181	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$1,617,687	\$1,617,687	\$1,617,687	\$1,617,687	\$1,617,687	\$1,286,606	\$1,286,606	79.53	\$0	Metro Lineal	492	100.00	88.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300186780	Construcción De Embovedado Pluvial	0182	Chiapas	Palenque	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$231,202	\$231,202	\$231,202	\$231,202	\$231,202	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	379	100.00	0.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300187377	Techado De Cancha De Usos Múltiples	0183	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$1,665,736	\$1,665,736	\$1,665,736	\$1,665,736	\$1,665,736	\$916,260	\$916,260	55.01	\$0	Metro Cuadrado	423	100.00	68.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300187405	Revestimiento De Calles	0184	Chiapas	Palenque	Las Delicias 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$807,879	\$807,879	\$807,879	\$807,879	\$807,879	\$709,546	\$709,546	87.83	\$0	Metro Lineal	92	100.00	98.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300187430	Construcción De Puente Vehicular	0185	Chiapas	Palenque	El Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$1,864,511	\$1,864,511	\$1,864,511	\$1,864,511	\$1,864,511	\$1,203,846	\$1,203,846	64.57	\$0	Metro Lineal	764	100.00	78.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300187573	Construcción De Vivienda	0186	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$3,035,014	\$3,035,014	\$3,035,014	\$3,035,014	\$3,035,014	\$2,821,544	\$2,821,544	92.97	\$0	Vivienda	515	100.00	95.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300187614	Construccion De Techumbre A Lamina Galvanizada	0188	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$1,960,537	\$1,960,537	\$1,9											

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Anual			Avance Acum.			
CHP00130400244065	Ampliación De Red Energía Eléctrica, Barrio Linda Vista	212	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$897,289	\$897,289	\$897,289	\$897,289	\$897,289	\$661,936	\$661,936	73.77	\$0	Poste	12	100.00	80.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400244086	Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Barrio Cedro	213	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$681,685	\$897,289	\$897,289	\$897,289	\$897,289	\$885,500	\$885,500	98.69	\$0	Poste	170	100.00	95.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400244122	Construcción De Aulas En Secundaria	215	Chiapas	Palenque	La Caoba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$613,490	\$613,490	\$613,490	\$613,490	\$613,490	\$348,775	\$348,775	56.85	\$0	Aula	221	100.00	60.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400244323	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria	216	Chiapas	Palenque	Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$836,635	\$863,635	\$863,635	\$863,635	\$863,635	\$747,347	\$747,347	86.54	\$0	Aula	707	100.00	90.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400244341	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria	217	Chiapas	Palenque	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$863,635	\$863,635	\$863,635	\$863,635	\$863,635	\$747,347	\$747,347	86.54	\$0	Aula	707	100.00	90.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400244482	Construcción De Sistema De Agua Potable	219	Chiapas	Palenque	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,965,268	\$2,965,268	\$2,965,268	\$2,965,268	\$2,965,268	\$886,544	\$886,544	29.90	\$0	Sistema	594	100.00	30.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400244423	Construcción De Puente Vehicular	220	Chiapas	Palenque	Nuevo Egipto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,993,037	\$7,993,037	\$7,993,037	\$7,993,037	\$7,993,037	\$2,307,618	\$2,307,618	28.87	\$0	Metro Lineal	246	100.00	30.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400244447	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario, En La Col. Bajuntúe	221	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,969,072	\$1,969,072	\$1,969,072	\$1,969,072	\$1,969,072	\$1,325,045	\$1,325,045	67.27	\$0	Metros Lineales	450	100.00	70.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400244491	Rehabilitación De Casa De Salud , Barrio Linda Vista	222	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$125,790	\$125,790	\$125,790	\$125,790	\$125,790	\$36,778	\$36,778	29.24	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	151	100.00	30.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400244515	Construcción De Embovedado, Barrio Parque De Feria	223	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,020,622	\$1,020,622	\$1,020,622	\$1,020,622	\$1,020,622	\$764,875	\$764,875	74.94	\$0	Metro Lineal	379	100.00	80.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400244528	Construcción De Dos Aulas Autodidactas En El Conalep	224	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,501,161	\$1,501,161	\$1,501,161	\$1,501,161	\$1,501,161	\$450,348	\$450,348	30.00	\$0	Aula	836	100.00	30.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400244555	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, Barrio Nuevo Belén	225	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$835,071	\$835,071	\$835,071	\$835,071	\$835,071	\$813,287	\$813,287	97.39	\$0	Metros Lineales	722	100.00	90.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400244578	Construcción De Cachas De Usos Múltiples En La Escuela Primaria	226	Chiapas	Palenque	Tomás Garrido Canabal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$521,696	\$521,696	\$521,696	\$521,696	\$521,696	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	382	100.00	0.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400244602	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, En La Escuela Telesecundaria	227	Chiapas	Palenque	Doctor Samuel León Brindis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$453,645	\$453,645	\$453,645	\$453,645	\$453,645	\$303,259	\$303,259	66.85	\$0	Cancha	156	100.00	70.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400244633	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Escuela Primaria	228	Chiapas	Palenque	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$492,600	\$492,600	\$492,600	\$492,600	\$492,600	\$147,833	\$147,833	30.01	\$0	Cancha	179	100.00	30.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400244650	Construcción De Banquetas Y Barandales En Puente, Barrio Chino	229	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$213,147	\$213,147	\$213,147	\$213,147	\$213,147	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	165	100.00	0.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400244670	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Col. Nixtuy-Ja	230	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$832,854	\$832,854	\$832,854	\$832,854	\$832,854	\$249,856	\$249,856	30.00	\$0	Metro Cuadrado	251	100.00	30.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400244715	Ampliación De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Barrio Maya Lacan Ja	231	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$843,203	\$843,203	\$843,203	\$843,203	\$843,203	\$843,200	\$843,200	100.00	\$0	Metro Cuadrado	258	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400244806	Construcción De Huellas Vehiculares Y																											

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
HP13130200136987	Construccion De Abastecimiento De Agua , Barrio Valle De Biham Ac	0003	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$4,399,401	\$4,399,401	\$4,399,401	\$4,399,401	\$4,399,401	\$4,006,622	\$4,006,215	92.09	\$0	Sistema	700	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP13130200140265	Rehabilitacion De Sistema De Bastecimiento De Agua	0076	Chiapas	Palenque	Flor del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$4,301,988	\$4,301,988	\$4,301,988	\$4,301,988	\$4,301,988	\$2,703,642	\$2,703,642	62.85	\$0	Sistema	300	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP13130200140280	Construccion De Sistema De Agua Potable	0077	Chiapas	Palenque	Monte Olivo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$647,651	\$647,651	\$647,651	\$647,651	\$647,651	\$504,917	\$504,917	77.96	\$0	Sistema	300	100.00	80.00	Financiera: faltan pagar estimaciones / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP13130200140305	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	0078	Chiapas	Palenque	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$802,657	\$802,657	\$802,657	\$802,657	\$802,657	\$777,533	\$777,533	96.87	\$0	M2, Concreto hidráulico	258	100.00	100.00	Financiera: falta pagar finiquitos de obra / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP13130200140350	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	0080	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,103,642	\$1,103,642	\$1,103,642	\$1,103,642	\$1,103,642	\$547,784	\$547,784	49.63	\$0	Documento	42,947	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP13130200140388	Elaboracion De Proyecto Imagen Urbana Para La Cabecera Municipal	0081	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,856,000	\$1,856,000	\$1,856,000	\$1,856,000	\$1,856,000	\$1,755,908	\$1,755,908	94.61	\$0	Documento	42,947	100.00	100.00	Financiera: falta pago de retecciones / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP13130200140407	Construccion De Puente Peatonal En Pakalna	0082	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$3,039,482	\$3,039,020	\$3,039,020	\$3,039,020	\$3,039,020	\$801,106	\$801,106	28.99	\$0	Metro Cuadrado	42,947	100.00	30.00	Financiera: obra en proceso de terminación / Física: obra en proceso de terminación / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP13130200140513	Construccion De Red De Línea De Energia Eléctrica Aérea	0087	Chiapas	Palenque	San Marcos II Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,769,510	\$1,769,510	\$1,769,510	\$1,769,510	\$1,769,510	\$1,633,932	\$1,633,932	92.34	\$0	Kilómetros	45	100.00	90.00	Financiera: obra en proceso de terminación y falta pago de finiquito / Física: obra en proceso de terminación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.