

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130200164203	Contratación de Asistencia Técnica	002	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$397,952	\$397,952	\$397,952	\$397,952	\$397,952	\$397,952	\$397,952	100.00	\$0	Informe	13,959	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE.
CHP00130200164271	Capacitación Global (Prodis)	067-03-0019	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$132,651	\$132,651	\$132,651	\$132,651	\$132,651	\$132,651	\$132,651	100.00	\$0	Curso	13,959	100.00	100.00	Financiera: SE IMPARTIERON TOTALMENTE LOS CURSOS DE CAPACITACION POR LA DEPENDENCIA DEL OFDCE / Física: / Registro:
CHP00130200164334	Construcción de Boulevard	067-03-0009	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$6,884,759	\$6,884,759	\$6,868,970	\$6,884,759	\$6,868,970	\$6,868,970	\$6,868,970	99.77	\$0	M2. Concreto hidráulico	3,465	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO. HUBO UN AUMENTO PRESUPUESTAL DE \$15,789.06 / Registro: HUBO AUMENTO PRESUPUESTAL DE \$15,789.06 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200164686	Construcción y Techo de Cancha En Esc. Pri. Angel Albino Corzo Clave: 07Kpr22171	03-005	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,179,014	\$2,179,014	\$2,179,014	\$2,179,014	\$2,179,014	\$2,179,014	\$2,179,014	100.00	\$0	Obra	318	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE.
CHP00130200164740	Techo de Cancha En Jardín De Niños Jose Maria Luis Mora, Clave: 07E00190r.	03-006	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,371,033	\$1,371,033	\$1,371,033	\$1,371,033	\$1,371,033	\$1,371,033	\$1,371,033	100.00	\$0	Obra	185	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE.
CHP00130200164781	Techo de Cancha En Esc.Prim. Vicente Guerrero Clave: 07G00081	03-007	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,445,852	\$1,445,852	\$1,445,852	\$1,445,852	\$1,445,852	\$1,445,852	\$1,445,852	100.00	\$0	Obra	483	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200164812	Techo de Cancha En Esc.Prim.Bil. Emiliano Zapata, Clave: 07dpr3091p	03-008	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,276,665	\$1,276,665	\$1,276,665	\$1,276,665	\$1,276,665	\$1,276,665	\$1,276,665	100.00	\$0	Obra	258	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE.
CHP00130200164884	Construcción de Muro De Contención (Libera Cancler)	03-010	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$326,961	\$326,961	\$326,961	\$326,961	\$326,961	\$326,961	\$326,961	100.00	\$0	Metros Cúbicos	491	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200164935	Techo de Cancha En Esc.Prim.Bil. Guadalupe Victoria Clave 07G001120p.	03-011	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,569,670	\$1,569,670	\$1,569,670	\$1,569,670	\$1,569,670	\$1,569,670	\$1,569,670	100.00	\$0	Obra	265	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE.
CHP00130200164982	Introducción de La Red de Energía Eléctrica En Media y Baja Tension	03-012	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,648,850	\$1,648,850	\$1,648,850	\$1,648,850	\$1,648,850	\$1,648,850	\$1,648,850	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	896	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE.
CHP00130300199503	Ampliación de Pavimentación de Calle Principal Con Concreto Hidráulico	067-03-0021	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$544,011	\$544,011	\$544,011	\$544,011	\$544,011	\$544,011	\$544,011	100.00	\$0	Metro Cuadrado	417	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE.
CHP00130300199617	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica En Media y Baja Tension (Comercio 2da Sección)	067-03-0010	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,475,438	\$1,475,438	\$1,475,438	\$1,475,438	\$1,475,438	\$1,475,438	\$1,475,438	100.00	\$0	Poste	160	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300199737	Techo de Cancha Deportiva (Barr San Jose Buena Vista)	067-03-0013	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,313,053	\$1,313,053	\$1,313,053	\$1,313,053	\$1,313,053	\$1,313,053	\$1,313,053	100.00	\$0	Obra	1,210	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE.
CHP00130300199892	Techo de Cancha Deportiva En Esc. Prim. Ignacio Lopez Rayon Clave: 07dpr4061e	067-03-0007	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,445,815	\$1,445,815	\$1,439,325	\$1,445,815	\$1,439,325	\$1,439,325	\$1,439,325	99.55	\$0	Obra	158	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE HABIENDO UN AUMENTO PRESUPUESTAL DE \$6,489.45 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% OPERANDO SATISFACTORIAMENTE QUEDANDO UN AUMENTO PRESUPUESTAL DE \$6,489.45 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% OPERANDO SATISFACTORIAMENTE QUEDANDO UN AUMENTO PRESUPUESTAL DE \$6,489.45
CHP00130300200129	Construcción de Muro de Contención (Construcción de Muro Geotén En El Tramo San Isidro Las Banderas)	067-03-0022	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metro cúbico	230	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400237822	Construcción de Muro de Contención Jardín De Niños Jose Maria Luis Mora Clave: 07E00190r	067-03-0014	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$314,638	\$314,638	\$314,638	\$314,638	\$314,638	\$314,638	\$314,638	100.00	\$0	Metro cúbico	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.