Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CM00130300179079	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	069-03-0014	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,255,480	\$1,255,480	\$1,255,480	\$1,255,480	\$1,255,480	\$1,255,480	\$1,255,480	100.00	\$0	Poste	205	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM00130300179241	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	069-03-0016	Chiapas	Pijijiapan	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$995,424	\$995,424	\$995,424	\$965,915	\$965,915	\$965,915	\$965,915	97.04	\$0	Poste	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON UN AHBORO PRESUPUESTAL GENERADO DE \$29,509.18 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM00130300179295	Conservación De Caminos (Rehabilitación)	069-03-0036	Chiapas	Pijijiapan	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$405,217	\$405,217	\$405,217	\$405,217	\$405,217	\$405,217	\$405,217	100.00	\$0	Metros Lineales	124	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM00130300180099	Construcción De Puente Vehicular	069-03-0047	Chiapas	Pijijiapan	Cachimbo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$354,441	\$354,441	\$354,441	\$354,441	\$354,441	\$354,441	\$354,441	100.00	\$0	Metros Lineales	313	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM00130300180145	Rehabilitación De Aulas	069-03-0050	Chiapas	Pijijiapan	Colima	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$218,881	\$218,881	\$218,881	\$209,288	\$209,288	\$209,288	\$209,288	95.62	\$0	Aula	146	100.00	96.00	Financiera: REFERENDADO PARA 2014 / Física: OBRA REFERENDADA PARA 2014 / Registro:
CM00130300184404	Rehabilitación De Camino	069-03-0057	Chiapas	Pijijiapan	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$357,703	\$357,703	\$357,703	\$357,703	\$357,703	\$357,703	\$357,703	100.00	\$0	Metro Lineal	242	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM00130300184444	Rehabilitación De Camino	069-03-0061	Chiapas	Pijijiapan	Los Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$208,599	\$208,599	\$208,599	\$208,599	\$208,599	\$208,599	\$208,599	100.00	\$0	Kilómetro	211	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM00130300184474	Construcción De Pavimento Hidráulico	069-03-0062	Chiapas	Pijijiapan	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,163,140	\$2,163,140	\$2,163,140	\$2,163,140	\$2,163,140	\$2,163,140	\$2,163,140	100.00	\$0	Metro Cuadrados	15,443	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM00130300184540	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario	069-03-0063	Chiapas	Pijijiapan	Las Gardenias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,082,721	\$1,082,721	\$1,082,721	\$1,082,721	\$1,082,721	\$1,082,721	\$1,082,721	100.00	\$0	Metro Lineal	15,443	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM00130300184555	Rehabilitación De Camino	069-03-0064	Chiapas	Pijijiapan	El Hular	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$169,048	\$169,048	\$169,048	\$169,047	\$169,047	\$169,047	\$169,047	100.00	\$0	Kilómetro	217	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON UN AHBORO PRESUPUESTAL GENERADO DE \$1.08 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM00130300184779	Construcción De Pavimento Hidráulico	069-03-0065	Chiapas	Pijijiapan	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$974,104	\$974,104	\$974,104	\$974,104	\$974,104	\$974,104	\$974,104	100.00	\$0	Metro Cuadrados	15,443	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM00130300184894	Construcción De Pavimento Hidráulico	069-03-0067	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$498,335	\$498,335	\$498,335	\$498,335	\$498,335	\$498,335	\$498,335	100.00	\$0	Metro Cuadrado	15,443	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM00130300184911	Construcción De Cancha De Uso Múltiple	069-03-0068	Chiapas	Pijijiapan	Tamaulipas (Joaquín Amaro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$403,419	\$403,419	\$403,419	\$403,419	\$403,419	\$403,419	\$403,419	100.00	\$0	Cancha	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM00130300184927	Construcción De Pavimento Hidráulico	069-03-0069	Chiapas	Pijijiapan	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,361,413	\$1,361,413	\$1,361,413	\$1,361,413	\$1,361,413	\$1,361,413	\$1,361,413	100.00	\$0	Metro Cuadrados	15,443	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM00130300185274	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	069-03-0043	Chiapas	Pijijiapan	La Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$213,746	\$213,746	\$213,746	\$213,746	\$213,746	\$213,746	\$213,746	100.00	\$0	Obra	1,200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM00130400232113	Construcción De Guarniciones Y Respetes	069-03-0048	Chiapas	Pijijiapan	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$594,127	\$594,127	\$594,127	\$594,127	\$594,127	\$594,127	\$594,127	100.00	\$0	Metro Cuadrados	15,443	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM00130400232172	Construcción De Pavimento Hidráulico	069-03-0070	Chiapas	Pijijiapan	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$697,975	\$697,975	\$697,975	\$697,975	\$697,975	\$697,975	\$697,975	100.00	\$0	Metro Cuadrados	15,443	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON UN AHBORO PRESUPUESTAL GENERADO DE \$1.87 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM00130400232194	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario	069-03-0071	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$397,522	\$397,522	\$397,522	\$397,522	\$397,522	\$397,522	\$397,522	100.00	\$0	Metro Lineal	15,443	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM00130400232204	Rehabilitación De Obra De Drenaje (Alcantarilla)	069-03-0073	Chiapas	Pijijiapan	Plan de Ayaala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$238,817	\$238,817	\$238,817	\$238,817	\$238,817	\$238,817	\$238,817	100.00	\$0	Metro Lineal	938	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM00130400232212	Rehabilitación De Camino Y Obra Hidráulica	069-03-0074	Chiapas	Pijijiapan	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$298,819	\$298,819	\$298,819	\$82,557	\$82,557	\$82,557	\$82,557	27.63	\$0	Kilómetro	242	100.00	28.00	Financiera: REFERENDADO PARA 2014, MECLIA DE RECURSOS, FISM 2013 \$198,812.79.00 INVERSION 2012 \$10,056.00.14 TOTAL \$298,818.79 / Física: REFERENDADO PARA 2014 / Registro:
CM00130400232408	Construcción De Rejillas Para Alcantarillas	069-03-0077	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$77,047	\$77,047	\$77,047	\$77,047	\$77,047	\$77,047	\$77,047	100.00	\$0	Metro Lineal	15,443	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM00130400232404	Construcción De Sistema De Agua Potable	069-03-0075	Chiapas	Pijijiapan	Coapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$4,301,581	\$4,301,581	\$4,301,581	\$4,301,581	\$4,301,581	\$4,301,581	\$4,301,581	100.00	\$0	Sistema	938	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON MECLIA DE RECURSOS, FISM 2013 \$860,316.26 SERVIDO (FOP) \$3,441,265.02 TOTAL \$4,301,581.28 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM00130400234662	Ampliación De La Red De Agua Potable	069-03-0078	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$124,077	\$124,077	\$124,077	\$124,077	\$124,077	\$124,077	\$124,077	100.00	\$0	Metro Lineal	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON MECLIA DE RECURSOS, SEDTU/HABITAT \$74,083.00 INVERSION 2012 \$49,994.00 TOTAL \$124,077.00 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM00130400244241	Mejoramiento De Vivienda	069-03-0072	Chiapas	Pijijiapan	Barra Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$170,665	\$170,665	\$170,665	\$170,665	\$170,665	\$170,665	\$170,665	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM00130400244249	Construcción De Caseta Y Bascula Camionera	069-03-0079	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$1,213,863	\$1,213,863	\$1,213,863	\$1,063,863	\$1,063,863	\$1,063,863	\$1,063,863	87.64	\$0	Obra	15,443	100.00	88.00	Financiera: REFERENDADO PARA 2014, MECLIA DE RECURSOS, ADORACION A BENEF \$ 150,000.00 INVERSION 2012 \$1,063,863.14 TOTAL \$ 1,213,863.14 / Física: REFERENDADO PARA 2014 / Registro:
CM13130200138087	Rehabilitación Del Alumbrado Del Boliverat	069-03-0002	Chiapas	Pijijiapan	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,423,266	\$1,423,266	\$1,423,266	\$1,423,266	\$1,423,266	\$1,423,266	\$1,423,266	100.00	\$0	Poste	800	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM13130200138261	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	069-03-0003	Chiapas	Pijijiapan	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$594,483	\$594,483	\$594,483	\$542,265	\$542,265	\$542,265	\$542,265	91.22	\$0	Metro Lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON UN AHBORO PRESUPUESTAL GENERADO DE \$52,217.78 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CM13130200138474	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica 4a Etapa	069-03-0005	Chiapas	Pijijiapan	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,282,246	\$1,282,246	\$1,282,246	\$1,282,246	\$1,282,246	\$1,282,246	\$1,282,246	100.00	\$0	Poste	180	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CHI13130200141250	Pavimento Mixto	069-03-0025	Chiapas	Pijijiapan	Urbina	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$453,439	\$453,439	\$453,439	\$453,439	\$453,439	\$453,439	\$453,439	100.00	\$0	Kilómetros	133	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHI13130200141265	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Introducción De La Red De Drenaje	069-03-0026	Chiapas	Pijijiapan	El Mangal	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	100.00	\$0	Documento	325	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHI13130200141320	Construcción De Domo Estructural	069-03-0029	Chiapas	Pijijiapan	La Esperanza (El Zapotal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIJAPAN CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$710,048	\$710,048	\$710,048	\$709,599	\$709,599	\$709,599	\$709,599	99.94	\$0	Obra	279	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON UN ABORO PRESUPUESTAL GENERADO DE \$449.09 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHI13130200141366	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Puente Vehicular Sobre El Rio Pijijiapan	069-03-0033	Chiapas	Pijijiapan	San Pedrito	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,392,000	\$1,392,000	\$1,392,000	\$1,392,000	\$1,392,000	\$1,392,000	\$1,392,000	100.00	\$0	Documento	15,443	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHI13130200141466	Rehabilitación De Caminos	069-03-0037	Chiapas	Pijijiapan	Las Brisas	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$383,652	\$383,652	\$383,652	\$383,590	\$383,590	\$383,590	\$383,590	99.98	\$0	Kilómetros	1,575	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON UN ABORO PRESUPUESTAL GENERADO DE \$62.45 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHI13130200141490	Rehabilitación De Caminos	069-03-0039	Chiapas	Pijijiapan	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$407,841	\$407,841	\$407,841	\$407,841	\$407,841	\$407,841	\$407,841	100.00	\$0	Metro Lineal	124	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHI13130200141507	Construcción De Cancha De Uso Múltiple	069-03-0042	Chiapas	Pijijiapan	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIJAPAN CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$403,419	\$403,419	\$403,419	\$403,419	\$403,419	\$403,419	\$403,419	100.00	\$0	Obra	378	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHI13130200141517	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	069-03-0045	Chiapas	Pijijiapan	Tapachulita	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIJAPAN CHIAPAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$41,293	\$41,293	\$41,293	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	94.45	\$0	-1	220	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON UN ABORO PRESUPUESTAL GENERADO DE \$2,293.31 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHI13130200141523	Construcción De Cancha De Uso Múltiple	069-03-0046	Chiapas	Pijijiapan	Villahermosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIJAPAN CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$403,419	\$403,419	\$403,419	\$403,419	\$403,419	\$403,419	\$403,419	100.00	\$0	Cancha	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHI13130200141552	Revestimiento De Calles	069-03-0060	Chiapas	Pijijiapan	San Pedrito	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$107,376	\$107,376	\$107,376	\$103,928	\$103,928	\$103,928	\$103,928	96.79	\$0	Metro Lineal	15,443	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON UN ABORO PRESUPUESTAL GENERADO DE \$3,448.16 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: