

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130400252797	Construcción De Viviendas	118-03-0001	Chiapas	San Andrés Duramal	Jotoichón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,241,322	\$1,241,322	\$1,241,322	\$1,241,322	\$1,241,322	\$1,241,322	\$1,241,322	100.00	\$0	Vivienda	121	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400253059	Construcción De Viviendas	118-03-0002	Chiapas	San Andrés Duramal	El Roblar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$433,554	\$433,554	\$433,554	\$433,554	\$433,554	\$433,554	\$433,554	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400253276	Rehabilitación De Escuela Secundaria Piedad No. 14, Clave: 078101276	118-03-0009	Chiapas	San Andrés Duramal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$39,554	\$39,554	\$39,554	\$39,554	\$39,554	\$39,554	\$39,554	100.00	\$0	Escuela	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256115	Rehabilitación De Camino Tramo Duramal-Sinajovel	118-03-0010	Chiapas	San Andrés Duramal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Kilómetro	4,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256230	Apertura Y Pavimentación De Calles (Barrio Centro)	118-03-0011	Chiapas	San Andrés Duramal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$413,744	\$413,744	\$413,744	\$413,744	\$413,744	\$413,744	\$413,744	100.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256305	Apertura Y Pavimentación De Calles (Barrio 27 De Febrero)	118-03-0012	Chiapas	San Andrés Duramal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Administración Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$536,062	\$536,062	\$536,062	\$536,062	\$536,062	\$536,062	\$536,062	100.00	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256352	Apertura Y Pavimentación De Calles (Barrio Planada)	118-03-0018	Chiapas	San Andrés Duramal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Administración Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$791,573	\$791,573	\$791,573	\$791,573	\$791,573	\$791,573	\$791,573	100.00	\$0	Metro Cuadrado	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256429	Rehabilitación De Escuela Primaria LA Independencia Clave: 0789001792	118-03-0019	Chiapas	San Andrés Duramal	El Roblar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	100.00	\$0	Obra	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256506	Rehabilitación De La Casa De Salud	118-03-0020	Chiapas	San Andrés Duramal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Administración Municipal	Salud	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$120,068	\$120,068	\$120,068	\$120,068	\$120,068	\$120,068	\$120,068	100.00	\$0	Metro Lineal	2,987	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256592	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	118-03-0021	Chiapas	San Andrés Duramal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Administración Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$53,404	\$53,404	\$53,404	\$53,404	\$53,404	\$53,404	\$53,404	100.00	\$0	Metro Lineal	4,532	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256651	Apertura Y Pavimentación De Calles (Barrio Julian Grajales)	118-03-0022	Chiapas	San Andrés Duramal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Administración Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$366,687	\$366,687	\$366,687	\$366,687	\$366,687	\$366,687	\$366,687	100.00	\$0	Metro Cuadrado	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256756	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	118-03-0023	Chiapas	San Andrés Duramal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Administración Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$57,752	\$57,752	\$57,752	\$57,752	\$57,752	\$57,752	\$57,752	100.00	\$0	Metro Lineal	4,532	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400271461	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Tramo San Andrés Duramal-Sinajovel, Subtramo Ocoatl	118-03-0024	Chiapas	San Andrés Duramal	El Ocoatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra por Contrato	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,207,520	\$1,207,520	\$1,207,520	\$1,207,520	\$1,207,520	\$1,207,520	\$1,207,520	100.00	\$0	Kilómetro	86	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400271500	Construcción De Puente Peatonal (Barrio Palmar)	118-03-0025	Chiapas	San Andrés Duramal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Administración Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metro lineal	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400271530	Mantenimiento Del Palacio Municipal	118-03-0026	Chiapas	San Andrés Duramal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Administración Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Obra	2,987	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400271584	Apertura De Camino, Tramo El Corral-Rio Blanco	118-03-0029	Chiapas	San Andrés Duramal	Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Administración Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Kilómetro	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400271626	Construcción De Viviendas	118-03-0003	Chiapas	San Andrés Duramal	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra por Contrato	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$433,554	\$433,554	\$433,554	\$433,554	\$433,554	\$433,554	\$433,554	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400271664	Construcción De Viviendas (Barrio Mirador)	118-03-0004	Chiapas	San Andrés Duramal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$323,107	\$323,107	\$323,107	\$323,107	\$323,107	\$323,107	\$323,107	100.00	\$0	Vivienda	43	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400271711	Construcción De Viviendas	118-03-0005	Chiapas	San Andrés Duramal	Rivera Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,566,076	\$1,566,076	\$1,566,076	\$1,566,076	\$1,566,076	\$1,566,076	\$1,566,076	100.00	\$0	Vivienda	143	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400271747	Construcción De Viviendas (Barrio El Palmer)	118-03-0006	Chiapas	San Andrés Duramal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$409,818	\$409,818	\$409,818	\$409,818	\$409,818	\$409,818	\$409,818	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400271767	Construcción De Viviendas (Barrio Duramal)	118-03-0007	Chiapas	San Andrés Duramal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$270,354	\$270,354	\$270,354	\$270,354	\$270,354	\$270,354	\$270,354	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400271796	Rehabilitación De Viviendas	118-03-0013	Chiapas	San Andrés Duramal	Las Lomas Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Administración Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400271820	Ampliación De Viviendas	118-03-0014	Chiapas	San Andrés Duramal	Lindavista 2da. Francción (El Retiro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Administración Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$351,508	\$351,508	\$351,508	\$351,508	\$351,508	\$351,508	\$351,508	100.00	\$0	Metro Cuadrado	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400271854	Rehabilitación De Viviendas	118-03-0015	Chiapas	San Andrés Duramal	Las Lomas Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Administración Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$194,400	\$194,400	\$194,400	\$194,400	\$194,400	\$194,400	\$194,400	100.00	\$0	Vivienda	165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400271902	Ampliación De 30 Viviendas (Varios Barrios)	118-03-0016	Chiapas	San Andrés Duramal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Administración Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,644,906	\$1,644,906	\$1,644,906	\$1,644,906	\$1,644,906	\$1,644,906	\$1,644,906	100.00	\$0	Metro Cuadrado	175	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400271923	Construcción De Viviendas	118-03-0017	Chiapas	San Andrés Duramal	El Palmer (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra Por Contrato	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$433,554	\$433,554	\$433,554	\$433,554	\$433,554	\$433,554	\$433,554	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400275071	Construcción Y Techo De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Rural Emiliano Zapata	118-03-0027	Chiapas	San Andrés Duramal	Jotoichón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra por Contrato	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,014,799	\$1,014,799	\$1,014,799	\$1,014,799	\$1,014,799	\$1,014,799	\$1,014,799	100.00	\$0	Cancha	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra Refrendada para el ejercicio 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.