

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
CHP0013040026451	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico (Callejón Sin Nombre Barrio Centro)	110-03-0001	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$201,493	\$201,493	\$201,493	\$201,493	\$201,493	\$201,493	\$201,493	\$201,493	100.00	\$0	Metro Cuadrado	123	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013040026478	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio La Primaria, Av. El Pipila Y Carret. Pos. Villa)	110-03-0002	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$3,000,071	\$3,000,071	\$3,000,071	\$3,000,071	\$3,000,071	\$3,000,071	\$3,000,071	\$3,000,071	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,031	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013040026483	Gastos Indirectos	110-03-0003	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$566,265	\$566,265	\$566,265	\$566,265	\$566,265	\$566,265	\$566,265	\$566,265	100.00	\$0	Informe	9,856	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013040026492	Conservación De Camino Rural El Cachorro	110-030004	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,331,585	\$2,331,585	\$2,331,585	\$2,331,585	\$2,331,585	\$2,331,585	\$2,331,585	\$2,331,585	100.00	\$0	Metro Lineal	2,357	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013040026592	Construcción De Techo Para Cancha De Usos Múltiples En Primaria México Clave: 074qr4638y	110-03-0005	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,396,299	\$1,396,299	\$1,396,299	\$1,396,299	\$1,396,299	\$1,396,299	\$1,396,299	\$1,396,299	100.00	\$0	Obra	196	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO FISCAL 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013040026516	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	110-03-0006	Chiapas	San Lucas	San José Buenavista Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$955,123	\$955,123	\$955,123	\$955,123	\$955,123	\$955,123	\$955,123	\$955,123	100.00	\$0	Metro Cuadrado	550	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013040026505	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Barrio El Calvario, Callejón El Calvario)	110-03-0007	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,884,218	\$1,884,218	\$1,884,218	\$1,884,218	\$1,884,218	\$1,884,218	\$1,884,218	\$1,884,218	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400265261	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Barrio Molinos Ocampo, Calle Fray Matías De Córdova)	110-03-0008	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,060,261	\$1,060,261	\$1,060,261	\$1,060,261	\$1,060,261	\$1,060,261	\$1,060,261	\$1,060,261	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,467	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400265327	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional Municipal	110-03-0009	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$275,400	\$275,400	\$275,400	\$275,400	\$275,400	\$275,400	\$275,400	\$275,400	100.00	\$0	Informe	38,947	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400265425	Cursos De Capacitación (Prodis 2013)	110-03-0010	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$94,378	\$94,378	\$94,378	\$94,378	\$94,378	\$94,378	\$94,378	\$94,378	100.00	\$0	Informe	38,947	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400265492	Construcción De Vivienda Digna	110-03-0011	Chiapas	San Lucas	Laguna del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,666,023	\$1,666,023	\$1,666,023	\$1,666,023	\$1,666,023	\$1,666,023	\$1,666,023	\$1,666,023	100.00	\$0	Vivienda	648	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400265561	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	110-03-0012	Chiapas	San Lucas	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Aguas y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,029,814	\$2,029,814	\$2,029,814	\$2,029,814	\$2,029,814	\$2,029,814	\$2,029,814	\$2,029,814	100.00	\$0	Obra	794	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400265718	Construcción De Anexo Del Centro De Salud (B. El Triunfo, Boulevard Ojo De Agua)	110-03-0013	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Salud	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$664,890	\$664,890	\$664,890	\$664,890	\$664,890	\$664,890	\$664,890	\$664,890	100.00	\$0	Anexo	4,716	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400265813	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Rev. Mexicana, Av. Porfirio Díaz Y Manuel Ávila C.)	110-03-0014	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$649,910	\$649,910	\$649,910	\$649,910	\$649,910	\$649,910	\$649,910	\$649,910	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,515	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO FISCAL 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400265870	Construcción De Centro De Salud	110-03-0015	Chiapas	San Lucas	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Salud	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,344,414	\$1,344,414	\$1,344,414	\$1,344,414	\$1,344,414	\$1,344,414	\$1,344,414	\$1,344,414	100.00	\$0	Unidad médica	794	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400265939	Conservación De Camino Rural	110-03-0016	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$855,804	\$855,804	\$855,804	\$855,804	\$855,804	\$855,804	\$855,804	\$855,804	100.00	\$0	Kilómetro	1,144	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400265974	Conservación De Camino Rural En Entrepase San Cayetano	110-03-0017	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,174,165	\$1,174,165	\$1,174,165	\$1,174,165	\$1,174,165	\$1,174,165	\$1,174,165	\$1,174,165	100.00	\$0	Kilómetro	388	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO FISCAL 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400266015	Conservación De Camino Rural Chacompan	110-03-0018	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$514,931	\$514,931	\$514,931	\$514,931	\$514,931	\$514,931	\$514,931	\$514,931	100.00	\$0	Kilómetro	313	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.