

Información General del Proyecto																Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130300217289	Mantenimiento Del Sistema De Bombeo Y Línea de Conduccion Para Suministro De Agua Potable	083-03-0017	Chiapas	Socoltenango	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$42,740	\$42,740	\$42,740	\$42,740	\$42,740	\$42,740	\$42,740	100.00	\$0	Sistema	658	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130300217478	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (La Joya)	083-03-0020	Chiapas	Socoltenango	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$610,235	\$610,235	\$610,235	\$610,235	\$610,235	\$610,235	\$610,235	100.00	\$0	Metro Cuadrado	32	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Al 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300217519	Construccion De Bodega De Acopio Para Productos Agricolas	083-03-0021	Chiapas	Socoltenango	Socoltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$777,967	\$777,967	\$777,967	\$777,967	\$777,967	\$777,967	\$777,967	100.00	\$0	Obra	2,300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130300218300	Ampliacion De La Red Del Sistema De Agua Potable (Barrio Candelaria)	083-03-0022	Chiapas	Socoltenango	Socoltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$43,665	\$43,665	\$43,665	\$43,665	\$43,665	\$43,665	\$43,665	100.00	\$0	Sistema	98	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130300218373	Revestimiento De Camino Rural	083-03-0023	Chiapas	Socoltenango	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$594,316	\$594,316	\$594,316	\$594,316	\$594,316	\$594,316	\$594,316	100.00	\$0	Kilómetro	311	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130300218411	Construccion De Puente Vehicular	083-03-0024	Chiapas	Socoltenango	Trinil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$72,495	\$72,495	\$72,495	\$72,495	\$72,495	\$72,495	\$72,495	100.00	\$0	Metro Lineal	1,062	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130300218460	Construccion De Techado De Cancha De Basesbol De Jardín De Niños Y Niñas Mariano Anuela, Clave: D346200	083-03-0025	Chiapas	Socoltenango	Nuevo San Sebastián la Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$779,466	\$779,466	\$779,466	\$779,466	\$779,466	\$779,466	\$779,466	100.00	\$0	Obra	32	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130300218505	Introduccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	083-03-0026	Chiapas	Socoltenango	San Pedro Fernal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$898,715	\$898,715	\$898,715	\$898,715	\$898,715	\$898,715	\$898,715	100.00	\$0	Poste	192	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130300218721	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	083-03-0027	Chiapas	Socoltenango	Unión Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$933,984	\$933,984	\$933,984	\$933,984	\$933,984	\$933,984	\$933,984	100.00	\$0	Poste	252	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, APORTACIONES FISM 2013 104 PDPZ 908 / Física: OBRA TERMINADA, APORTACIONES FISM 2013 104 PDPZ 908 / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130300218757	Revestimiento De Calles	083-03-0028	Chiapas	Socoltenango	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$711,898	\$711,898	\$711,898	\$711,898	\$711,898	\$711,898	\$711,898	100.00	\$0	Metro Lineal	398	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130300218794	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	083-03-0029	Chiapas	Socoltenango	Nueva Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$970,410	\$970,410	\$970,410	\$970,410	\$970,410	\$970,410	\$970,410	100.00	\$0	Poste	187	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130300218871	Revestimiento De Caminos Rurales (Bienes Comunales)	083-03-0030	Chiapas	Socoltenango	Socoltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$504,159	\$504,159	\$504,159	\$504,159	\$504,159	\$504,159	\$504,159	100.00	\$0	Metro Lineal	3,550	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130300218905	Revestimiento De Camino Rural	083-03-0031	Chiapas	Socoltenango	El Santuario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$194,230	\$194,230	\$194,230	\$194,230	\$194,230	\$194,230	\$194,230	100.00	\$0	Metro Lineal	549	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130300218930	Construccion En Acceso En Parador Turistico Cascadas Volo De Novia	083-03-0033	Chiapas	Socoltenango	El Sabinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	272	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130300219063	Construccion De Techado Y Cancha De Basesbol De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Clave: 07831046	083-03-0034	Chiapas	Socoltenango	Unión Campesina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,165,892	\$1,165,892	\$1,165,892	\$1,165,892	\$1,165,892	\$1,165,892	\$1,165,892	100.00	\$0	Obra	522	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130300219098	Construccion De Techado De Cancha De Basesbol De La Escuela Primaria (Comafe) Clave: 07832479	083-03-0035	Chiapas	Socoltenango	El Bajío San Lázaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$797,358	\$797,358	\$797,358	\$797,358	\$797,358	\$797,358	\$797,358	100.00	\$0	Obra	148	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130300219140	Construccion De Techado Y Cancha De Basesbol De La Escuela Primaria Ignacio Jose Allende Y Unaga Clave:07428340	083-03-0038	Chiapas	Socoltenango	Nuevo Zacapa (La Hoca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$797,358	\$797,358	\$797,358	\$797,358	\$797,358	\$797,358	\$797,358	100.00	\$0	Obra	61	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130300219173	Construccion De Techado De Cancha De Basesbol De La Escuela Primaria Plan De Guadalupe Clave: 07428170	083-03-0039	Chiapas	Socoltenango	El Banco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$797,358	\$797,358	\$797,358	\$797,358	\$797,358	\$797,358	\$797,358	100.00	\$0	Obra	102	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130300219211	Rehabilitacion De Camino Con Carpeta Asfaltica De La Cabecera Municipal De Socoltenango S. C. Tramo Pujililic, So Tramo Alaiados	083-03-0043	Chiapas	Socoltenango	Socoltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,387,018	\$1,387,018	\$1,387,018	\$1,387,018	\$1,387,018	\$1,387,018	\$1,387,018	100.00	\$0	Kilómetro	10,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130400259730	Curso De Capacitacion Y Actualizacion	083-03-0037	Chiapas	Socoltenango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$144,106	\$144,106	\$144,106	\$144,106	\$144,106	\$144,106	\$144,106	100.00	\$0	Informe	5,349	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130400259768	Revestimiento De Calles Loc. Tierra Y Libertad	083-03-0040	Chiapas	Socoltenango	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$470,705	\$470,705	\$470,705	\$470,705	\$470,705	\$470,705	\$470,705	100.00	\$0	Metro Lineal	137	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130400259812	Revestimiento De Camino Rural Sacacosecha, Loc. Puerto Rico	083-03-0041	Chiapas	Socoltenango	Puerto Rico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$681,639	\$681,639	\$681,639	\$681,639	\$681,639	\$681,639	\$681,639	100.00	\$0	Metro Lineal	799	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130400259844	Mantenimiento Del Sistema De Bombeo Para Suministro De Agua Potable	083-03-0042	Chiapas	Socoltenango	Unión Campesina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$54,800	\$54,800	\$54,800	\$54,800	\$54,800	\$54,800	\$54,800	100.00	\$0	Sistema	320	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130400259888	Ampliacion De Viviendas	083-03-0045	Chiapas	Socoltenango	Trinil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$264,642	\$264,642	\$264,642	\$264,642	\$264,642	\$264,642	\$264,642	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130400259999	Introduccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	083-03-0046	Chiapas	Socoltenango	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$424,834	\$424,834	\$424,834	\$424,834	\$424,834	\$424,834	\$424,834	100.00	\$0	Poste	23	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA APORTACION FISM 2013 104 APORTACION PDPZ 908 / Física: OBRA TERMINADA APORTACION FISM 2013 104 APORTACION PDPZ 908 / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130400260382	Construccion De Viviendas	083-03-0052	Chiapas	Socoltenango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$5,652,387	\$5,652,387	\$5,652,387	\$5,652,387	\$5,652,387	\$5,652,387	\$5,652,387	100.00	\$0	Vivienda	370	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA APORTACION FISM 2013 \$1,426,987.46 APORTACION FONDO \$1,922,000.00 BENEFICIARIOS 330,400.00. ECONOMIA FISM 20.46 / Física: OBRA TERMINADA APORTACION FISM 2013 \$1,426,987.46 APORTACION FONDO \$1,922,000.00 BENEFICIARIOS 330,400.00. ECONOMIA FISM 20.46 / Registro: OBRA TERMINADA
CHP00130400262823	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable (Dotacion De Material Y Equipo)	083-03-0047	Chiapas	Socoltenango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$435,806	\$435,806	\$435,806	\$435,806	\$435,806	\$435,806	\$435,806	100.00	\$0	Sistema	10,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200160500	Gastos Indirectos	083-03-0001	Chiapas	Socoltenango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$864,614	\$864,614	\$864,614	\$864,614	\$864,614	\$864,614	\$864,614	100.00	\$0	INFORME	10,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP13130200162705	Revestimiento De Caminos Rurales (Tramos Alaiados)	083-03-0002	Chiapas	Socoltenango	Cobertura municipal																								