

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
CHP00130300203361	Construccion De Aula Didacticaen Telebachillerio Plantel No. 41, Clave: 076th0039g (Ba. El Cocol)	8	Chiapas	Solosuchiapa	Solosuchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$599,437	\$599,437	\$0	\$304,798	\$304,798	\$304,798	\$304,798	50.85	\$0	Aula	2,065	100.00	50.00	Financiera: CONSTRU DE UNA AULA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% Y RECIBIDO POR LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203397	Mejoramiento Vivienda (Techo Digno)	9	Chiapas	Solosuchiapa	Moquimba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$164,250	\$167,120	\$92,646	\$92,646	\$92,646	\$92,646	\$92,646	55.44	\$0	Vivienda	100	100.00	60.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA QUEDA UN AHORRO DE \$ 13,583.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD BENEFICIANDO A LOS POBLADORES DE LA RIA MOQUIMBA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203413	Mejoramiento Vivienda (Techo Digno)	10	Chiapas	Solosuchiapa	La Carretera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$428,875	\$428,875	\$256,460	\$256,460	\$256,460	\$256,460	\$256,460	59.80	\$0	Vivienda	235	100.00	60.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: ESTA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y TERMINADA FISICA Y FINANCIERA ASI COMO OPERANDO EN SU TOTALIDAD EN BENEFICIO DE 47 HOGARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300205906	Mejoramiento De Viviendas	11	Chiapas	Solosuchiapa	San José del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$73,000	\$73,000	\$42,553	\$42,553	\$35,736	\$35,736	\$35,736	48.95	\$0	Vivienda	52	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE ADEMÁS QUE ESTA RECIBADA POR LA COMUNIDAD Y ESTA OPERANDO EN SU TOTALIDAD SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300205950	Cursos De Actualizacion	12	Chiapas	Solosuchiapa	Solosuchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$50,155	\$50,155	\$0	\$20,074	\$20,074	\$20,074	\$20,074	40.02	\$0	Acción	150	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210120	Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De 13 La Gestion Institucional		Chiapas	Solosuchiapa	Solosuchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$150,425	\$150,465	\$0	\$52,174	\$52,174	\$52,174	\$52,174	34.68	\$0	Acción	2,065	100.00	45.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDA / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400241330	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 3ra Etapa	15	Chiapas	Solosuchiapa	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPA Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,725,393	\$2,725,393	\$2,725,393	\$2,725,393	\$2,725,393	\$2,725,393	\$2,725,393	\$2,725,393	100.00	\$0	Pozos	142	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA ALA FECHA / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL, SEDESOL, 2013 ESTA OBRA SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD ASI COMO FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400241375	Ampliacion Y Modernizacion Dela Red De Energia Electrica	16	Chiapas	Solosuchiapa	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA	Energia	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$3,910,926	\$3,910,926	\$3,910,926	\$3,910,926	\$3,910,926	\$3,910,926	\$3,910,926	100.00	\$0	Poste	441	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2013- ESTADO Y SEDESOL A LA FECHA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400241400	Introduccion De Linea De Conduccion De Energia Electrica Cambio De Monofasico 17 A Trifasico		Chiapas	Solosuchiapa	Cerro las Campanas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS	Energia	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,806,968	\$1,806,968	\$1,806,968	\$1,806,968	\$1,806,968	\$1,806,968	\$1,806,968	100.00	\$0	Poste	763	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DE FISM 2013 - ESTADO - Y SEDESOL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD Y OPERANDO AL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200154300	Reconstruccion De Camino Rural En Tramos Aliados, Tramo San Miguel Las Garzas - Ria. Río Negro 2da. Seccion.	02	Chiapas	Solosuchiapa	Rio Negro 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$617,040	\$11,395	\$0	\$11,395	\$11,395	\$11,395	\$11,395	100.00	\$0	Kilometros	56	100.00	2.00	Financiera: / Física: OBRA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100% A DEMAS QUE SE ENCUENTRA OPERANDO EN SU TOTALIDAD Y BENEFICIANDO A LOS HABITANTES DE LA RIA RIO NEGRO 2DA SECCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200154415	Construccion De Casa De Salud Rural	03	Chiapas	Solosuchiapa	Jana 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Salud	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$778,027	\$9,940	\$0	\$9,940	\$9,940	\$9,940	\$9,940	100.00	\$0	Obra	120	100.00	0.00	Financiera: OBRA 100% FINANCIERA / Física: 100% FINANCIERA MENTE / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA EN SU TOTALIDAD ADEMÁS QUE SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% PARA BENEFICIAR A LA POBLACION DE ESA LOCALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200154481	Rehabilitacion Del Agua Potable	05	Chiapas	Solosuchiapa	Siberia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$464,937	\$545,933	\$0	\$170,648	\$170,648	\$170,648	\$170,648	31.26	\$0	Sistema	105	100.00	30.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO EN SU TOTALIDAD ASI MISMO BENEFICIANDO A LOS HABITANTES DE ESA LOCALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.