Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CM00130200167589	Creación y Actualización Del Plan Municipal De Desarrollo (Prodim)	086-03-0024	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	100.00	\$0	Informe	9,856	100.00	100.00	Financiera/ Física/ CONCLUIDO LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES PLAN / Registro: ESTE PROYECTO FUE TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM00130400243858	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable (Barrio Las Mercedes)	086-030-001	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,312,001	\$2,312,001	\$2,312,001	\$2,312,001	\$2,312,001	\$2,312,001	\$2,312,001	100.00	\$0	Sistema	19,839	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO / Registro: FINANCIERAMENTE CONCLUIDO EN TIEMPO Y FORMA DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM00130400250988	Pavimentación De Calle (Barrio Los Arbolitos)	086-03-0005	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,159,190	\$1,159,190	\$1,159,190	\$1,159,190	\$1,159,190	\$1,159,190	\$1,159,190	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	21,045	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO / Registro: OBRAS DE RECUBRIMIENTO TERMINADA AL 100% Y EXISTE MEDIDA DE RECURSOS DE SEDEU (PROGRAMA HABITAT), POR LA CANTIDAD DE \$ 775,387.00 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM00130400251038	Pavimentación De Calle (Barrio San Francisco De Asís)	086-03-0007	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$516,926	\$516,926	\$516,926	\$516,926	\$516,926	\$516,926	\$516,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21,045	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO / Registro: OBRAS DE RECUBRIMIENTO TERMINADA AL 100% Y EXISTE MEDIDA DE RECURSOS DE SEDEU (PROGRAMA HABITAT), POR LA CANTIDAD DE \$ 775,387.00 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM00130400251135	Pavimentación De Calle (Barrio Las Pilas)	086-03-0010	Chiapas	Suchiapa	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$485,207	\$485,207	\$485,207	\$485,207	\$485,207	\$485,207	\$485,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,856	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO / Registro: OBRAS DE RECUBRIMIENTO TERMINADA AL 100% Y EXISTE MEDIDA DE RECURSOS DE SEDEU (PROGRAMA HABITAT), POR LA CANTIDAD DE \$ 727,810.00 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM00130400251198	Pavimentación De Calle (Barrio Santa Cecilia)	086-03-0011	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$719,423	\$719,423	\$719,423	\$719,423	\$719,423	\$719,423	\$719,423	100.00	\$0	Metro Cuadrado	9,856	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100% Y EXISTE MEDIDA DE RECURSOS DE SEDEU (PROGRAMA HABITAT), POR LA CANTIDAD DE \$ 1,079,114.00 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM00130400251256	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable	086-03-0012	Chiapas	Suchiapa	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$157,868	\$157,868	\$157,868	\$157,868	\$157,868	\$157,868	\$157,868	100.00	\$0	Sistema	167	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO / Registro: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM00130400251317	Pavimentación De Calle	086-03-0014	Chiapas	Suchiapa	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$659,427	\$659,427	\$659,427	\$659,427	\$659,427	\$659,427	\$659,427	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	22,000	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO / Registro: ESTA OBRAS PUBLICA FUE EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM00130400251388	Construcción Del Dren Pluvial (Barrio Abasco Castellanos)	086-03-0015	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$723,728	\$723,728	\$723,728	\$723,728	\$723,728	\$723,728	\$723,728	100.00	\$0	Metros Cúbicos	21,045	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO / Registro: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO AL 100% Y EXISTE MEDIDA DE RECURSOS DE SEDEU (PROGRAMA HABITAT), POR LA CANTIDAD DE \$ 545,558.00 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM00130400251451	Pavimentación De Calle (Concreto Hidráulico Sa. Y 10a. Norte Entre 6a. Y 7a. Oriente (Barrio Abasco Castellanos)	086-03-0017	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$722,244	\$722,244	\$722,244	\$722,244	\$722,244	\$722,244	\$722,244	100.00	\$0	Metro Cuadrado	21,045	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO / Registro: ESTA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% Y EXISTE MEDIDA DE RECURSOS DE SEDEU (PROGRAMA HABITAT), POR LA CANTIDAD DE \$ 1,216,210.00 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM00130400251511	Pavimentación De Calle (Barrio Las Mascaritas)	086-03-0018	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,011,250	\$1,011,250	\$1,011,250	\$1,011,250	\$1,011,250	\$1,011,250	\$1,011,250	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,136	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO / Registro: ESTA OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLE SE TERMINO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM00130400251585	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Ja. Riega (El Arenal)	086-03-0019	Chiapas	Suchiapa	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$897,428	\$897,428	\$897,428	\$897,428	\$897,428	\$897,428	\$897,428	100.00	\$0	Metro Lineal	21,045	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO / Registro: ESTA OBRAS QUEDÓ TERMINADA AL 100% Y EXISTE MEDIDA DE RECURSOS DE SEDEU (PROGRAMA HABITAT), POR LA CANTIDAD DE \$ 1,346,140.00 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM00130400251687	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Y Alcantarillado (B. Abasco Castellanos)	086-03-0020	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$185,437	\$185,437	\$185,437	\$185,437	\$185,437	\$185,437	\$185,437	100.00	\$0	Metros Lineales	21,045	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO / Registro: ESTA OBRAS FUE EJECUTADA AL 100% Y EXISTE MEDIDA DE RECURSOS DE SEDEU (PROGRAMA HABITAT), POR LA CANTIDAD DE \$ 278,155.00 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM00130400251767	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Alcantarillado (Barrio San Jacinto)	086-03-0021	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$636,955	\$636,955	\$636,955	\$636,955	\$636,955	\$636,955	\$636,955	100.00	\$0	Metros Lineales	21,045	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO / Registro: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM00130400251844	Construcción Del Dren Pluvial	086-03-0022	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$213,702	\$213,702	\$213,702	\$213,702	\$213,702	\$213,702	\$213,702	100.00	\$0	Metros Cúbicos	21,045	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM00130400251924	Adquisición De Software, Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administración	086-03-0023	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$121,635	\$121,635	\$121,635	\$121,635	\$121,635	\$121,635	\$121,635	100.00	\$0	Pieza	9,856	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO / Registro: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO AL 100% FISICA-FINANCIERA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM00130400252000	Cursos De Capacitación Y Actualización	086-03-0025	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$111,804	\$111,804	\$111,804	\$111,804	\$111,804	\$111,804	\$111,804	100.00	\$0	Informe	9,856	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO / Registro: ESTE PROYECTO FUE TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM00130400252094	Rehabilitación De Camino Rural	086-03-0027	Chiapas	Suchiapa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Comunicaciones y transporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,292,857	\$1,292,857	\$1,292,857	\$1,292,857	\$1,292,857	\$1,292,857	\$1,292,857	100.00	\$0	Kilómetros	363	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO / Registro: ESTE PROYECTO SE TERMINO AL 100% FISICA-FINANCIERA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM00130400263852	Construcción De Banda Perimetral Del Jardín De Niños Daine Torres Bodet	086-03-0028	Chiapas	Suchiapa	Paco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$349,056	\$349,056	\$349,056	\$349,056	\$349,056	\$349,056	\$349,056	100.00	\$0	Metros Lineales	1,313	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO / Registro: ESTE PROYECTO SE TERMINO AL 100% FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM13130100130148	Gastos Indirectos	086-03-0013	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUCHIAPA	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$670,826	\$670,826	\$670,826	\$670,826	\$670,826	\$670,826	\$670,826	100.00	\$0	Informe	9,856	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO / Registro: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM13130200166717	Rehabilitación Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable	086-03-0006	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,407,951	\$2,407,951	\$2,407,951	\$2,407,951	\$2,407,951	\$2,407,951	\$2,407,951	100.00	\$0	Metro Lineal	13,526	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ CONCLUIDO / Registro: ESTA OBRAS FUE EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM13130200166771	Construcción Del Dren Pluvial	086-03-0016	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$203,545	\$203,545	\$203,545	\$203,545	\$203,545	\$203,545	\$203,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21,045	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO / Registro: ESTA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM13130200166964	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Barrio Las Mercedes)	086-03-0009	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$806,754	\$806,754	\$806,754	\$806,754	\$806,754	\$806,754	\$806,754	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	21,045	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES METRO CUADRADO / Registro: ESTA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% FISICA-FINANCIERA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM13130200167343	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Barrio El Último Suspiro)	086-03-0008	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUCHIAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$606,753	\$606,753	\$606,753	\$606,753	\$606,753	\$606,753	\$606,753	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	9,856	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES METRO CUADRADO / Registro: ESTA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% FISICA-FINANCIERA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM13130200167374	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Col. Paco)	086-03-0003	Chiapas	Suchiapa	Paco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,401,508	\$1,401,508	\$1,401,508	\$1,401,508	\$1,401,508	\$1,401,508	\$1,401,508	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,136	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ CONCLUIDO / Registro: ESTA OBRAS FUE EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM13130200167411	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Col. Paco)	086-03-0002	Chiapas	Suchiapa	Paco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,224,220	\$1,224,220	\$1,224,220	\$1,224,220	\$1,224,220	\$1,224,220	\$1,224,220	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	2,136	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDA AL 100% / Física/ OBRAS CONCLUIDA AL 100% / Registro: INFORMACIÓN CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CM13130200167497	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Col. Paco)	086-03-0026	Chiapas	Suchiapa	Paco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,234,883	\$1,234,883	\$1,234,883	\$1,234,883	\$1,234,883	\$1,234,883	\$1,234,883	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,136	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO / Física/ CONCLUIDO LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES METRO CUADRADO / Registro: ESTA OBRAS SE TERMINO SATIS