

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130400237918	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio San Felipe)	091030004	Chiapas	Tapilula	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	n. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$320,137	\$320,137	\$320,137	\$320,137	\$320,137	\$320,137	\$320,137	\$320,137	\$320,137	\$320,137	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	5,028	99.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400237991	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico Tramos Aislados Tapilula-Pajonal	091030002	Chiapas	Tapilula	Pajonal Porte Baja Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	n. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$2,741,106	\$2,741,106	\$2,741,106	\$2,741,106	\$2,741,106	\$2,741,106	\$2,741,106	\$2,741,106	\$2,741,106	\$2,741,106	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	119	99.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400238109	Construcción De Cancha De Heno Múltiples En La Esc. Prim. Fed. Francisco I Madero Clave:07849559k	091030006	Chiapas	Tapilula	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	n. ayuntamiento	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$429,380	\$429,380	\$429,380	\$429,380	\$429,380	\$429,380	\$429,380	\$429,380	\$429,380	\$429,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados. Cancha	43	99.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400238166	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico, Tramo E.C. Videme 2a Seco.	091030007	Chiapas	Tapilula	El Campanario Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	n. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,332,719	\$1,332,719	\$1,332,719	\$1,332,719	\$1,332,719	\$1,332,719	\$1,332,719	\$1,332,719	\$1,332,719	\$1,332,719	100.00	\$0	Kilómetros	43	99.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400238313	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico Tramos Aislados Tapilula-San Lorenzo Isidro	091030003	Chiapas	Tapilula	San Isidro Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	n. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,707,074	\$1,707,074	\$1,707,074	\$1,707,074	\$1,707,074	\$1,707,074	\$1,707,074	\$1,707,074	\$1,707,074	\$1,707,074	100.00	\$0	Kilómetro	173	99.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400238396	Construcción De Aulas En La Escuela Primaria Alvaro Obregón Clave:0783307a	091030001	Chiapas	Tapilula	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	n. ayuntamiento	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,510,059	\$1,510,059	\$1,510,059	\$1,510,059	\$1,510,059	\$1,510,059	\$1,510,059	\$1,510,059	\$1,510,059	\$1,510,059	100.00	\$0	Aula	144	99.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400238479	Asistencia Técnica	091030009	Chiapas	Tapilula	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	n. ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$191,794	\$191,794	\$191,794	\$191,794	\$191,794	\$191,794	\$191,794	\$191,794	\$191,794	\$191,794	100.00	\$0	Informe	9,145	99.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400250582	Cursos De Capacitación Y Actualización (Prodal)	091030008	Chiapas	Tapilula	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	n. ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$63,931	\$63,931	\$63,931	\$63,931	\$63,931	\$63,931	\$63,931	\$63,931	\$63,931	\$63,931	100.00	\$0	Informe	9,145	99.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400250659	Pavimentación De Calles Sn Con Concreto Hidráulico (Col. Luis Donaldo Colosio)	091030011	Chiapas	Tapilula	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	n. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$624,746	\$1,361,866	\$1,361,866	\$1,361,866	\$1,361,866	\$1,361,866	\$1,361,866	\$1,361,866	\$1,361,866	\$1,361,866	\$1,361,866	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,478	45.80	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400251221	Techado De Cancha De Usos Múltiples	091030012	Chiapas	Tapilula	Portaceli Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	n. ayuntamiento	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$508,948	\$1,272,371	\$1,272,371	\$508,948	\$508,948	\$508,948	\$508,948	\$508,948	\$508,948	\$508,948	40.00	\$0	Obra	666	40.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400251463	Pavimentación De Calle S.N. Con Concreto Hidráulico	091030010	Chiapas	Tapilula	Videme (2da. Sección) Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	n. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$1,272,233	\$1,272,233	\$1,272,233	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	108	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.