

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP0013040024436	Pavimentación de Calles (Calle Belisario Domínguez) Barrio Belisario Domínguez	098-03-0003	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,101	\$1,000,101	\$1,000,101	\$1,000,101	\$1,000,101	\$1,000,101	\$1,000,101	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera: CONCLUYE AL 100 / Física: CONCLUYE AL 100 / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130400246951	Pavimentación de Calles (Calle Hacia El Jardín de Niños "Luzesther Sánchez Ramírez" Barrio Santa Cecilia	098-03-0005	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$989,601	\$989,601	\$989,601	\$989,601	\$989,601	\$989,601	\$989,601	\$989,601	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera: CONCLUYE AL 100 / Física: CONCLUYE AL 100 / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400237102	Pavimentación de Calles (Avenida Daniel Delgadoillo) Barrio Daniel Delgadoillo	098-03-0001	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,619,273	\$1,619,273	\$1,619,273	\$1,619,273	\$1,619,273	\$1,619,273	\$1,619,273	100.00	\$0	Metro Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: CONCLUYE AL 100 / Física: CONCLUYE AL 100 / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130400242395	Pavimentación de Calles (Calle Hacia El Dif Municipal) Barrio Santa Cecilia	098-03-0004	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$832,428	\$832,428	\$832,428	\$832,428	\$832,428	\$832,428	\$832,428	\$832,428	100.00	\$0	Metro Cuadrado	245	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100 / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400242679	Pavimentación de Calles (Calle De La Telesecundaria)	098-03-0002	Chiapas	Totolapa	Ponciano Arriaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,462,132	\$1,462,132	\$1,462,132	\$1,462,132	\$1,462,132	\$1,462,132	\$1,462,132	100.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100 FINANCIERAMENTE / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130400242753	Pavimentación de Calles (Calle Hacia La Primaria Vicente Guerrero) 1a. Etapa	098-03-0014	Chiapas	Totolapa	Villa de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$647,420	\$647,420	\$647,420	\$647,420	\$647,420	\$647,420	\$647,420	\$647,420	100.00	\$0	Metro Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100 FINANCIERAMENTE / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400242800	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Barriosanta Cecilia (1a. Etapa)	098-03-0013	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,289,513	\$1,289,513	\$1,289,513	\$1,289,513	\$1,289,513	\$1,289,513	\$1,289,513	\$1,289,513	100.00	\$0	Metro Lineal	433	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100 FINANCIERAMENTE / Física: SE ACORDO RED DE ATAJADA POR OBRA COMPLEMENTARIA NECESARIAS AL SISTEMA / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400243546	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribución)Barrio Santa Cecilia	098-03-0012	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$798,184	\$798,184	\$798,184	\$798,184	\$798,184	\$798,184	\$798,184	\$798,184	100.00	\$0	Metro Lineal	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA OBRO CONCLUIDA AL 100 FINANCIERAMENTE, INCLUYENDO OBRAS COMPLEMENTARIAS. / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400243550	Conservación De Caminos Rurales De Totolapa A Guayabal	098-03-0010	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$684,009	\$684,009	\$684,009	\$684,009	\$684,009	\$684,009	\$684,009	\$684,009	100.00	\$0	Kilómetro	5,839	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100 FINANCIERAMENTE / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400243565	Conservación De Caminos Rurales De Totolapa A Poncianoarriaga	098-03-0011	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$418,067	\$418,067	\$418,067	\$418,067	\$418,067	\$418,067	\$418,067	\$418,067	100.00	\$0	Kilómetro	5,839	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100 FINANCIERAMENTE / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400243581	Gastos Indirectos 2013	098-03-0006	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$398,051	\$398,051	\$398,051	\$398,051	\$398,051	\$398,051	\$398,051	\$398,051	100.00	\$0	Informe	5,839	100.00	100.00	Financiera: ACCION CONCLUIDA AL 100 FINANCIERAMENTE / Física: ACCION CERRADA AL 100 FINANCIERAMENTE / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400243601	Conservación De Caminos Rurales De Vicente Guerrero Ponciano Arriaga	098-03-0015	Chiapas	Totolapa	Ponciano Arriaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$168,306	\$168,306	\$168,306	\$168,306	\$168,306	\$168,306	\$168,306	\$168,306	100.00	\$0	Kilómetro	836	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100 FINANCIERAMENTE / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400243634	Creación Y Actualización Del Plan Municipal De Desarrollo(Frodin)	098-03-0008	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Plan	5,839	100.00	100.00	Financiera: ACCION CONCLUIDA AL 100 FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100 FINANCIERAMENTE / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400243640	Cursos De Capacitación Y Actualización (Frodin)	098-03-0007	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$66,342	\$66,342	\$66,342	\$66,342	\$66,342	\$66,342	\$66,342	\$66,342	100.00	\$0	Informe	5,839	100.00	100.00	Financiera: ACCION CONCLUIDA AL 100 FINANCIERAMENTE / Física: ACCION CONCLUIDA AL 100 FINANCIERAMENTE / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400243644	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional Municipal	098-03-0009	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$49,026	\$49,026	\$49,026	\$49,026	\$49,026	\$49,026	\$49,026	\$49,026	100.00	\$0	Informe	5,839	100.00	100.00	Financiera: ACCION CONCLUIDA AL 100 FINANCIERAMENTE / Física: ACCION CONCLUIDA AL 100 FINANCIERAMENTE / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.