Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130400261008	Gastos Indirectos	0019	Chiapas	Tuzantán	Tuzantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$862,752	\$862,752	\$862,752	\$629,226	\$629,226	\$629,226	\$629,226	72.93	\$0	Informe	28,137	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
CHP00130400261287	Construcción De Puente Vehicular Sobre Rio Tepuzapa (Proyecto Ejecutivo)	0034	Chiapas	Tuzantán	Estación Tuzantán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTAN, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$450,000	\$143,792	\$143,792	\$143,792	\$143,792	\$143,792	\$143,792	\$143,792	100.00	\$0	Documento	868	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400261432	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Av Comercio (Barrionuevo Busto Morales Y Calle Francisco Sarabia)	0030	Chiapas	Tuzantán	Tuzantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Documento	2,662	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400261507	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Ira Etapa)	0031	Chiapas	Tuzantán	Nueva Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Documento	379	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP00130400261602	Pavimentación De Camino Con Concreto Asfáltico (Proyecto Ejecutivo) Camino Estación Tuzantán A Ejido Islanapita	0033	Chiapas	Tuzantán	Islanapita (Los Carrizos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$716,917	\$716,917	\$716,917	\$716,917	\$716,917	\$716,917	\$716,917	\$716,917	100.00	\$0	Documento	1,711	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400261745	Asistencia Técnica	0022	Chiapas	Tuzantán	Tuzantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$362,975	\$362,975	\$362,975	\$362,975	\$362,975	\$362,975	\$362,975	\$362,975	100.00	\$0	Informe	28,137	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400261840	Cursos De Capacitación Y Actualización (Prodim 2013)	0023	Chiapas	Tuzantán	Tuzantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$143,792	\$143,792	\$143,792	\$143,792	\$143,792	\$143,792	\$143,792	\$143,792	100.00	\$0	Informe	28,137	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400261922	Adquisiciones	0024	Chiapas	Tuzantán	Tuzantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$68,401	\$68,401	\$68,401	\$68,401	\$68,401	\$68,401	\$68,401	\$68,401	100.00	\$0	Lote	28,137	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400262430	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Ejido Manacal)	0001	Chiapas	Tuzantán	Manacal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,405,111	\$1,405,111	\$1,405,111	\$1,405,111	\$1,405,111	\$1,405,111	\$1,405,111	\$1,405,111	100.00	\$0	Metro Cuadrado	568	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP00130400263565	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico (En El Tramo Al Mingo Buena Vista) Tramo Del Km 0100 Al Km0200 Tramos Aislados	00018	Chiapas	Tuzantán	El Mingo Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$571,606	\$571,606	\$571,606	\$571,606	\$571,606	\$571,606	\$571,606	\$571,606	100.00	\$0	Metro Cuadrado	172	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP00130400263623	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico (Camino Innominado) Tramo 0000 Al Km 0150	0008	Chiapas	Tuzantán	Santa Sofía	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$483,075	\$483,075	\$483,075	\$483,075	\$483,075	\$483,075	\$483,075	\$483,075	100.00	\$0	Kilómetros	389	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP00130400263767	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Tramos Diferentes De Caminos San Lucas Manacal	00012	Chiapas	Tuzantán	San Lucas Manacal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$521,885	\$521,885	\$521,885	\$521,885	\$521,885	\$521,885	\$521,885	\$521,885	100.00	\$0	Metro Cuadrado	97	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400263766	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Tramo De Camino (Canton Vega Tepuzapa) Tramo De 000 Al 200	00013	Chiapas	Tuzantán	Canton Vega de Tepuzapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$622,122	\$622,122	\$622,122	\$622,122	\$622,122	\$622,122	\$622,122	\$622,122	100.00	\$0	Metro Cuadrado	345	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400264398	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Innomiada (Barrio 0007 San Jose)	0007	Chiapas	Tuzantán	Tuzantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,076,133	\$2,076,133	\$2,076,133	\$2,076,133	\$2,076,133	\$2,076,133	\$2,076,133	\$2,076,133	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,662	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400264458	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Tramo A Pantón Ejidal (Tramo Del Km 000 Al 0 320)	0004	Chiapas	Tuzantán	Nueva Tenochtilán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,314,197	\$1,314,197	\$1,314,197	\$1,314,197	\$1,314,197	\$1,314,197	\$1,314,197	\$1,314,197	100.00	\$0	Kilómetros	784	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400264506	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Calle Carlos A. Vidal Entre Av Comercio Sur Y Av Morales Sur	0010	Chiapas	Tuzantán	Tuzantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$415,564	\$415,564	\$415,564	\$415,564	\$415,564	\$415,564	\$415,564	\$415,564	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,662	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP00130400264628	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Calle Juan Sabines, Miguel Hidalgo Y Vicente Guerrero	0003	Chiapas	Tuzantán	Veintinueve de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$732,112	\$732,112	\$732,112	\$732,112	\$732,112	\$732,112	\$732,112	\$732,112	100.00	\$0	Metro Cuadrado	847	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400264887	Techado De Plaza Cívica	0002	Chiapas	Tuzantán	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$908,315	\$908,315	\$908,315	\$908,315	\$908,315	\$908,315	\$908,315	\$908,315	100.00	\$0	Metro Cuadrado	593	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP00130400265136	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Calle Innomiada	0020	Chiapas	Tuzantán	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$937,276	\$937,276	\$937,276	\$937,276	\$937,276	\$937,276	\$937,276	\$937,276	100.00	\$0	Metro Cuadrado	331	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400265369	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Barrio Los Morales Ampliación El Tarral)	0027	Chiapas	Tuzantán	El Tarral	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$931,183	\$931,183	\$931,183	\$931,183	\$931,183	\$931,183	\$931,183	\$931,183	100.00	\$0	Poste	872	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP00130400265398	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	0029	Chiapas	Tuzantán	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,209,448	\$1,209,448	\$1,209,448	\$1,209,448	\$1,209,448	\$1,209,448	\$1,209,448	\$1,209,448	100.00	\$0	Poste	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP00130400265444	Construcción De Puente Vehicular De 3.00 Metros De Ancho De Calzada Y 25 Mts De Claro	00028	Chiapas	Tuzantán	Tuzantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,303,665	\$1,303,665	\$1,303,665	\$691,278	\$691,278	\$691,278	\$691,278	\$691,278	53.03	\$0	Metro Lineal	2,662	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP00130400265500	Ampliación Y Rehabilitación De Unidad Médica Rural (Estación Tuzantán)	0031	Chiapas	Tuzantán	Estación Tuzantán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Salud	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,755,529	\$1,755,529	\$1,755,529	\$1,755,529	\$1,755,529	\$1,755,529	\$1,755,529	\$1,755,529	100.00	\$0	Unidad médica	868	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP00130400265585	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Sector 4)	00017	Chiapas	Tuzantán	Xochiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,079,759	\$1,079,759	\$1,079,759	\$1,079,759	\$1,079,759	\$1,079,759	\$1,079,759	\$1,079,759	100.00	\$0	Poste	2,232	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP00130400266660	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Calle Dr. Belisario Domínguez	0006	Chiapas	Tuzantán	Xochiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,640,016	\$1,640,016	\$1,640,016	\$1,640,016	\$1,640,016	\$1,640,016	\$1,640,016	\$1,640,016	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,232	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400268704	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Ejido Villa Hidalgo Calle Central)	0009	Chiapas	Tuzantán	Villa Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$407,115	\$407,115	\$407,115	\$407,115	\$407,115	\$407,115	\$407,115	\$407,115	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,034	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400268731	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (En Av. Jose Maria Morales Entre Camino Al Ingenio Y Calle Emiliano Zapata)	0011	Chiapas	Tuzantán	Islanapita (Los Carrizos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$655,735	\$655,735	\$655,735	\$655,735	\$655,735	\$655,735	\$655,735	\$655,735	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	543	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400268757	Construcción De Cancha De Ocas Múltiples (Frac 20 De Noviembre)	0016	Chiapas	Tuzantán	Veintinueve de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$814,190	\$814,190	\$814,190	\$814,190	\$814,190	\$814,190	\$814,190	\$814,190	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,662	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP00130400268787	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico En Tramos Diferentes En El Ejido Benito Juárez	0021	Chiapas	Tuzantán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$654,054	\$654,054	\$654,054	\$654,054											