

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Rano	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130200173075	Pavimentación de La 2a. Calle Oriente Sur Entre Carretera Comita - Tuxtla Y 32a. Av. Sur Sur Oriente (Barrio Santa Cecilia)	104-03-0009	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$1,599,999	\$1,599,999	\$1,599,999	\$1,599,999	\$1,599,999	\$1,599,999	\$1,599,999	100.00	\$0	Metro Lineal	5,112	100.00	100.00	Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173089	Pavimentación De Calles Con Mezcla Asfáltica En Frío 2a. Etapa Y Obras Complementarias	030003	Chiapas	Tzimol	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$1,837,152	\$1,837,152	\$1,837,152	\$1,837,152	\$1,837,152	\$1,837,152	\$1,837,152	100.00	\$0	Metro Lineal	527	100.00	100.00	Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173090	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Barrio Guadalupe (Rehabilitación)	030010	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, TZIMOL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$139,101	\$139,101	\$139,101	\$139,101	\$121,006	\$121,006	\$121,006	87.57	\$0	Metros Cuadrados	5,112	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%, QUEDANDO CON AHORRO PRESUPUESTAL / Física: NINGUNO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173106	Rehabilitación De Red De Distribución De Energía Eléctrica 2a. Etapa (Barrio Santísima Trinidad	104-03-0002	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$407,969	\$407,969	\$407,969	\$407,969	\$407,969	\$407,969	\$407,969	100.00	\$0	Poste	132	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173117	Gastos Indirectos	104-03-001	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$664,959	\$664,959	\$664,959	\$664,959	\$664,959	\$664,959	\$664,959	100.00	\$0	Informe	14,009	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173126	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica Del Ejido Santiago La Mesilla A Laguna Esquel Tramo Del Km. 000 Al 4	030004	Chiapas	Tzimol	Santiago la Mesilla Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$2,202,260	\$2,202,260	\$2,202,260	\$2,202,260	\$2,202,260	\$2,202,260	\$2,202,260	100.00	\$0	Kilómetro	212	100.00	100.00	Financiera: FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173134	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Del Camino Felipe Angeles A Francisco J. Mujica	030005	Chiapas	Tzimol	Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$2,491,186	\$2,491,186	\$2,491,186	\$2,491,186	\$2,491,186	\$2,491,186	\$2,491,186	100.00	\$0	Kilómetro	573	100.00	100.00	Financiera: NINGUNO / Física: NINGUNO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173140	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica Tramo 0 000 Al Km 0 Al 500	030006	Chiapas	Tzimol	Reforma Agraria Uno Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$1,482,907	\$1,482,907	\$1,482,907	\$1,482,907	\$1,482,907	\$1,482,907	\$1,482,907	100.00	\$0	Kilómetros	182	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: NINGUNO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173147	Construcción De Puente Vehicular De Concreto Hidráulico	030007	Chiapas	Tzimol	Reforma Agraria Uno Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$916,150	\$916,150	\$916,150	\$916,150	\$916,150	\$916,150	\$916,150	100.00	\$0	Metros Lineales	182	100.00	100.00	Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200173153	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica	030008	Chiapas	Tzimol	Ochusjob	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$2,204,002	\$2,204,002	\$2,204,002	\$2,204,002	\$2,204,002	\$2,204,002	\$2,204,002	100.00	\$0	Kilómetros	1,173	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210991	Rehabilitación De 250 Ml. Del Sistema De Agua Potable En La Avenida Central En La Cabecera Municipal	104-03-0014	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$120,007	\$120,007	\$120,007	\$120,007	\$120,007	\$120,007	\$120,007	100.00	\$0	Metro Lineal	511	100.00	100.00	Financiera: / Física: NINGUNO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219107	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	104-03-0024	Chiapas	Tzimol	Linda Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$170,197	\$170,197	\$170,197	\$170,197	\$170,197	\$170,197	\$170,197	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS 170,190.64 FISM, Y RANO 2,003,769.74 RANO 20 DESARROLLO SOCIAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219630	Construcción De 582.25 M.L. De Andador Tramo Carretera Comita - Pujillic 2a. Etapa Cabecera Municipal	104-03-0011	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$3,315,598	\$3,315,598	\$3,315,598	\$3,315,598	\$3,315,598	\$3,315,598	\$3,315,598	100.00	\$0	Metro Lineal	5,112	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219691	Pavimentación De 765.50 M.L. De Calles Con Mezcla Asfáltica En Frío, (Calle De La Casa Dia)	104-03-0012	Chiapas	Tzimol	San Vicente la Mesilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$2,490,312	\$2,490,312	\$2,490,312	\$2,490,312	\$2,490,312	\$2,490,312	\$2,490,312	100.00	\$0	Metro Lineal	212	100.00	100.00	Financiera: NINGUNO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219820	Rehabilitación De Calles De La Comunidad Con Material Mejorado	104-03-0021	Chiapas	Tzimol	Doctor Manuel Velasco Suarez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$417,402	\$417,402	\$417,402	\$417,402	\$412,900	\$412,900	\$412,900	98.92	\$0	Metro Lineal	260	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE ERMINADA AL 100%, PRESENTA AHORRO PRESUPUESTAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219922	Construcción De Un Aula, 2 E.E., Est. U-ic En El Cobach No. 72, Clave 01ec00073c	104-03-0013	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$570,054	\$570,054	\$570,054	\$570,054	\$570,054	\$570,054	\$570,054	100.00	\$0	Aula	244	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219960	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Jaime Nuno Con Calve 07dpr0000t	104-03-0015	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$42,223	\$42,223	\$42,223	\$42,223	\$40,774	\$40,774	\$40,774	96.57	\$0	Aula	430	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% PRESENTA AHORRO PRESUPUESTAL / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300220146	Rehabilitación De Losas De Concreto Hidráulico En Canal De Riego	104-03-0022	Chiapas	Tzimol	San Vicente la Mesilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$302,010	\$302,010	\$302,010	\$302,010	\$302,010	\$302,010	\$302,010	100.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300220236	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Las Cruces)	104-03-0016	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$161,285	\$161,285	\$161,285	\$161,285	\$161,285	\$161,285	\$161,285	100.00	\$0	Metro Lineal	5,112	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400204661	Rehabilitación Del Centro De Salud Y Servicios Ampliados	104-03-0019	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$49,175	\$49,175	\$49,175	\$49,175	\$46,127	\$46,127	\$46,127	93.80	\$0	Obra	5,112	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%, PRESENTA AHORRO PRESUPUESTAL / Física: NINGUNO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400204720	Rehabilitación De La 11a Avenida Poniente Norte Con Material Mejorado	104-03-0020	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$64,400	\$64,400	\$64,400	\$64,400	\$64,392	\$64,392	\$64,392	99.99	\$0	Metro Lineal	5,112	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%, PRESENTA AHORRO PRESUPUESTAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400204704	Cursos De Capacitación Y Actualización	104-03-0019	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$112,450	\$112,450	\$112,450	\$112,450	\$112,450	\$112,450	\$112,450	100.00	\$0	Informe	14,009	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400204055	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Que Conduce A La Villa Ecológica Tsamotoc	FISM-00411-2013	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre		2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Kilómetro	5,112	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS 500,000.00 FISM Y 2,300,000.00 RANO 20 - DESARROLLO SOCIAL / Física: NINGUNO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.