

Información General del Proyecto																Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP0013030027622	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Cabeza Municipal Cbta- Libramiento	1581	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	16,301	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra concluida / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027680	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Cabeza Municipal Col. 1575 Apilimón Bellisario Dominguez	1575	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$585,448	\$585,448	\$585,448	\$585,448	\$585,448	\$585,448	\$585,448	100.00	\$0	Metro Cuadrado	16,301	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027696	Construcción De Paso Peatonal En Modalidad De Banquetas En Cabeza Municipal En La Colonia Santa Teresita 2a. Sección.	1582	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$787,838	\$787,838	\$787,838	\$787,838	\$787,838	\$787,838	\$787,838	100.00	\$0	Metro Cuadrado	16,301	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027700	Construcción De Muro De Contención En Callejon N Sobre El Libramiento Mte. Oto Entre Calle La Maraisa Del Barrio Bellisario Dominguez.	1561	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$253,654	\$253,654	\$253,654	\$253,654	\$253,654	\$253,654	\$253,654	100.00	\$0	Metro Lineal	120	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027846	Construcción De Paso Peatonal Y Muro De Contención En Cabeza Municipal Libramiento Norte Barrio Linda Vista 1a. Sección.	1567	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$495,990	\$495,990	\$495,990	\$495,990	\$495,990	\$495,990	\$495,990	100.00	\$0	Metro Cuadrado	16,301	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027847	Construcción De Gradas En La Comunidad De Emiliano Zapata	1563	Chiapas	Yajalón	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$551,403	\$551,403	\$551,403	\$551,403	\$551,403	\$551,403	\$551,403	100.00	\$0	Metro Lineal	555	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027848	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En El Barrio San Jose Buhliac En La 7a Calle Oriente.	1204	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$639,996	\$639,996	\$639,996	\$639,996	\$639,996	\$639,996	\$639,996	100.00	\$0	Metro Cuadrado	410	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027849	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En El Barrio Linda Vista 2a. Sección	1562	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$328,296	\$328,297	\$328,296	\$328,296	\$328,296	\$328,296	\$328,296	100.00	\$0	Metro Cuadrado	135	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027854	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Cabeza Municipal 1a. Av. Sur Pte. Barrio La Belleza	1572	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$147,004	\$147,004	\$147,004	\$147,004	\$147,004	\$147,004	\$147,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027855	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Cabeza Municipal Barrio Jomutal Alta	1566	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$876,603	\$876,603	\$876,603	\$876,603	\$876,603	\$876,603	\$876,603	100.00	\$0	Metro Cuadrado	182	100.00	100.00	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027859	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Cabeza Municipal Barrio Candelaria	1567	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$476,003	\$476,003	\$476,003	\$476,003	\$476,003	\$476,003	\$476,003	100.00	\$0	Metro Lineal	55	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027862	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Cabeza Municipal Barrio Linda Vista 1a. Sección	1569	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$208,836	\$208,836	\$208,836	\$208,836	\$208,836	\$208,836	\$208,836	100.00	\$0	Metro Cuadrado	430	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027868	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En La Comunidad Esperanza Takinukum	0000	Chiapas	Yajalón	Esperanza Takinukum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$309,504	\$309,504	\$309,504	\$309,504	\$309,504	\$309,504	\$309,504	100.00	\$0	Metro Lineal	111	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027861	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Cabeza Municipal Barrio 12 De Diciembre	1563	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$291,332	\$291,332	\$291,332	\$291,332	\$291,332	\$291,332	\$291,332	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027864	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En La 3a. Ote. Norte Entre Ja. Y 4a. Sur Del Barrio San Jose L. Tange.	1564	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$568,293	\$568,293	\$568,293	\$568,293	\$568,293	\$568,293	\$568,293	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027865	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En La Comunidad La Ventana	1580	Chiapas	Yajalón	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$946,745	\$946,745	\$946,745	\$946,745	\$946,745	\$946,745	\$946,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	341	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027867	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En El Barrio El Campo	1565	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$568,195	\$568,195	\$568,195	\$568,195	\$568,195	\$568,195	\$568,195	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,301	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027870	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En El Poblado J. Mariano Abarca	1579	Chiapas	Yajalón	J. Mariano Abarca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$465,264	\$465,264	\$465,264	\$465,264	\$465,264	\$465,264	\$465,264	100.00	\$0	Metro Cuadrado	82	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027874	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Chitaltic	1577	Chiapas	Yajalón	Chitaltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$458,136	\$458,136	\$458,136	\$458,136	\$458,136	\$458,136	\$458,136	100.00	\$0	Metro Cuadrado	86	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027877	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En La Comunidad De Amado Mervo	1576	Chiapas	Yajalón	Amado Mervo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,595,059	\$1,595,059	\$1,595,059	\$1,595,059	\$1,595,059	\$1,595,059	\$1,595,059	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,362	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027884	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En La 6a. Av. Mte. Pte. Y 1a. Ote. Mte. Barrio San Antonio	1561	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$628,720	\$628,720	\$628,720	\$628,720	\$628,720	\$628,720	\$628,720	100.00	\$0	Metro Lineal	410	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027887	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En Cabeza Municipal Barrio Barranca Navil	1578	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$193,088	\$193,088	\$193,088	\$193,088	\$193,088	\$193,088	\$193,088	100.00	\$0	Metro Cuadrado	82	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027891	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre Sin Numero Del Barrio San Luis Ojo De Agua	1211	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$552,806	\$552,806	\$552,806	\$552,806	\$552,806	\$552,806	\$552,806	100.00	\$0	Metro Cuadrado	140	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030027896	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En La Comunidad De Nuevo Paraiso	1354	Chiapas	Yajalón	Nuevo Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$762,442	\$762,442	\$762,442	\$762,442	\$762,442	\$762,442	\$762,442	100.00	\$0	Metro Cuadrado	65	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300278100	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En La Comunidad De Callejon Lorena Shabijá	1205	Chiapas	Yajalón	Callejon Lorena Shabijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$375,513	\$375,513	\$375,513	\$375,513	\$375,513	\$375,513	\$375,513	100.00	\$0	Metro Lineal	173	100.00	100.00	Financiera: sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300278109	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Barrio Belen Cabeza Municipal	1203	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,182,125	\$1,182,125	\$1,182,125	\$1,182,125	\$1,182,125	\$1,182,125	\$1,182,125	100.00	\$0	Metro Cuadrado	362	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300278114	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Cabeza Municipal Fracc. Las Flores Y Jardines	1570	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$264,304	\$264,304	\$264,304	\$264,304	\$264,304	\$264,304	\$264,304	100.00	\$0	Metro Cuadrado	16,301	100.00	100.00	Financiera: sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300278118	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Cabeza Municipal Barrio El Bosque	1201	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$525,522	\$525,522	\$525,522	\$525,522	\$525,522	\$525,522	\$525,522	100.00	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300278122	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Cabeza Municipal Barrio Sal Luis Ojo De Agua	00011	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano																							

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130300228537	Construcción De Una Sala De Computo De 12.00 X 8.00 Mca En La Escuela Primaria Federal General Francisco Villa Con Clave 07qgr11037	0015	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$721,372	\$721,372	\$721,372	\$721,372	\$721,372	\$721,372	\$721,372	100.00	\$0	Aula	385	100.00	100.00	Financiera: sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300228539	Construccion De Un Aula Didactico En La Escuela Primaria Comunitaria Indígena Juan Aldama Clave 07qgr11025	0016	Chiapas	Yajalón	Esperanza Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$550,277	\$550,277	\$550,277	\$550,277	\$550,277	\$550,277	\$550,277	100.00	\$0	Aula	310	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300228540	Construccion De Banda Perimetral Y Muro De Contencion Del Jardin De Niños 1838 21 De Marzo Clave 07qgr110219		Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$339,391	\$339,391	\$339,391	\$339,391	\$339,391	\$339,391	\$339,391	100.00	\$0	Obra	440	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300228543	Construccion De Una Sala Audiovisual En La Escuela Primaria Urbana Federal Francisco Sarabia Con Clave 07qgr1102u	0017	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$380,677	\$380,677	\$380,677	\$380,677	\$380,677	\$380,677	\$380,677	100.00	\$0	Aula	210	10.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300228646	Construccion De Una Casa De Salud En Ejido Lucio Blanco	0018	Chiapas	Yajalón	Lucio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Salud	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$507,999	\$507,999	\$507,999	\$507,999	\$507,999	\$507,999	\$507,999	100.00	\$0	Unidad médica	202	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228660	Construccion De Una Casa De Salud En Ejido Emiliano Zapata	0019	Chiapas	Yajalón	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento municipal de Yajalón, Chiapas	Salud	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,004,472	\$2,004,472	\$2,004,472	\$2,004,472	\$2,004,472	\$2,004,472	\$2,004,472	100.00	\$0	Unidad médica	1,500	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228522	Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Del 1531 Municipio De Yajalon		Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Persona	17,384	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400227125	Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Del 1532 Municipio		Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	-1	17,384	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400227484	Mejoramiento De Vivienda Dotacion De Paquetes De Laminas	1537	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$3,045,960	\$3,045,960	\$3,045,960	\$3,045,960	\$3,045,960	\$3,045,960	\$3,045,960	100.00	\$0	Pieza	1,692	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400227571	Mejoramiento De Vivienda Dotacion De Paquetes De Laminas	1538	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$3,242,700	\$3,242,700	\$342,700	\$3,242,700	\$3,242,700	\$3,242,700	\$3,242,700	100.00	\$0	Pieza	1,802	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400227595	Mejoramiento De Vivienda Dotacion De Paquetes De Laminas	1539	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Pieza	1,944	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228083	Desayunos Escolares Para Beneficio De 43 Centros Educativos	1528	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,853,677	\$2,853,677	\$2,853,677	\$2,853,677	\$2,853,677	\$2,853,677	\$2,853,677	100.00	\$0	Alumno	3,840	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228452	Apertura Y Revestimiento De Calles En Cabecera Municipal.	1598	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$4,883,138	\$4,883,138	\$4,883,138	\$4,883,138	\$4,883,138	\$4,883,138	\$4,883,138	100.00	\$0	Metro Cuadrado	36,750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228465	Apertura Y Revestimiento De Caminos Rurales	1597	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$11,354,031	\$11,354,031	\$11,354,031	\$11,354,031	\$11,354,030	\$11,354,030	\$11,354,030	100.00	\$0	Kilómetro	1,200	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRAS CONCLUIDAS / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228475	Definición Y Conduccion De La Planeacion Para El Desarrollo Regional Servicios Profesionales Prodim	1584	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,304,236	\$1,304,236	\$1,304,236	\$1,304,236	\$1,304,236	\$1,304,236	\$1,304,236	100.00	\$0	Persona	34,028	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228505	Definición Y Conduccion De La Planeacion Para El Desarrollo Regional 1583 Capacitación Y Actualización Prodim		Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$434,745	\$434,745	\$434,745	\$434,745	\$434,745	\$434,745	\$434,745	100.00	\$0	Persona	34,028	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228648	Construccion De Techo De Cancha De Usos Múltiples De La Unidad Deportiva	0020	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$945,849	\$945,849	\$945,849	\$945,849	\$945,849	\$945,849	\$945,849	100.00	\$0	Obra	34,028	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228677	Remodelacion De Anexo De Alcoholicos Animos	0021	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$407,594	\$407,594	\$407,594	\$407,594	\$407,594	\$407,594	\$407,594	100.00	\$0	Obra	34,028	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228701	Apertura Y Revestimiento De Calles En Varios Barrios De Cabecera Municipal	0022	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$5,993,312	\$5,993,312	\$5,993,312	\$5,993,312	\$5,993,312	\$5,993,312	\$5,993,312	100.00	\$0	Metro Cuadrado	34,028	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228740	Construccion De Techo De Usos Múltiples De La Escuela Secundaria Jose Maria Morelos Y Pavon	0023	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$998,367	\$998,367	\$998,367	\$998,367	\$998,367	\$998,367	\$998,367	100.00	\$0	Obra	749	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228763	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela De Nueva Esperanza	0024	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$318,385	\$318,385	\$318,385	\$318,385	\$318,385	\$318,385	\$318,385	100.00	\$0	Obra	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228152	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza (datos por traslado de Persona A Kveluar)	0030	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Proyecto	34,028	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200143058	Gastos Indirectos	1533	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,608,472	\$2,608,472	\$2,608,472	\$2,608,472	\$2,608,472	\$2,608,472	\$2,608,472	100.00	\$0	Personas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EL REPORTE DEL SEXTO TRIMESTRE SE OMITIÓ EL HEOR DE AMOTAR LO ACUMULADO LA CONSIDERANDO LA CANTIDAD DEL PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.